

Ход реализации нацпроекта «Демография» (региональный проект «Содействие занятости женщин—создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по состоянию на 04.12.2020)

В данный проект включены мероприятия по строительству следующих объектов:

**- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7.**

По результатам аукциона в электронной форме 30.03.2020 заключен контракт № 35

АО «СМУ-Донаэродорстрой». Стоимость работ – 282 110,6 тыс. рублей. Срок завершения строительства с учетом ввода объекта в эксплуатацию – сентябрь 2021.

Подрядной организацией в настоящее время ведутся работы по устройству железобетонных конструкций 1 этажа 1 секции; устройству сетей наружного водоснабжения.

На объекте установлены 2 камеры видеонаблюдения. Сайт для удаленного просмотра <http://www.vssweb.net/> (доступ - camera\_TAG пароль – 12345678910). Браузер для использования – Internet explorer, либо приложение для телефона – Vss Mobile (имя и пароль такие же).

По состоянию на текущую дату объем выполненных строительно-монтажных работ на объекте составляет 68 937,6 тыс. рублей.

Строительная готовность объекта – 24,4%.

Оплачены авансы по договорам на авторский надзор, технологическое присоединение объекта к сетям газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения на общую сумму 2 028,2 тыс. рублей.

**- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а.**

По результатам проведенного аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 16.03.2020 № 34 на сумму 272 703,0 тыс. рублей. Подрядная организация – ООО «СК Мегapolis». Срок завершения строительства с учетом ввода объекта в эксплуатацию – 21.08.2021 (согласно постановлению Администрации г. Таганрога от 24.11.2020 № 1878).

Подрядной организацией в настоящее время ведутся работы по уплотнению насыпного грунта вертикальной планировки; устройству наружного водоснабжения и водоотведения; устройству перекрытия 1 этажа. На объекте установлены 4 камеры видеонаблюдения. Сайт для удаленного просмотра <http://xmeye.net/macLogin>; устройство – dceead58fafd18b6; логин – admin; пароль – 250620.

По состоянию на текущую дату объем выполненных строительно-монтажных работ на объекте составляет 48 254,7 тыс. рублей, из них оплачено 35 278,8 тыс. рублей. На финансировании в министерстве строительства РО находятся акты выполненных работ на сумму 12 975,9 тыс. рублей.

Строительная готовность объекта – 17,7%.

Оплачены авансы по договорам на авторский надзор, технологическое присоединение объекта к сетям газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и вынос газораспределительных сетей на общую сумму 23 026,7 тыс. рублей.