

Ход реализации нацпроекта «Демография» (региональный проект «Содействие занятости женщин—создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по состоянию на 11.12.2021

В данный проект включены мероприятия по строительству следующих объектов:

- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7.

По результатам аукциона в электронной форме 30.03.2020 заключен контракт № 35 АО «СМУ-Донаэродорстрой». Стоимость работ – 282 110,6 тыс. рублей. Срок завершения строительства с учетом ввода объекта в эксплуатацию – 01.12.2022 (в ред. дополнительного соглашения № 6 от 04.08.2021).

В 2021 году выполнено работ на сумму 29 179,9 тыс. рублей.

30.11.2021 подписаны акты выполненных в ноябре текущего года работ на сумму 4 111,2 тыс. рублей, из них за счет средств: областного бюджета 3 116,3 тыс. рублей, местного бюджета – 994,9 тыс. рублей. В настоящее время направлены заявки в Финансовое управление г. Таганрога и министерство строительства Ростовской области для финансирования. Строительная готовность объекта – 36,1 %.

В настоящее время ведутся работы по устройству: железобетонных конструкций, выходов на кровлю, внутренних перегородок 1 и 2 этажей, наружных стен 1 и 2 этажей, полов в подвале; кирпичной кладке парапетов на кровле.

На объекте установлены 2 камеры видеонаблюдения. Сайт для удалённого просмотра <http://www.vssweb.net/> (доступ – camera_TAG пароль – 12345678910). Браузер для использования –Internet explorer, либо приложение для телефона – VssMobile(имя и пароль такие же).

Оплачены авансы по договорам на авторский надзор, технологическое присоединение объекта к сетям газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения на общую сумму 4 648,7 тыс. рублей, в том числе в 2021 году – 2 546,2 тыс. рублей.

- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а.

По результатам проведенного аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 16.03.2020 № 34 на сумму 272 703,0 тыс. рублей. Подрядная организация – ООО «СК Мегаполис». Срок завершения работ по контракту с учетом ввода объекта в эксплуатацию: 01.09.2022 (в ред. дополнительного соглашения № 16 от 15.11.2021).

В 2021 году выполнено и оплачено работ на сумму 59 300,3 тыс. рублей.

Строительная готовность объекта – 50,5%.

В настоящее время ведутся работы по: устройству примыкания на кровле, монолитных конструкций входных групп, вертикальной планировке территории; монтажу внутренних инженерных сетей, отделке внутренних

помещений; установке входных и тамбурных дверных блоков; монтажу витражных перегородок.

На объекте установлены 4 камеры видеонаблюдения. Сайт для удалённого просмотра <http://xmeve.net/macLogin>; устройство – dceead58fafd18bb6; логин – admin; пароль – 250620.

Оплачены авансы по договорам на авторский надзор, технологическое присоединение объекта к электрическим сетям, сетям газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и вынос газораспределительных сетей на сумму 68 001,4 тыс. рублей, в том числе в 2021 году – 40 580,8 тыс. рублей.