

Ход реализации нацпроекта «Демография» (региональный проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по состоянию на 13.01.2021)

### **Информация о ходе реализации проекта:**

В данный проект включены мероприятия по строительству следующих объектов:

**- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7.** По результатам аукциона в электронной форме 30.03.2020 заключен контракт № 35 АО «СМУ-Донаэродорстрой». Стоимость работ – 282 110,6 тыс. рублей. Срок завершения строительства с учетом ввода объекта в эксплуатацию – сентябрь 2021.

Подрядной организацией в настоящее время ведутся работы по устройству арматурного каркаса перекрытия первого этажа первой секции, заливке бетона на перекрытие второй захватки первого этажа второй секции, устройству внутренних перегородок цокольного этажа, устройству внутреннего водоснабжения в цокольном этаже, устройству внутренних сетей вентиляции.

На объекте установлены 2 камеры видеонаблюдения. Сайт для удалённого просмотра <http://www.vssweb.net/> (доступ - camera\_TAG пароль – 12345678910). Браузер для использования – Internet explorer, либо приложение для телефона – Vss Mobile (имя и пароль такие же).

По состоянию на текущую дату объем выполненных и оплаченных строительно-монтажных работ на объекте составляет 72 749,3 тыс. рублей. Строительная готовность объекта – 25,8%.

В 2020 году оплачены авансы по договорам на авторский надзор, технологическое присоединение объекта к сетям газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения на общую сумму 2 102,5 тыс. рублей.

**- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюса, 25-а.**

По результатам проведенного аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 16.03.2020 № 34 на сумму 272 703,0 тыс. рублей. Подрядная организация – ООО «СК Мегаполис».

Срок завершения работ по контракту с учетом ввода объекта в эксплуатацию: 16.06.2021. Постановлением Администрации города Таганрога от 24.11.2020 № 1878 продлен срок завершения работ до 21.08.2021. Ведется работа по заключению дополнительного соглашения № 4.

Подрядной организацией в настоящее время ведутся работы по устройству кирпичных перегородок в цокольном этаже здания, устройству наружных сетей водоснабжения и водоотведения; обратной засыпке накопительных резервуаров, устройству монолитных конструкций 3 этажа.

На объекте установлены 4 камеры видеонаблюдения. Сайт для удалённого просмотра <http://xmeye.net/macLogin>; устройство – dceead58fafd18b6; логин – admin; пароль – 250620.

По состоянию на текущую дату объем выполненных и оплаченных строительно-монтажных работ на объекте составляет 78 486,6 тыс. рублей. Строительная готовность объекта – 28,8%.

В 2020 году оплачены авансы по договорам на авторский надзор, технологическое присоединение объекта к сетям газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и вынос газораспределительных сетей на общую сумму 23 813,4 тыс. рублей.