

Ход реализации нацпроекта «Демография» (региональный проект «Содействие занятости женщин—создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по состоянию на 25.04.2021

В данный проект включены мероприятия по строительству следующих объектов:

- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7.

По результатам аукциона в электронной форме 30.03.2020 заключен контракт № 35 АО «СМУ-Донаэродорстрой». Стоимость работ – 282 110,6 тыс. рублей. Срок завершения строительства с учетом ввода объекта в эксплуатацию – 04.09.2021.

В настоящее время ведутся работы по: устройству железобетонных вертикальных конструкций 2 этажа; устройству внутренних перегородок 1 этажа; устройству наружных стен 1 этажа; устройству сети водоотведения; устройству внутренних систем вентиляции; монтажу систем отопления и электроснабжения объекта.

На объекте установлены 2 камеры видеонаблюдения. Сайт для удалённого просмотра <http://www.vssweb.net/> (доступ - camera_TAG пароль – 12345678910). Браузер для использования – Internet explorer, либо приложение для телефона – Vss Mobile (имя и пароль такие же).

Объем выполненных строительно-монтажных работ на объекте составил 85 849,4 тыс. рублей, в том числе в 2021 году – 13 100 тыс. рублей. Оплачено в 2021 году – 7 729,2 тыс. рублей, акты выполненных работ на сумму 5 370,8 тыс. рублей направлены на финансирование в Минстрой РО.

Степень строительной готовности объекта – 30,4%.

Оплачены авансы по договорам на авторский надзор, технологическое присоединение объекта к сетям газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения на общую сумму 4 622,1 тыс. рублей, в том числе в 2021 году – 2 519,6 тыс. рублей.

- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а.

По результатам проведенного аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 16.03.2020 № 34 на сумму 272 703,0 тыс. рублей. Подрядная организация – ООО «СК Мегаполис». Срок завершения работ по контракту с учетом ввода объекта в эксплуатацию: 01.10.2021.

В настоящее время ведутся работы по устройству наружных сетей водоснабжения, водоотведения и тепловых сетей; кирпичной кладке наружных стен и внутренних перегородок; устройству монолитных конструкций выходов на кровлю.

На объекте установлены 4 камеры видеонаблюдения. Сайт для удалённого просмотра <http://xmeye.net/macLogin>; устройство – dceead58fafd18b6; логин – admin; пароль – 250620.

Объем выполненных строительно-монтажных работ на объекте составил 92 120,5 тыс. рублей, из них оплачено – 89 101,3 тыс. рублей. В 2021 году выполнены и оплачены работы в объеме 13 634 тыс. рублей.

Строительная готовность объекта – 33,8%.

Оплачены авансы по договорам на авторский надзор, технологическое присоединение объекта к сетям газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и вынос газораспределительных сетей на сумму 49 545,8 тыс. рублей, в том числе в 2021 году – 25 407,7 тыс. рублей.