

Ход реализации нацпроекта «Демография» (региональный проект «Содействие занятости женщин—создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по состоянию на 25.06.2021

В данный проект включены мероприятия по строительству следующих объектов:

**- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7.**

По результатам аукциона в электронной форме 30.03.2020 заключен контракт № 35 АО «СМУ-Донаэродорстрой». Стоимость работ – 282 110,6 тыс. рублей. Срок завершения строительства с учетом ввода объекта в эксплуатацию – 04.09.2021.

В настоящее время ведутся работы по: устройству железобетонных вертикальных конструкций 2 этажа; устройству внутренних перегородок 1 этажа; устройству наружных стен 1 этажа; устройству сети водоотведения; устройству внутренних систем вентиляции; монтажу систем отопления и электроснабжения объекта.

На объекте установлены 2 камеры видеонаблюдения. Сайт для удалённого просмотра <http://www.vssweb.net/> (доступ - camera\_TAG пароль – 12345678910). Браузер для использования – Internet explorer, либо приложение для телефона – Vss Mobile (имя и пароль такие же).

Объем выполненных строительно-монтажных работ на объекте составил 91 968,0 тыс. рублей, в том числе в 2021 году – 19 218,6 тыс. рублей. Оплачено в 2021 году – 14 560,6 тыс. рублей. Акты выполненных работ на сумму 4 658 тыс. рублей находятся на финансировании в Минстрой РО.

Степень строительной готовности объекта – 33,2%.

Оплачены авансы по договорам на авторский надзор, технологическое присоединение объекта к сетям газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения на общую сумму 4 648,7 тыс. рублей, в том числе в 2021 году – 2 546,2 тыс. рублей.

**- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а.**

По результатам проведенного аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 16.03.2020 № 34 на сумму 272 703,0 тыс. рублей. Подрядная организация – ООО «СК Мегаполис». Срок завершения работ по контракту с учетом ввода объекта в эксплуатацию: 01.10.2021.

В настоящее время ведутся работы по устройству наружных сетей водоснабжения, водоотведения и тепловых сетей; кирпичной кладке наружных стен и внутренних перегородок; устройству монолитных конструкций выходов на кровлю.

На объекте установлены 4 камеры видеонаблюдения. Сайт для удалённого просмотра <http://xmeye.net/macLogin>; устройство – dceead58fafd18b6; логин – admin; пароль – 250620.

Объем выполненных строительно-монтажных работ на объекте составил 109 980,2 тыс. рублей, в том числе в 2021 году – 31 493,6 тыс. рублей. Оплачено в 2021 году – 22 220,5 тыс. рублей. Акты выполненных работ на сумму 9 273,6 тыс. рублей находятся на финансировании в Минстрой РО.

Строительная готовность объекта – 40,3%.

Оплачены авансы по договорам на авторский надзор, технологическое присоединение объекта к электрическим сетям, сетям газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и вынос газораспределительных сетей на сумму 62 895,1 тыс. рублей, в том числе в 2021 году – 39 082,3 тыс. рублей.