

Ход реализации нацпроекта «Демография» (региональный проект «Содействие занятости женщин–создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по состоянию на 26.04.2022

Информация о ходе реализации проекта:

В данный проект включены мероприятия по строительству следующих объектов:

- **строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7.**

По результатам аукциона в электронной форме 30.03.2020 заключен контракт № 35 АО «СМУ-Донаэродорстрой». Стоимость работ – 282 110,6 тыс. рублей. Срок завершения строительства с учетом ввода объекта в эксплуатацию – 01.12.2022 (в ред. дополнительного соглашения № 6 от 04.08.2021).

Объем выполненных и оплаченных строительно-монтажных работ на объекте составил 113 605,0 тыс. рублей.

В 2021 году выполнено и оплачено работ на сумму 40 855,6 тыс. рублей.

На 2022 год предусмотрены средства в объеме 130 352,5 тыс. рублей, из них: 128 655,2 тыс. рублей – средства областного бюджета; 1 697,3 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Строительная готовность объекта – 40,3 %.

В связи с увеличением цен на строительные материалы в 2021 году, увеличение стоимости цены контракта составит – 60 296,1 тыс. рублей.

06.04.2022 направлено обращение в адрес Губернатора Ростовской области о выделении дополнительных средств областного бюджета.

После внесения изменений в План мероприятий (дорожную карту) по комплексному развитию г. Таганрога как туристического центра в Правительстве Ростовской области будет рассмотрена возможность о дополнительном финансировании из областного бюджета.

В настоящее время ведутся работы по устройству: кирпичной кладке внутренних перегородок, наружных стен; внутренних инженерных сетей, устройству черновых полов, установке радиаторов отопления; штукатурке стен; устройству сетей внутренней канализации К1 и К3; монтажу ливневой канализации; устройству наружного заземления; устройству внутридворовой дороги с установкой бордюров, монтажу плит перекрытия по вентканалам, устройству цементно-песчаной стяжки по кровле; устройству цементно-песчаного плитуса по кровле; монтажу заземления (наружный контур); установке бордюрного камня.

На объекте установлены 2 камеры видеонаблюдения. Сайт для удалённого просмотра <http://www.vssweb.net/> (доступ – camera_TAG пароль – 12345678910). Браузер для использования –Internet explorer, либо приложение для телефона – VssMobile(имя и пароль такие же).

Оплачены авансы по договорам на авторский надзор, технологическое присоединение объекта к сетям газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения на общую сумму 4 671,5 тыс. рублей.

- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а.

По результатам проведенного аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 16.03.2020 № 34 на сумму 272 703,0 тыс. рублей. Подрядная организация – ООО «СК Мегаполис». Срок завершения работ по контракту с учетом ввода объекта в эксплуатацию: 01.09.2022 (в ред. дополнительного соглашения № 16 от 15.11.2021).

Объем выполненных и оплаченных строительно-монтажных работ на объекте составил 152 043,1 тыс. рублей.

В 2021 году выполнено и оплачено работ на сумму 73 556,6 тыс. рублей.

На 2022 год предусмотрены средства в объеме 106 541,2 тыс. рублей, их них: 105 153,9 тыс. рублей – средства областного бюджета; 1 387,3 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Строительная готовность объекта – 55,8%.

В связи с увеличением цен на строительные материалы в 2021 году, увеличение стоимости цены контракта составит – 39 426,0 тыс. рублей.

06.04.2022 направлено обращение в адрес Губернатора Ростовской области о выделении дополнительных средств областного бюджета.

После внесения изменений в План мероприятий (дорожную карту) по комплексному развитию г. Таганрога как туристического центра в Правительстве Ростовской области будет рассмотрена возможность о дополнительном финансировании из областного бюджета.

В настоящее время ведутся работы по устройству: вертикальной планировке территории; внутренних инженерных сетей; отделке внутренних помещений; установке сантехнического оборудования, штукатурке потолков подвала, производятся внутренние сантехнические работы.

На объекте установлены 4 камеры видеонаблюдения. Сайт для удалённого просмотра <http://xmeue.net/macLogin>; устройство – dceead58fafd18b6; логин – admin; пароль – 250620.

Оплачены авансы по договорам на авторский надзор, технологическое присоединение объекта к электрическим сетям, сетям газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и выноса газораспределительных сетей на сумму 68 001,4 тыс. рублей.