

Ход реализации нацпроекта «Демография» (региональный проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по состоянию на 28.01.2021)

### **Информация о ходе реализации проекта:**

В данный проект включены мероприятия по строительству следующих объектов:

- **строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест**

**в**

**г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7.** По результатам аукциона в электронной форме 30.03.2020 заключен контракт № 35 АО «СМУ-Донаэродорстрой». Стоимость работ – 282 110,6 тыс. рублей. Срок завершения строительства с учетом ввода объекта в эксплуатацию – сентябрь 2021.

В 2020 году подрядной организацией выполнены работы по: устройству и гидроизоляции цокольного этажа; обратной засыпке пазух котлована, вертикальные железобетонные конструкции 1 этажа; заливке перекрытия 1 этажа 2 секции, сетей наружного водоснабжения и водоотведения, изготовление монолитных лестничных маршей.

В 2021 году выполнены работы по заливке бетона плиты перекрытия 1 этажа 1 секции.

В настоящее время ведутся работы по устройству арматурного каркаса вертикальных конструкций 2 этажа 2 секции; устройству внутренних перегородок цокольного этажа, стен из газоблоков 1 этажа; устройству внутреннего и наружного водоснабжения и водоотведения, устройству внутренних сетей вентиляции; устройству металлического каркаса вертикальных конструкций 2 этажа 2 секции; устройству наружных стен из газобетона в пищеблоке; устройству внутренних перегородок 1 этажа 2 секции.

На объекте установлены 2 камеры видеонаблюдения. Сайт для удалённого просмотра <http://www.vssweb.net/> (доступ - camera\_TAG пароль – 12345678910). Браузер для использования – Internet explorer, либо приложение для телефона – Vss Mobile (имя и пароль такие же).

По состоянию на текущую дату объем выполненных и оплаченных строительно-монтажных работ на объекте составляет 72 749,3 тыс. рублей.

Строительная готовность объекта – 25,8%.

Оплачены авансы по договорам на авторский надзор, технологическое присоединение объекта к сетям газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения

- в 2020 году на общую сумму 2 102,5 тыс. рублей;

- в 2021 году на общую сумму 2 519,6 тыс. рублей.

- **строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а.** По результатам проведенного аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 16.03.2020 № 34 на сумму 272 703,0 тыс. рублей. Подрядная организация – ООО «СК Мегаполис».

Срок завершения работ по контракту с учетом ввода объекта в эксплуатацию: 16.06.2021. Постановлением Администрации города Таганрога от 24.11.2020 № 1878 продлен срок завершения работ до 21.08.2021. Дополнительное соглашение на продление срока не подписано из-за не предоставления подрядной организацией обеспечения контракта на новый срок.

Подрядной организацией выполнены работы по: устройству перекрытия цокольного этажа; устройству подпорных стен; устройству монолитных конструкций 1 и 2 этажей; устройству перекрытия 1-2 этажей; монтажу котельной и дизельной электростанции.

В настоящее время ведутся работы по устройству кирпичных перегородок в цокольном этаже здания, устройству наружных сетей водоснабжения, водоотведения и тепловых сетей; обратной засыпке накопительных резервуаров, устройству монолитных конструкций 3 этажа.

На объекте установлены 4 камеры видеонаблюдения. Сайт для удалённого просмотра <http://xmeye.net/macLogin>; устройство – dceead58fafd18b6; логин – admin; пароль – 250620.

По состоянию на текущую дату объем выполненных и оплаченных строительно-монтажных работ на объекте составляет 78 486,6 тыс. рублей.

Строительная готовность объекта – 28,8%.

Оплачены авансы по договорам на авторский надзор, технологическое присоединение объекта к сетям газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и вынос газораспределительных сетей:

в 2020 году на сумму 23 813,4 тыс. рублей (местный бюджет);

в 2021 году на сумму 25 732,4 тыс. рублей (местный бюджет).