

**Ход реализации нацпроекта «Демография» (региональный проект «Содействие занятости женщин–создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по состоянию на 28.12.2022**

В данный проект включены мероприятия по строительству следующих объектов:

**- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7.**

По результатам аукциона в электронной форме 30.03.2020 заключен контракт

№ 35 АО «СМУ-Донаэродорстрой». Стоимость работ – 342 406,7 тыс. рублей. Работы на объекте завершены.

С 21.12.2022 проходит итоговая проверка Региональной службы государственного строительного надзора.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию - 29.12.2022.

На 2022 год предусмотрены средства в объеме 230 025,8 тыс. рублей, из них: 227 725,5 тыс. рублей – средства областного бюджета; 2 300,3 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Объем выполненных строительно-монтажных работ на объекте составил 303 349,0 тыс. рублей, оплачено – 282 069,7 тыс. рублей.

В 2022 году выполнено работ на сумму 189 744,0 тыс. рублей, оплачено 168 464,7 тыс. рублей.

Акты выполненных работ на сумму 21 120,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета находятся на финансировании в министерстве строительства Ростовской области.

Акты на сумму 159,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета находятся в оплате.

В 2020 – 2022 годах произведена оплата по договорам технологического присоединения объекта к инженерным сетям и авторского надзора на сумму – 5 428,5 тыс. рублей, в том числе в 2022 году – 757,0 тыс. рублей. На финансировании в министерстве строительства РО находятся документы выполненных работ за технологическое присоединение к сетям электроснабжения и авторский надзор на сумму 410,3 тыс. рублей.

**- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а.**

По результатам проведенного аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 16.03.2020 № 34 на сумму 312 129,0 тыс. рублей. Подрядная организация – ООО «ГК Мегapolis». Работы на объекте завершены.

С 12.12.2022 проходит итоговая проверка Региональной службы государственного строительного надзора.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию - 29.12.2022.

На 2022 год предусмотрены средства в объеме 178 151,4 тыс. рублей, из них: 176 369,8 тыс. рублей – средства областного бюджета; 1 781,6 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Объем выполненных строительно-монтажных работ на объекте составил 287 295,0 тыс. рублей, оплачено 243 257,0 тыс. рублей.

В 2022 году выполнено работ на сумму 135 251,9 тыс. рублей, оплачено 91 213,9 тыс. рублей.

Акты выполненных работ на сумму 43 662,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета находятся на финансировании в министерстве строительства Ростовской области.

Акты на сумму 375,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета находятся в оплате.

Произведена оплата по договорам технологического присоединения объекта к инженерным сетям и авторского надзора на сумму – 82 389,2 тыс. рублей, из них в 2022 году – 17 822,2 тыс. рублей. На финансировании в министерстве строительства Ростовской области находятся документы выполненных работ по авторскому надзору на сумму 172,8 тыс. рублей.