

Ход реализации нацпроекта «Демография» (региональный проект «Содействие занятости женщин–создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по состоянию на 30.09.2022

В данный проект включены мероприятия по строительству следующих объектов:

- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7.

По результатам проведенного аукциона в электронной форме 30.03.2020 заключен контракт № 35 с АО «СМУ-Донаэродорстрой». Стоимость работ – 342 406,7 тыс. рублей. Срок завершения строительства с учетом ввода объекта в эксплуатацию – 01.12.2022 (в ред. дополнительного соглашения № 6 от 04.08.2021).

На 2022 год предусмотрены средства в объеме 230 025,8 тыс. рублей, из них: 227 725,5 тыс. рублей – средства областного бюджета; 2 300,3 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Объем выполненных и строительно-монтажных работ на объекте составил 221 893,7 тыс. рублей. Оплачено работ на сумму 208 807,4 тыс. рублей.

В 2022 году выполнено работ на сумму 108 288,7 тыс. рублей. Оплачено работ на сумму 95 202,4 тыс. рублей

По итогам визуального осмотра фактическая степень готовности объекта составляет около 83% (по принятым актам выполненных работ – 64,8%).

Ведутся работы по устройству: внутренних инженерных сетей; штукатурке стен; благоустройству внутри дворовой территории, окраске помещений.

На объекте установлены 2 камеры видеонаблюдения.

- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а.

По результатам проведенного аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 16.03.2020 № 34 на сумму 312 129,0 тыс. рублей. Подрядная организация – ООО «ГК Мегаполис». Срок завершения работ по контракту с учетом ввода объекта в эксплуатацию: 01.12.2022.

На 2022 год предусмотрены средства в объеме 178 151,4 тыс. рублей, из них: 176 369,8 тыс. рублей – средства областного бюджета; 1 781,6 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Объем выполненных строительно-монтажных работ на объекте составил 199 791,1 тыс. рублей. Оплачено работ (с учетом аванса) на сумму 208 492,1 тыс. рублей.

В 2022 году выполнено работ на сумму 47 748,0 тыс. рублей. Оплачено – 56 448,9 тыс. рублей (в том числе аванс в объеме 39 542,0 тыс. рублей).

По итогам визуального осмотра фактическая степень готовности объекта составляет около 85% (по принятым актам выполненных работ – 64%).

В настоящее время ведутся работы по устройству: вертикальной планировки территории; внутренних инженерных сетей; окраске помещений; установке сантехнического оборудования, монтажу металлоконструкций входных групп.

На объекте установлены 4 камеры видеонаблюдения.