

Ход реализации нацпроекта «Демография» (региональный проект «Содействие занятости женщин—создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по состоянию на 31.12.2020)

В данный проект включены мероприятия по строительству следующих объектов:

- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7.

По результатам аукциона в электронной форме 30.03.2020 заключен контракт № 35 АО «СМУ-Донаэродорстрой». Стоимость работ – 282 110,6 тыс. рублей. Срок завершения строительства с учетом ввода объекта в эксплуатацию – сентябрь 2021. Подрядной организацией в настоящее время ведутся работы по устройству железобетонных конструкций 1 этажа; устройству сетей наружного водоснабжения и водоотведения. На объекте установлены 2 камеры видеонаблюдения. Сайт для удаленного просмотра <http://www.vssweb.net/> (доступ - camera_TAG пароль – 12345678910). Браузер для использования – Internet explorer, либо приложение для телефона – Vss Mobile (имя и пароль такие же). По состоянию на текущую дату объем выполненных и оплаченных строительно-монтажных работ на объекте составляет 68 937,6 тыс. рублей. Строительная готовность объекта – 24,4%. Оплачены авансы по договорам на авторский надзор, технологическое присоединение объекта к сетям газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения на общую сумму 2 028,2 тыс. рублей.

- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а.

По результатам проведенного аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 16.03.2020 № 34 на сумму 272 703,0 тыс. рублей. Подрядная организация – ООО «СК Мегapolis». Срок завершения строительства с учетом ввода объекта в эксплуатацию – 21.08.2021 (согласно постановлению Администрации г. Таганрога от 24.11.2020 № 1878). Подрядной организацией в настоящее время ведутся работы по уплотнению насыпного грунта вертикальной планировки; устройству наружного водоснабжения и водоотведения; устройству плиты перекрытия 2 этажа.

На объекте установлены 4 камеры видеонаблюдения. Сайт для удаленного просмотра <http://xmeye.net/macLogin>; устройство – dseead58fafd18bb6; логин – admin; пароль – 250620. По состоянию на текущую дату объем выполненных строительно-монтажных работ на объекте составляет 59 673,4 тыс. рублей, из них оплачено 35 278,8 тыс. рублей. На финансировании в министерстве строительства РО находятся акты выполненных работ на сумму 24 394,6 тыс. рублей.

Строительная готовность объекта – 21,9%. Оплачены авансы по договорам на авторский надзор, технологическое присоединение объекта к сетям газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и вынос газораспределительных сетей на общую сумму 23 026,7 тыс. рублей.