

**Ход реализации нацпроекта «Демография»
(региональный проект «Содействие занятости женщин–создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
по состоянию на 28.07.2021**

В данный проект включены мероприятия по строительству следующих объектов:

- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7. По результатам аукциона в электронной форме 30.03.2020 заключен контракт № 35 АО «СМУ-Донаэродорстрой». Стоимость работ – 282 110,6 тыс. рублей. Срок завершения строительства с учетом ввода объекта в эксплуатацию – 04.09.2021.

В настоящее время ведутся работы по: устройству внутренних перегородок 1 и 2 этажей; устройству наружных стен 1 и 2 этажей; устройству полов в подвале; устройству вертикальных железобетонных конструкций 3 этажа.

В адрес Подрядчика направлено требование от 08.07.2021 № 47 об уплате штрафных санкций за нарушение конечного срока строительства объекта в размере 1 046,8 тыс. рублей и за ненадлежащее исполнения обязательств по контракту в размере 1 410,6 тыс. рублей. Подрядчиком оплачены пени в размере 1 046,8 тыс. рублей.

На объекте установлены 2 камеры видеонаблюдения. Сайт для удалённого просмотра <http://www.vssweb.net/> (доступ – camera_TAG пароль – 12345678910). Браузер для использования – Internet explorer, либо приложение для телефона – Vss Mobile (имя и пароль такие же).

Объем принятых и оплаченных строительно-монтажных работ на объекте составил 93 590,5 тыс. рублей, в том числе в 2021 году – 20 841,1 тыс. рублей.

Степень строительной готовности объекта – 33,2%.

Оплачены авансы по договорам на авторский надзор, технологическое присоединение объекта к сетям газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения на общую сумму 4 648,7 тыс. рублей, в том числе в 2021 году – 2 546,2 тыс. рублей.

- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а.

По результатам проведенного аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 16.03.2020 № 34 на сумму 272 703,0 тыс. рублей. Подрядная организация – ООО «СК Мегapolis». Срок завершения работ по контракту с учетом ввода объекта в эксплуатацию: 01.10.2021.

В настоящее время ведутся работы по: кирпичной кладке наружных стен 3 этажа; устройству перегородок 3 этажа; устройству монолитных конструкций входных групп; устройству системы вентиляции; штукатурке стен 1 и 2 этажей; вертикальной планировке территории; устройству полов в подвале; монтажу внутренних инженерных сетей; устройству стяжки 1 и 2 этажей.

На объекте установлены 4 камеры видеонаблюдения. Сайт для удалённого просмотра <http://xmeye.net/macLogin>; устройство – dceed58fafd18b6; логин – admin; пароль – 250620.

Объем выполненных и оплаченных строительного-монтажных работ на объекте составил 120 915,5 тыс. рублей, в том числе в 2021 году – 42 428,95 тыс. рублей.

Строительная готовность объекта – 44,3%.

Оплачены авансы по договорам на авторский надзор, технологическое присоединение объекта к электрическим сетям, сетям газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и вынос газораспределительных сетей на сумму 62 895,7 тыс. рублей, в том числе в 2021 году – 35 475,1 тыс. рублей.