

Ход реализации проекта «Современная школа» на 24.08.2020 (УКС)

В рамках муниципального контракта от 30.03.2018 № Ф.2018.113653 (подрядная организация - ООО «Донская строительная компания») ведется строительство общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся по ул. Галицкого, 49-б в г. Таганроге. Стоимость работ – 1 194 629,0 тыс. рублей. Срок завершения строительства по контракту: 30.06.2020. Планируемый срок завершения строительно-монтажных работ – 01.09.2020.

Общий объем выполненных работ с начала строительства составил 1 158 367,4 тыс. рублей, в том числе: федеральный и областные средства – 83 200,6 тыс. рублей, областные средства – 1 021 852,5 тыс. рублей; местные средства – 53 314,3 тыс. рублей.

Между подрядной организацией и Заказчиком 21.08.2020 подписан акт приемки законченного строительством объекта по форме КС-11.

Региональной службой государственного строительного надзора назначено проведение итоговой проверки законченного строительством объекта. Срок проведения проверки с 31.07.2020 по 27.08.2020.