

УТВЕРЖДЕН
Долматов Е.Ю.
Заместитель главы
Администрации
города Таганрога по
вопросам городского
хозяйства

Штамп ЭЦП

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
муниципального проекта за 6 месяцев 2026 года
«Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Таганрога»

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Возможные последствия риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (должность)
Задача 1 «Созданы условия для повышения эксплуатационной надежности и увеличения количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры на территории города Таганрога»						
1.1.	-	-	-	-	-	-
1.2.	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

№ п/п	Показатели	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по кварталам текущего (отчетного) года				Комментарий
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
Задача 1 «Созданы условия для повышения эксплуатационной надежности и увеличения количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры на территории города Таганрога»								
1.1.	Протяженность капитально отремонтированных сетей водоотведения							
	План	826	метр	0	427	0	399	-
	Факт/прогноз			0	427	399	0	
1.2.	Количество капитально отремонтированных участков теплосетей и котельного оборудования							
	План	13	количество	0	0	13	0	
	Факт/прогноз			0	0	13	0	-

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическ ое значение на конец отчетного периода	Прогнозно е значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответствен ный исполнител ь (должность)	Вид и реквизиты подтвержда ющего документа	Комме нтарий
						План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	План	Факт/ прогноз			
Задача 1 «Созданы условия для повышения эксплуатационной надежности и увеличения количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры на территории города Таганрога»												

1.1	Мероприятие (результат) 1.2.2. Выполнен капитальный ремонт на объекте: «Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45 193. Восстановление аварийного участка Ду 1000 мм от ул. Мало-Почтовой,46 до ул. Мало-Почтовая, 32»	метр	156	156	156	1	1	30.04.2026	30.06.2026	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	Муниципальный контракт № 0158300007 825000259 от 26.05.2025	Нарушение сроков выполнения работ. Работы завершены 07.05.2026. Ведется претензионная работа
1.2	Контрольная точка 1.2.2.1. Приняты и оплачены работы (услуги)	X	X	X	X	X	X	30.04.2026	30.06.2026	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	Акт выполненных работ КС-2 от 19.06.26 №1.4 п/п от 30.06.2026 № 364909, № 365741	Нарушение сроков выполнения работ-. Ведется претензионная работа

1.3.	Мероприятие (результат) 1.3.2 Выполнены работы по капитальному ремонту объекта: «Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45 193. Восстановление аварийного участка Ду 1000 мм. от ул. Мало-Почтовой, 32 до ул. 2-я Котельная»	метр	271	271	271	1	1	30.04.2026	01.09.2026	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога	Муниципальный Контракт № 0158300007 825000260 от 26.05.2025	Нарушение сроков выполнения работ. Работы завершены 07.05.2026. Ведется претензионная работа
1.4.	Контрольная точка 1.3.2.1. Приняты и оплачены работы (услуги)	X	X	X	X	X	X	30.04.2026	01.09.2026	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога		Нарушение сроков выполнения работ-. Ведется претензионная

4. Сведения о ходе выполнения работ на объектах муниципального проекта за 6 месяцев 2026 года

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Мощность объекта		Срок реализации				Финансовое обеспечение, тыс. рублей						Комме нтарий
			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значе ние	начало		окончание		предусмотрено			исполнено			
					план	факт/п рогноз	план	факт/ прогн оз	Всего	ФБ	ОБ	Всего	ФБ	ОБ	
Задача 1 «Созданы условия для повышения эксплуатационной надежности и увеличения количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры на территории города Таганрога»															
1.1.2.	Мероприятие (результат) 1.2. Выполнены работы по капитальному ремонту объекта: «Главный самотечный коллектор. Протяженность:3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка Ду 1000мм. от ул. Мало-Почтовой, 46 до ул. Мало-Почтовая, 32»								79 817,9	0,0	60 535,1	60 993,6	0,0	46 721,1	-
	Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:4 5193. Восстановление аварийного участка Ду 1000мм. от ул. Мало- Почтовой,46 до ул. Мало-	ул. Мало- Почтовой ,46 до ул. Мало- Почтовая , 32	метр	156	28.04. 2025	28.04. 2025	30.04. 2026	30.06. 2026	79 817,9	0,0	60 535,1	60 993,6	0,0	46 721,1	Эконо мия сложил ась по факту выпол ненны х работ

	Почтовая, 32														
1.1.3.	Мероприятие (результат) 1.3. Выполнены работы по капитальному ремонту объекта: «Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка Ду 1000мм. от ул. Мало-Почтовой, 32 до ул. 2-я Котельная»								147 666,2	0,0	111 992,3	0,0	0,0	0,0	-
	Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка Ду 1000мм. от ул. Мало-Почтовой, 32 до ул. 2-я Котельная	от ул. Мало-Почтовой, 32 до ул. 2-я Котельная	метр	271	28.04.2025	28.04.2025	30.04.2026	01.09.2026	147 666,2	0,0	111 992,3	0,0	0,0	0,0	-

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта

Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Исполнение, тыс. рублей		Комментарии
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение	Процент исполнения, (6)/(5)x100*	

2	3	4	5	6	7	8
Задача 1 «Созданы условия для повышения эксплуатационной надежности и увеличения количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры на территории города Таганрога»						
Мероприятие (результат) 1.1 Выполнены работы по капитальному ремонту объекта: «Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка ДУ 1000мм. от пересечения ул. Железная и пер. Пионерский, по ул. Железная до пер. 3-й Артиллерийский, от пер. 3-й Артиллерийский до ул. Железнодорожная, далее от ул. Железнодорожной по пер. 3-й Артиллерийский до ул. Выгонная, по ул. Выгонной, до ул. Мало-Почтовой, 46»	910 05 02 07202S4890 240	93 971,5	93 971,5	0,0	0,0	-
Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	
Областной бюджет		71 982,1	71 982,1	0,0	0,0	-
Местный бюджет		21 989,4	21 989,4	0,0	0,0	-
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	-
Мероприятие (результат) 1.2. Выполнены работы по капитальному ремонту объекта: «Главный самотечный коллектор.	910 05 02 07202S4890 240	79 027,6	79 027,6	60 993,6	77,2	-

Протяженность:3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка Ду 1000мм. от ул. Мало-Почтовой,46 до ул. Мало-Почтовая, 32»						
Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	-
Областной бюджет		60 535,1	60 535,1	46 721,1	77,2	-
Местный бюджет		18 492,5	18 492,5	14 272,5	77,2	-
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	-
Мероприятие (результат) 1.3. Выполнены работы по капитальному ремонту объекта: «Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка Ду 1000 мм. от ул. Мало-Почтовой, 32 до ул. 2-я Котельная»	910 05 02 07202S4890 240	146 204,1	146 204,1	0,0	0,0	-
Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	-
Областной бюджет		111 992,3	111 992,3	0,0	0,0	-
Местный бюджет		34 211,8	34 211,8	0,0	0,0	-
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	-
Мероприятие (результат) 1.4 Выполнены работы по ремонту аварийных участков теплосетей и котельного оборудования	910 05 02 07202ST300 810	157 703,6	157 703,6	0,0	0,0	-

Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	-
Областной бюджет		120,800,9	120,800,9	0,0	0,0	-
Местный бюджет		36 902,7	36 902,7	0,0	0,0	-
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	-
Всего по муниципальному проекту, в том числе:		476 906,8	476 906,8	60 993,6	12,8	-
Федеральный бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	-
Областной бюджет		365 310,4	365 310,4	46 721,1	12,8	-
Местный бюджет		111 596,4	111 596,4	14 272,5	12,8	-
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	-

*За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(4)*100.

