

**Ход реализации нацпроекта «Демография» (региональный проект
«Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до двух лет» по состоянию на 10.06.2020)**

В данный проект включены мероприятия по строительству следующих объектов:
- **строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7.** По результатам аукциона в электронной форме 30.03.2020 заключен контракт № 35 АО «СМУ-Донаэродорстрой». Стоимость работ – 282 110,6 тыс. рублей. Срок завершения строительства с учетом ввода объекта в эксплуатацию – июнь 2021. В настоящее время подрядной организацией выполнены работы по организации строительной площадки: установлено ограждение; подключено временное электроснабжение. Выполняются работы по устройству свайного основания (бурение скважин и монтаж железобетонных свай); подготовительные работы по прокладке системы водоснабжения.

Объем выполненных и оплаченных работ на объекте по состоянию на 10.06.2020 составляет 9 212,6 тыс. рублей.

На объекте установлены 2 камеры видеонаблюдения. Сайт для удалённого просмотра <http://www.vssweb.net/> (доступ - camera_TAG пароль – 12345678910). Браузер для использования – Internet explorer, либо приложение для телефона – Vss Mobile (имя и пароль такие же).

- **строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а.** По результатам проведенного аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 16.03.2020 № 34 на сумму 272 703,0 тыс. рублей. Подрядная организация – ООО «СК Мегаполис». Срок завершения строительства с учетом ввода объекта в эксплуатацию – июнь 2021.

15.05.2020 от Азово-Черноморского территориального управления (Росрыболовства) получено положительное заключение о согласовании планируемой деятельности в рамках материалов «Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а». 20.05.2020 получено разрешение на строительство № 61-58-39-2020.

Подрядная организация приступила к работам по организации строительной площадки: установке ограждения, устройству временных подъездных дорог и подключению временных энергоресурсов.