

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**  
**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26.03.2012

№ 1107

Об утверждении отчета о ходе работ по выполнению в 2011 году Долгосрочной целевой программы по реализации проектов капитального строительства (реконструкции), реставрации и капитального ремонта на территории города Таганрога на 2010-2014 гг., утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 31.12.2009 № 6561

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Городской Думы города Таганрога от 25.10.2007 г. № 536 «Об утверждении Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе муниципального образования «Город Таганрог», постановлением Администрации города Таганрога от 20.02.2009 № 3789 «О городских долгосрочных целевых программах и ведомственных целевых программах», а также на основании отчетов исполнителей программных мероприятий постановляю:

1. Утвердить отчет о ходе работ по выполнению в 2011 году Долгосрочной целевой программы по реализации проектов капитального строительства (реконструкции), реставрации и капитального ремонта на территории города Таганрога на 2010-2014 гг., утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 31.12.2009 № 6561 (приложение).

2. Комитету социального анализа, прогнозирования и информации Администрации города Таганрога обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Таганрога Моисеенко В.С.

**Мэр города Таганрога**

**В.А. Прасолов**

## Отчет

о ходе работ по выполнению в 2011 году Долгосрочной целевой программы по реализации проектов капитального строительства (реконструкции), реставрации и капитального ремонта на территории города Таганрога на 2010-2014 гг., утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 31.12.2009 № 6561

№ п/ п	Наименование мероприятия	Показатели результативности программы					Объем ассигнований								Степень выполнения мероприятия
		Наименование показателя результата мероприятия	единица измерения	план	факт	отклонение (процентов)* *	Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. руб.)				Исполнено (кассовые расходы) тыс. руб.				
							всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города Таганрога	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города Таганрога	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Строительство 10-этажного 3-секционного муниципального жилого дома по адресу: Мариупольское шоссе, 27-3 в г. Таганроге, в том числе технологическое			20936,3	17993,2	14	18236,2			18236,2	17993,2			17993,2	Заключен м/к с подрядной организацией ООО «Колизей» на сумму 145 179,7 тыс. руб. Срок выполнения

	присоединение к электрическим сетям, инвентаризационные услуги, приобретение пожарных клапанов, эксплуатация дома, устройство дороги, авторский надзор, исполнительная съемка благоустройства, приобретение контейнеров для ТБО, приобретение почтовых ящиков, устройство ограждения из профлиста, сети (водоснабжение, канализация)													работ по которому до декабря 2011 года, отсрочка платежа по контракту - 120 дней. Имеется отставание от графика по причине необходимости внесения изменений в проектную документацию, отсутствия авторского надзора. Ведется претензионно-исковая работа
2	Капитальный ремонт (закрепление грунтов основания фундаментов) здания жилого дома, расположенного по адресу: Комсомольский Бульвар, 31, в том			177,1	177,1	-	177,1			177,1	177,1		177,1	Погашение кредиторской задолженности за 2010 г.

	числе разработка ПСД и оплата госэкспертизы, наблюдение за осадками														
3	Берегоукрепительные и противооползневые мероприятия (укрепление оползневого участка склона в районе жилых домов №№ 29, 31 на Комсомольском Бульваре в г. Таганроге), в т.ч. разработка ПСД и оплата экспертизы, авторский надзор			5860,3	5404,5	7	5874,8			5404,5	5404,5			5404,5	По состоянию на 01.01.12 г. образовалась кредиторская задолженность в размере 398,04 тыс. руб. Для погашения кредиторской задолженности планируется перераспределение средств с других объектов
4	Обеспечение земельных участков инфраструктурой микрорайона Диагональ (ПСД) и других городских территорий			1000,0	556,7	44	1000,0			1000,0	556,7			556,7	Заключен м/к на сумму 620,0 тыс. руб. с ЗАО «ИНТЕХ» на разработку ПСД «Наружные сети и сооружения

															инженерного оборудовани я водоотведен ия микрорайона ». Сумма уменьшена по результатам торгов
5	Капитальный ремонт здания МОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 3» по адресу: ул. Толбухина, 3 в г. Таганроге, в т.ч. техприсоединение и согласование прокладки инженерных сетей, авторский надзор, устройство второго ввода электроснабжения			3563,5	2905,8	18,5	3563,5			3563,5	2905,8			2905,8	Ведется претензионн о –исковая работа по взысканию пени с подрядной организации за неисполнени е обязательств по м/к
6	Реконструкция Дворца молодежи по адресу: ул. Петровская, 107, в том числе разработка ПСД, установка			1073,4	1019,6	5	1073,4			1073,4	1019,6			1019,6	Работы по объекту выполнены в полном объеме. В связи с образовавше

	автоматической пожарной сигнализации, авторский надзор, устройство пандусов, устройство пожарных извещателей, разработка проекта узла учета тепловой энергии													йся экономией, средства перераспределены на другие социально значимые объекты
7	Капитальный ремонт МБУК «ДК «Фестивальный», в т.ч. капитальный ремонт санузлов, обследование строительных конструкций кровли, выплата кредиторской задолженности за 2010 г.			88,3	74,1	16	88,3			88,3	74,1		74,1	Выполнены работы по обследованию стропильной системы кровли объекта в полном объеме. Экономия средств
8	Корректировка ПСД на строительство детского сада на 200 мест на территории Северного жилого массива по адресу: пер. 1-й Новый, 16-д, в т.ч. проведение			516,2	516,1	0	516,1			516,1	516,1		516,1	Выполнено на 100%

	государственной экспертизы ПСД														
9	Капитальный ремонт МУК «СКЦ «Приморский», в т.ч. выплата кредиторской задолженности за 2010 г.			1400,0	1207,6	14	1400,0			1400,0	1207,6			1207,6	Ведется претензионная работа с подрядной организацией
10	Разработка ПСД транспортной развязки в Западном жилом массиве (крытый каток с искусственным льдом, детский сад на 200 мест), в том числе разработка ТЭО			377,9	198,4	47	377,9			377,9	198,4			198,4	Для разработки ПСД необходимо выполнение инженерно-геологических изысканий, торги не проведены. Дефицит средств на разработку ПСД- 15 - 800,0 тыс. руб. Проведение торгов возможно после увеличения лимита финансирования. Сроки не определены

11	<p>Завершение работ по ремонту здания МУЗ «Детский санаторий «Березка», объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальное здание, в котором останавливался А.С. Пушкин, жил царь Александр I, Н.Н. Раевский, В.А. Жуковский, И.К. Айвазовский, А.В. Луначарский» по адресу: ул. Греческая, 40/пер. Некрасовский, 10 в г. Таганроге (в том числе корректировка ПСД, демонтажные и ремонтные работы подсобных помещений, подпорной стенки, благоустроительные работы, авторский надзор, техподсоединение, пусконаладочные</p>			114,8	114,8	5	114,8			114,8	108,7			108,7	<p>Заключен м/к № 49 от 20.12.11 г.</p>
----	---	--	--	-------	-------	---	-------	--	--	-------	-------	--	--	-------	---

	работы)														
12	Выполнение работ по разработке Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Таганрог» и адаптации утвержденной градостроительной документации для размещения в ИСОГД (информационная система организации градостроительной деятельности)»			3582,7	156,5	96	156,5			156,5	156,5			156,5	Заключен м/к № 44/110 от 14.11.2011 г., оплачен аванс, окончание работ планируется в 2012 г.
13	Страховочные мероприятия по недопущению обрушения на объекте МУЗ «ГБСМП», в т.ч. разработка чертежей, усиление надземных конструкций, выполнение электромонтажных работ для обеспечения автономного			213,2	189,4	11	213,2			213,2	189,4			189,4	Погашение кредиторской задолженности за 2010 г., экономия средств

	электроснабжения электроприемников														
14	Разработка ПСД на строительство моста по ул. Бакинской в г. Таганроге			51,9	51,9	0	51,9			51,9	51,9			51,9	Торги не проведены, дефицит средств. Проведение торгов возможно после увеличения лимита финансирования, дефицит средств 12 200,0 тыс. руб. Сроки не определены
15	Выполнение работ на объекте «Строительство детского сада на 200 мест на территории 5А МКР ЗЖМ по адресу: г. Таганрог, ул. Шило, 259-1», в т.ч. обустройство бассейна			2550,4	1718,2	32	2550,4			2550,4	1718,2			1718,2	Работы выполнены в полном объеме, экономия средств
16	Разработка			357,2	356,9	0	357,2			357,2	356,9			356,9	Заключен

	проектной документации по объекту «Комплексная реконструкция нежилого здания под многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Таганроге по адресу: ул. Ленина, 153-а»														м/к на сумму 1757,2 тыс. руб., в 2011 году профинансировано 356,9 тыс. руб. срок выполнения работ 6 мес. (без учета срока прохождения экспертизы)
17	Разработка проектно-сметной документации по капитальному (комплексному) ремонту здания МУЗ «Городская поликлиника №2» - объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальное здание - Б. Дом Алафузова, 1880 г.» по адресу: ул. Греческая, 104 в г. Таганроге Ростовской			421,3	421,3	0	421,3			421,3	421,3			421,3	Выполнено на 100%

	области, в т.ч. проведение государственной экспертизы ПСД														
18	Авторский надзор за выполнением работ по закреплению грунтов основания фундаментов 4-этажного здания МОУ гимназии № 2 им. А.П. Чехова, расположенного по адресу: ул. Октябрьская, 9 в г. Таганроге, определение причин деформаций несущих конструкций (кредиторская задолженность за 2010 г.)			119,7	119,7	0	119,7			119,7	119,7			119,7	Выполнено на 100%
19	Разработка ПСД на строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения I-II-III-IV мкр. СЖМ и			2924,9	985,2	66	2924,9		2000,0	924,9	985,2		697,5	287,7	Заключен м/к № 01583000078 11000280-0162778-02 от 10.11.2011г. на сумму 6888,23 тыс. руб., оплачен аванс, объект

	перспективной застройки г. Таганрога													является переходящи м, окончание работ в 2012 г.
20	Разработка ПСД на установку пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в помещениях касс театра им. А.П. Чехова, расположенных по адресу: ул. Петровская, 86 в г. Таганроге Ростовской области (кредиторская задолженность за 2010 г.), ПСД тепловых сетей здания театральных касс			40,5	40,4	0	40,4			40,4	40,4		40,4	Выполнено на 100%
21	Изготовление техпаспорта объекта: «Берегоукрепление и противооползневые мероприятия в районе б. Воловая»			41,0	41,0	0	41,0			41,0	41,0		41,0	Выполнено на 100%

22	Ремонт дороги возле ГБСМП по решению Арбитражного суда Ростовской области			97,1	97,1	0	97,1			97,1	97,1			97,1	Выполнено на 100%
23	Внесение изменений в проект электроосвещения реконструкции ЦГПБ (внутренние сети электроосвещения )			71,5	63,9	11	71,5			71,5	63,9			63,9	Работы выполнены в полном объеме, экономия средств
24	Инструментальное обследование склона в районе сквера Петра I			220,0	220,0	0	220,0			220,0	220,0			220,0	Выполнено на 100%
25	ПСД на установку узла учета тепловой энергии в МДОУ № 45			17,6	17,6	0	17,6			17,6	17,6			17,6	Выполнено на 100%
26	Авторский надзор за капитальным ремонтом объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальная квартира, где останавливался П.И. Чайковский (в доме брата И.И.			22,5	22,5	0	22,5			22,5	22,5			22,5	Выполнено на 100%

	Чайковского)» по адресу: ул. Греческая, 56 в г. Таганроге														
27	Разработка ПД по выбору трассы для проектирования и строительства напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для водоотведения I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога			492,2	92,0	81	492,2			492,2	92,0			92,0	Заключен м/к № 30 от 30.08.2011 г. Ведется претензионная работа с подрядной организацией
28	Устройство системы теплоснабжения здания Администрации, расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Петровская, 73, в том числе разработка ПД			372,8	0	100	372,8			372,8	0			0	Заключен м/к № 42 от 09.11.2011 г. на разработку ПСД на сумму 360,0 тыс. руб. Окончание работ 09.01.2012 г. Работы не выполнены. Торги на строительство о не

															проведены ввиду отсутствия разработанной проектной документации, ориентировочный срок – 2-й кв. 2012 г.
29	Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Комплекс ЦГПБ им. А.П. Чехова по адресу: ул. Петровская/ Греческая»			134,1	134,1	0	134,1			134,1	134,1			134,1	Выполнено на 100%
30	Оплата услуг по согласованию технической документации и услуг по технической инвентаризации			293,0	189,0	36	293,0			293,0	189,0			189,0	Заключены договоры на оказание данных услуг на общую сумму 214,1 тыс. руб.

\* Степень выполнения мероприятий описывается количественными показателями путем сравнения фактически достигнутых с целевыми индикаторами.

**Заместитель Главы Администрации - управляющий делами**

**А.Б. Забейло**