

Ход реализации нацпроекта «Демография» (региональный проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по состоянию на 23.07.2020)

В данный проект включены мероприятия по строительству следующих объектов:

- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7.

По результатам аукциона в электронной форме 30.03.2020 заключен контракт № 35 АО «СМУ-Донаэродорстрой». Стоимость работ – 282 110,6 тыс. рублей. Срок завершения строительства с учетом ввода объекта в эксплуатацию – июнь 2021.

Подрядной организацией выполнены работы по организации строительной площадки: установлено ограждение; подключено временное электроснабжение и водоснабжение, согласно договору о технологическом присоединении.

Завершены работы по устройству свайного основания (бурение скважин и монтаж железобетонных свай) и бетонной подготовки под фундаментную плиту .

На объекте установлены 2 камеры видеонаблюдения. Сайт для удалённого просмотра <http://www.vssweb.net/> (доступ - camera_TAG пароль – 12345678910). Браузер для использования – Internet explorer, либо приложение для телефона – Vss Mobile (имя и пароль такие же).

По состоянию на текущую дату объем выполненных строительно-монтажных работ на объекте составляет 34 586,9 тыс. рублей. Оплачено работ на сумму 33 059 тыс. рублей. Акты выполненных работ на сумму 1 527,9 тыс. рублей находятся на финансировании из областного бюджета в министерстве строительства РО.

Оплачены авансы по договорам на технологическое присоединение объекта к сетям газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения на общую сумму 1 971,4 тыс. рублей.

- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а.

По результатам проведенного аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 16.03.2020 № 34 на сумму 272 703,0 тыс. рублей. Подрядная организация – ООО «СК Мегapolis». Срок завершения строительства с учетом ввода объекта в эксплуатацию – июнь 2021.

Подрядной организацией выполнены работы по организации строительной площадки: установлено ограждение, выполнены временные подъездные дороги, вертикальная планировка участка.

Начаты работы по устройству свайного основания здания и подпорных стен. Подключено временное электроснабжение.

На объекте установлены 4 камеры видеонаблюдения. Сайт для удалённого просмотра <http://xmeye.net/macLogin>; устройство – dceead58fafd18bb6; логин – admin; пароль – 250620.

По состоянию на текущую дату объем выполненных строительно-монтажных работ на объекте составляет 2 230,8 тыс. рублей. Акты оформляются на финансирование из федерального бюджета в министерство строительства РО

Оплачены авансы по договорам на технологическое присоединение объекта к сетям газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и вынос газораспределительных сетей на общую сумму 11 064,0 тыс. рублей.