

Ход реализации нацпроекта «Здравоохранение»
(региональный проект «Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи» по состоянию на 30.09.2021)

Для осуществления капитального ремонта педиатрического отделения № 4 и консультативно-диагностического отделения МБУЗ «Детская городская поликлиника № 2», расположенного по адресу: пер. Антона Глушко, 12, заключен договор от 13.04.2020 № 10 с ООО «Юг-Строй» на сумму 47 824,93 тыс. руб., из них: областной бюджет – 36 195,4 тыс. руб., местный бюджет – 11 629,53 тыс. руб. Проведение капитального ремонта рассчитано на период 2020-2021 годов.

В 2020 году было выполнено и профинансировано работ на сумму – 3487,13 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 2587,4 тыс. руб., местный бюджет – 899,73 тыс. руб.

В 2021 году сумма по контракту составила - 44 337,8 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 33 608, 0 тыс. руб., местный бюджет - 10 729,8 тыс. рублей. Выполнение работ по формам КС-2 в текущем году составляет 24 920,5 тыс. рублей. Согласно актам выполненных работ подрядчику оплачено: из средств областного бюджета 18889,7 тыс. рублей и из средств местного бюджета 6030,8 тыс. рублей.

Для осуществления капитального ремонта существующего здания перинатального центра на территории родильного дома по ул. Ленина, 153 с ООО «СпецКапСтройРостов» заключен договор от 28.04.2020 №203-А на выполнение работ по капитальному ремонту объекта на сумму 84 531,7 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 63 363,3 тыс. руб., местный бюджет – 21 168,4 тыс. рублей.

В 2020 году было выполнено работ на сумму – 29 614,0 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 21 973,6 тыс. руб., местный бюджет – 7 640,4 тыс. руб.

На завершение капитального ремонта здания перинатального центра МБУЗ «Родильный дом» в 2021 году предусмотрено 54 917,8 тыс. руб. (остаток по договору), в том числе: областной бюджет – 41 389,8 тыс. рублей, местный бюджет – 13 528,0 тыс. рублей. Выполнение работ по формам КС-2 в 2021 году составляет 26922,8 тыс. рублей. Согласно актам выполненных работ подрядчику оплачено из средств областного бюджета 17374,8 тыс. рублей и из средств местного бюджета – 6515,3 тыс. рублей.