

УТВЕРЖДЕН

И. В. Голубева

первый заместитель главы
Администрации города
Таганрога

Штамп ЭЦП

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
муниципального проекта за 9 месяцев 2025 года
Семейные ценности и инфраструктура культуры
(наименование муниципального проекта)

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Возможные последствия риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (должность)
<i>Задача 1 «Модернизация учреждений сферы культуры»</i>						
1	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

№ п/п	Показатели	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по кварталам текущего (отчетного) года				Комментарий
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
<i>Задача 1 «Модернизация учреждений сферы культуры»</i>								
1.1.	Показатель «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта»							
	План	РП	единица	-	-	-	1	
	Факт/прогноз			-	-	-	1	
1.2.	Показатель «Количество учреждений сферы культуры, в которых обеспечено укрепление материально-технической базы за счет средств регионального бюджета»							
	План	РП	единица	-	-	-	1	
	Факт/прогноз			-	-	-	1	

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность)	Вид и реквизиты подтверждающего документа	Комментарий
						План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	План	Факт/прогноз			
<i>Задача 1 «Модернизация учреждений сферы культуры»</i>												
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1 «Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и	единица	1	0	1	1	-	31.12.2025	31.12.2025	художественный руководитель МБУК «Таганрогский	информационная справка	в работе, риск недостижения отсутствует

	муниципальной собственности»									театр им. А.П. Чехова»		
1.2.	Мероприятие (результат) 1.2 «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту» в 2025 году	единица	1	0	1	-	-	31.12.2025	31.12.2025		информационная справка	в работе, риск недостижения отсутствует
1.3	Контрольная точка 1.2.1 Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	X	X	X	X	X	X	06.02.2025	06.02.2025	директор МБУК ЦБС г. Таганрога	информационная справка	достигнуто
1.4.	Контрольная точка 1.2.2 Услуга оказана (работы выполнены)	X	X	X	X	X	X	01.10.2025	30.09.2025		информационная справка	достигнуто

4. Сведения о ходе выполнения работ на объектах муниципального проекта в 2025 (текущем) году

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Мощность объекта		Срок реализации				Финансовое обеспечение, тыс. рублей						Комментарий
			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	начало		окончание		предусмотрено			исполнено			
					план	факт/прогноз	план	факт/прогноз	Всего	ФБ	ОБ	Всего	ФБ	ОБ	
Задача 1 «Наименование» -															
1.	Мероприятие (результат) «Наименование» -														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о ходе выполнения работ на объектах муниципального проекта в 2025 (текущем) году

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Мощность объекта		Срок реализации				Финансовое обеспечение, тыс. рублей						Комментарий
			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	начало		окончание		предусмотрено			исполнено			
					план	факт/прогноз	план	факт/прогноз	Всего	ФБ	ОБ	Всего	ФБ	ОБ	
Задача 1 «Модернизация учреждений сферы культуры»															
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1 «Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности»							73549,2	71640,4	1462,1	21964,1	21394,1	436,6		
1.1.1	«Здание театра», расположено по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская, 90	Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская, 90	единица	1	01.01.2025	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	73549,2	71640,4	1462,1	21964,1	21394,1	436,6	в работе, риск недостижения отсутствует

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта

Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Исполнение, тыс. рублей		Комментарии
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение	Процент исполнения, (6)/(5)x100*	
2	3	4	5	6	7	8
Задача 1 «Модернизация учреждений сферы культуры»						
Мероприятие (результат) 1.1 <i>«Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности»</i> (всего), в том числе	X	73549,2	73549,2	21964,1	29,9%	По результатам проведения закупочных процедур экономия отсутствует
Федеральный бюджет	906 0801 11 2 Я555800 612	71640,4	71640,4	21394,1	29,9%	0,0
Областной бюджет	906 0801 11 2 Я555800 612	1462,1	1462,1	436,6	29,9%	0,0
Местный бюджет	906 0801 11 2 Я555800 612	446,7	446,7	133,4	29,9%	0,0
Мероприятие (результат) 1.2 <i>«Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту»</i> (всего), в том числе	X	8048,9	8048,9	8048,9	100%	По результатам проведения закупочных процедур экономия отсутствует
Федеральный бюджет	906 0801 11 2 Я554540 612	7840,0	7840,0	7840,0	100%	0,0
Областной бюджет	906 0801 11 2 Я554540 612	160,0	160,0	160,0	100%	0,0
Местный бюджет	906 0801 11 2 Я554540 612	48,9	48,9	48,9	100%	0,0
Всего по муниципальному проекту, в том числе:	X	81598,1	81598,1	30013,0	36,8%	По результатам

						проведения закупочных процедур экономия отсутствует
Федеральный бюджет	X	79480,4	79480,4	29234,1	36,8%	0,0
Областной бюджет	X	1622,1	1622,1	596,6	36,8%	0,0
Местный бюджет	X	495,6	495,6	182,3	36,8%	0,0