

УТВЕРЖДЕН<sup>1</sup>

Шеховцов О.А.

Заместитель главы  
Администрации города  
Таганрога по вопросам  
экономики

**ОТЧЕТ**  
**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
**«Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге»**  
**за 9 месяцев 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец текущего года	Подтверждающий документ*	Комментарий
<b><i>Муниципальная программа «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге»</i></b>							
1	Количество пассажиров, перевезенных городским наземным электротранспортом	возрастание	чел	9 200 000	6 704 378	Письмо ООО «СИНАРА - ГТР Таганрог» от 16.10.2025 № 10-710	Данные приведены за 9 месяцев

<sup>1</sup>Отчет о ходе реализации муниципальной программы утверждается куратором муниципальной программы (или иным лицом, исполняющим его обязанности).

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
<b>Муниципальная программа «Создание и использование трамвайной сети в городе Таганроге» (всего), в том числе:</b>	474 708,8	474 708,8	474 708,8	474 708,8	312 102,3	65,7	Исполнение за 9 месяцев
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	Исполнение за 9 месяцев
Областной бюджет	469 961,7	469 961,7	469 961,7	469 961,7	308 981,3	65,7	Исполнение за 9 месяцев
Местный бюджет	4 747,1	4 747,1	4 747,1	4 747,1	3 121,0	65,7	Исполнение за 9 месяцев
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
<b>Комплекс процессных мероприятий «Эксплуатация модернизированного инфраструктурного объекта и подвижного состава», в том числе:</b>	474 708,8	474 708,8	474 708,8	474 708,8	312 102,3	65,7	Исполнение за 9 месяцев
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	Исполнение за 9 месяцев
Областной бюджет	469 961,7	469 961,7	469 961,7	469 961,7	308 981,3	65,7	Исполнение за 9 месяцев
Местный бюджет	4 747,1	4 747,1	4 747,1	4 747,1	3 121,0	65,7	Исполнение за 9 месяцев
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

### 3. Информация о рисках муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (должность)
1.	-	-	-	-	-	-	-

### 4. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы
-

**ОТЧЕТ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
«Эксплуатация модернизированного инфраструктурного объекта и подвижного состава»  
за 9 месяцев 2025 года**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий\*

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец текущего года	Подтверждающий документ*	Комментарий
<i>Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено бесперебойное функционирование трамвайной сети»</i>							
1.1.	Количество пассажиров, перевезенных трамваями	возрастание	чел.	9 200 000	6 704 378	Письмо ООО «СИНАРА - ГТР Таганрог» от 16.10.2025 № 10-710	Данные приведены за 9 месяцев

\*Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.

## 2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец текущего года <sup>2</sup>	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки <sup>3</sup>	Прогнозируемая дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
<b>Обеспечено бесперебойное функционирование трамвайной сети</b>										
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1.«Мероприятия по организации транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании, реализуемые в рамках концессионных соглашений»	Ед.	9	9	X	X	X	Начальник Управление транспорта г. Таганрога	Акт о начале перевозки по маршрутам от 27.12.2024	

<sup>2</sup>Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

<sup>3</sup>При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.

1.1.1.	Контрольная точка 1.1. Заключено Соглашение между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии на выплаты Концессионеру Эксплуатационного платежа	X	X	X	14.02.2025	14.02.2025	-	Начальник Управление транспорта г. Таганрога	Соглашение между Министерством транспорта Ростовской области и Администрацией города Таганрога о предоставлении субсидии от 14.02.2025 № 105-В	
2.1.1.	Контрольная точка 1.2 Реализовано Соглашение по выплатам Концессионеру Эксплуатационного платежа: <b>за 1 квартал 2025 года</b> <b>За 2 квартал 2025 года</b>	-	-	-	25.05.2025	25.04.2025	-	Начальник Управление транспорта г. Таганрога	Платежные поручения о выплате Эксплуатационного платежа Концессионеру-обществу с ограниченной ответственн	
		-	-	-	24.08.2025	30.07.2025			от ответственн	

									остью «Синара - Городские Транспортн ые Решения Таганрог» ПП от 14.04.2025 № 750241; ПП от 25.04.2025 № 19534; ПП от 15.07.2025 № 322565; ПП от 30.07.2025 № 488234	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

\*При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки, указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается;

\*\*Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

**3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий**

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)х100**	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств*	Принятые бюджетные обязательства*	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Комплекс процессных мероприятий «Эксплуатация модернизированного инфраструктурного объекта и подвижного состава», в том числе:</b>	474 708,8	474 708,8	474 708,8	474 708,8	312 102,3	65,7	-
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	469 961,7	469 961,7	469 961,7	469 961,7	308 981,3	65,7	-
Местный бюджет	4 747,1	4 747,1	4 747,1	4 747,1	3 121,0	65,7	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие (результат) 1.1 Мероприятия по организации транспортного обслуживания населения в муниципальном образовании, реализуемые в рамках концессионных соглашений (всего), в том числе:	474 708,8	474 708,8	474 708,8	474 708,8	312 102,3	65,7	-
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	469 961,7	469 961,7	469 961,7	469 961,7	308 981,3	65,7	-
Местный бюджет	4 747,1	4 747,1	4 747,1	4 747,1	3 121,0	65,7	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

\* Указывается при наличии

\*\*За исключением внебюджетных источников и (или) сумм с учетом внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)\*100.

#### 4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (должность)
	х	х	х	х	х	х	х