

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации программы: "Доступная среда", отчетный период 6 месяцев 2020 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) [1]	Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/реализации не в полном объеме)		Плановый срок реализации (дата)	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы на реализацию программы, тыс. рублей									
			запланированные	достигнутые			Предусмотрено программой					Факт на отчетную дату				
							Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН»	X	X	X	X	X	1 703,6	0,0	0,0	1 703,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	ОМ 1.1. Совершенствование нормативной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других МГН	X	X	X	31.12.2020	31.12.2020	Финансирование не предусмотрено									
3	Мероприятие 1.1.1 Организация работы со средствами массовой информации	Ответственный исполнитель УСЗН г.Таганрога (начальник В.А. Котова)	Формирование организационной основы по обеспечению доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН	Размещено 27 информационных объявлений в СМИ	31.12.2020	31.12.2020	Финансирование не предусмотрено									
4	Мероприятие 1.1.2 Проведение совещаний, «круглых столов» по проблемам инвалидов и инвалидности	Ответственный исполнитель УСЗН г.Таганрога (начальник В.А. Котова)	Формирование организационной основы по обеспечению доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН	Проведены 2 заседания в формате «круглого стола» по проблемам инвалидов и инвалидности.	31.12.2020	31.12.2020	Финансирование не предусмотрено									
5	Мероприятие 1.1.3 Координация деятельности по паспортизации и классификации действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов, формирование карт доступности	Ответственный исполнитель УСЗН г.Таганрога (начальник В.А. Котова)	Оценка состояния доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН	Осуществлен мониторинг интерактивной карты города по объектам, доступным и ограниченным для доступа маломобильных групп населения, в т. ч. инвалидов. На федеральном сайте размещены сведения о 231 социально значимом объекте, прошедшем процедуру паспортизации.	31.12.2020	31.12.2020	Финансирование не предусмотрено									

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) [1]	Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/реализации не в полном объеме)		Планный срок реализации (дата)	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы на реализацию программы, тыс. рублей									
							Предусмотрено программой					Факт на отчетную дату				
							Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ
6	ОМ 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования ТСА	Х	Х	Х	31.12.2020	31.12.2020	1 703,6	0,0	0,0	1 703,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Мероприятие 1.2.7 Приобретение тактильных табличек по системе Брайля, приобретение пластиковых пиктограмм	Участник Управление культуры г. Таганрога (начальник Е.Б. Шелухина)	Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры ТСА для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН	Выполнение мероприятия запланировано в 3-м квартале 2020 года	31.12.2020	31.12.2020	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Мероприятие 1.2.8 Проведение работ в зданиях Администрации города Таганрога для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения	Участник АХО Администрации г. Таганрога (начальник Н.В. Давиденко)	Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры ТСА для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН	Окончание реализации мероприятия запланировано на 4-й квартал 2020 года	31.12.2020	31.12.2020	1 109,7	0,0	0,0	1 109,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Мероприятие 1.2.13 Разработка ПСД «Текущий ремонт помещений для создания универсальной безбарьерной среды для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в здании терапевтического корпуса (лит. Т) МБУЗ «Городская больница № 7»	Участник Управление здравоохранения г. Таганрога (начальник Т.Н. Подлесная)	Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры ТСА для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН	Выполнение мероприятия запланировано в 3-4-м кварталах 2020 года	31.12.2020	31.12.2020	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Мероприятие 1.2.14 Разработка ПСД «Текущий ремонт помещений для создания универсальной безбарьерной среды для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в здании терапевтического отделения № 2 МБУЗ «Городская больница № 7»	Участник Управление здравоохранения г. Таганрога (начальник Т.Н. Подлесная)	Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры ТСА для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН		31.12.2020	31.12.2020	108,5	0,0	0,0	108,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) [1]	Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/реализации не в полном объеме)		Планный срок реализации (дата)	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы на реализацию программы, тыс. рублей										
			запланированные	достигнутые			Предусмотрено программой					Факт на отчетную дату					
							Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	
14	Мероприятие 1.2.15 Организация доступности объекта для инвалидов и других МГН в МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2» (ул.Инструментальная, 19/2)	Участник Управление здравоохранения г. Таганрога (начальник Т.Н. Подлесная)	Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры ТСА для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН	Работы выполнены, в настоящее время оформляется платежная документация по оплате принятых обязательств	31.12.2020	31.12.2020	271,6	0,0	0,0	271,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Мероприятие 1.2.16 Приобретение лестничного подъемника повышенной грузоподъемности	Участник Управление культуры г. Таганрога (начальник Е.Б. Шелухина)	Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры ТСА для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими МГН	Окончание реализации мероприятия запланировано на 4-й квартал 2020 года	31.12.2020	31.12.2020	62,0			62,0		0,0					
16	Контрольное событие 1.2.8 Создание доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения в зданиях Администрации города Таганрога	Участник АХО Администрации г. Таганрога (начальник Н.В. Давиденко)		Окончание реализации мероприятия запланировано на 4-й квартал 2020 года	31.12.2020	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других МГН в общество»	X	X	X	X	X	1 025,1	35,7	0,0	989,4	0,0	521,1	11,6	0,0	509,5	0,0	
18	ОМ 2.1 Совершенствование социальной реабилитации инвалидов и МГН в обществе	X	X	X	31.12.2020	31.12.2020	895,8	0,0	0,0	895,8	0,0	452,6	0,0	0,0	452,6	0,0	
19	Мероприятие 2.1.1 Организация предоставления услуг по сурдопереводу для инвалидов по слуху для обеспечения трансляции итоговой программы новостей по местному каналу телевидения	Ответственный исполнитель УСЗН г. Таганрога (начальник В.А. Котова)	Реализация права инвалидов на предоставление услуг по сурдопереводу	Оказание информационных услуг один раз в неделю. Плановое освоение средств. Окончание работ (услуг) запланировано на 4 квартал.	31.12.2020	31.12.2020	258,7	0,0	0,0	258,7	0,0	96,2	0,0	0,0	96,2	0,0	
20	Мероприятие 2.1.2 Обеспечение инвалидов транспортными услугами для посещения учреждений здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных учреждений социально-культурного и коммунально-бытового назначения (социальное такси)	Ответственный исполнитель УСЗН г. Таганрога (начальник В.А. Котова)	Реализация права инвалидов на предоставление транспортных услуг (социальное такси)	Выдано 1800 талонов для 450 инвалидов в т.ч. 28 детей-инвалидов на проезд в «социальном такси».	31.12.2020	31.12.2020	637,1	0,0	0,0	637,1	0,0	356,4	0,0	0,0	356,4	0,0	

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) [1]	Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/реализации не в полном объеме)		Плановый срок реализации (дата)	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы на реализацию программы, тыс. рублей									
			запланированные	достигнутые			Предусмотрено программой					Факт на отчетную дату				
							Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ
21	Мероприятие 2.1.3 Организация мероприятий по обеспечению дополнительными техническими и тифлотехническими средствами реабилитации инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению и слуху	Ответственный исполнитель УСЗН г. Таганрога (начальник В.А. Котова)	Реализация права инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации	Получено и выдано 440 технических средства реабилитации.	31.12.2020	31.12.2020	Финансирование не предусмотрено									
22	ОМ 2.2 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам ОСАГО владельцам транспортных средств	Ответственный исполнитель УСЗН г. Таганрога (начальник В.А. Котова)	Повышение уровня предоставления услуг в сфере реабилитации инвалидов	Выплата компенсаций по договорам ОСАГО оформлена 7 инвалидам.	31.12.2020	31.12.2020	35,7	35,7	0,0	0,0	0,0	11,6	11,6	0,0	0,0	0,0
23	ОМ 2.3 Мероприятия, направленные на повышение уровня социально-культурной реабилитации инвалидов и МГН	X	X	X	31.12.2020	31.12.2020	93,6	0,0	0,0	93,6	0,0	56,9	0,0	0,0	56,9	0,0
24	Мероприятие 2.3.1 Участие в мероприятиях, связанных с подготовкой и проведением Международного дня инвалида	Ответственный исполнитель УСЗН г. Таганрога (начальник В.А. Котова)	Повышение культурного развития инвалидов и других МГН путем участия в различных мероприятиях	Мероприятие будет реализовано в 4-м квартале 2020 года.	31.12.2020	31.12.2020	Финансирование не предусмотрено									
25	Мероприятие 2.3.2 Участие в мероприятиях по обеспечению бесплатными билетами детей-инвалидов на аттракционы и в культурно-досуговые учреждения	Ответственный исполнитель УСЗН г. Таганрога (начальник В.А. Котова) Участник Управление культуры г. Таганрога (начальник Е.Б. Шелухина)	Повышение культурного развития детей-инвалидов путем участия в аттракционах и в культурно-досуговых учреждениях	Предоставлено 880 пригласительных билетов на бесплатные киносеансы для семейного просмотра; для детей из многодетных семей и детей-инвалидов в МБУК им. А.П. Чехова состоялись литературные посиделки.	31.12.2020	31.12.2020	Финансирование не предусмотрено									

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) [1]	Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/реализации не в полном объеме)		Плановый срок реализации (дата)	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы на реализацию программы, тыс. рублей									
							Предусмотрено программой					Факт на отчетную дату				
			запланированные	достигнутые			Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ
26	Мероприятие 2.3.3 Организация экскурсий и экскурсионных туров для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов, в рамках развития социального туризма	Ответственный исполнитель УСЗН г. Таганрога (начальник В.А. Котова)	Повышение культурного развития инвалидов и других МГН путем участия в различных мероприятиях	Мероприятие будет реализовано в 3-4-м кварталах 2020 года.	31.12.2020	31.12.2020	93,6	0,0	0,0	93,6	0,0	56,9	0,0	0,0	56,9	0,0
27	Мероприятие 2.3.4 Участие в проведении специализированных ярмарок вакансий и учебных мест для лиц с ограниченными возможностями	Ответственный исполнитель УСЗН г. Таганрога (начальник В.А. Котова)	Усиление социальной поддержки семей, имеющих детей	Проведена 1 специализированная ярмарка вакансий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями (АО «Тандер», МБОУ «Детский сад № 2»). Заявленная работодателями потребность в работниках составила 16 единиц. В мероприятии приняли участие 32 человека с ограниченными возможностями. По результатам мероприятия трудоустроены 15 человек.	31.12.2020	31.12.2020	Финансирование не предусмотрено									

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) [1]	Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/реализации не в полном объеме)		Плановый срок реализации (дата)	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы на реализацию программы, тыс. рублей									
							Предусмотрено программой					Факт на отчетную дату				
							Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ	Всего	ФБ	ОБ	МБ	ВИ
28	Итого по программе	X	X	X	X	X	2 728,7	35,7	0,0	2 693,0	0,0	521,1	11,6	0,0	509,5	0,0
		Ответственный исполнитель программы	X	X	X	X	1 025,1	35,7	0,0	989,4	0,0	521,1	11,6	0,0	509,5	0,0
		Участник Управление здравоохранения г. Таганрога	X	X	X	X	530,1	0,0	0,0	530,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Участник Управление культуры г. Таганрога	X	X	X	X	63,8	0,0	0,0	63,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Участник АХО Администрации г. Таганрога	X	X	X	X	1 109,7	0,0	0,0	1 109,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Список сокращений:

УСЗН г. Таганрога – Управление социальной защиты населения г. Таганрога;

АХО Администрации г. Таганрога» – административно-хозяйственный отдел Администрации города Таганрога;

ОМ – основное мероприятие;

МГН – маломобильные группы населения;

ОСАГО – обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

ТСА – технические средства адаптации.

Заместитель главы
Администрации города Таганрога
по социальным вопросам

И.В. Голубева

Вера Анатольевна Котова
8 (8634) 477216