

60-МПО/11 от 10.03.2026

УТВЕРЖДЕН<sup>1</sup>

Голубева И.В.  
Первый заместитель  
главы Администрации  
города Таганрога

**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«Развитие спортивной инфраструктуры в городе Таганроге»  
за 2025 год**

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Возможные последствия риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (должность)
Задача 1 «Создание условий для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»						
1.1.	Показатель «Уровень обеспеченности населения г. Таганрога спортивными	-	-	-	-	-

	сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»					
1.2.	Мероприятие (результат) 1.1. «Реализован инициативный проект «Устройство многофункциональной спортивной площадки по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Морозова, 11»»	-	-	-	-	-
1.3.	Мероприятие (результат) 1.2 «Реализован инициативный проект «Устройство ограждения, системы видеонаблюдения и системы контроля управления доступом спортивных сооружений, расположенных по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 2-16»	-	-	-	-	-

## 2. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

№ п/п	Показатели	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по кварталам текущего (отчетного) года				Комментарий
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
Задача 1 «Создание условий для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»								

1.1.	Показатель «Уровень обеспеченности населения г. Таганрога спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»						-	
	План	«РП»	%	46,51	46,51	46,51	46,51	-
	Факт/прогноз			46,58	46,58	46,58	46,58	

### 3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность)	Вид и реквизиты подтверждающего документа	Комментарий
						План на конец отчетного года	Факт на конец отчетного периода	План	Факт/прогноз			
Задача 1 Создание условий для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями «»												
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Реализован инициативный проект «Устройство многофункциональной	Ед.	1	1	X	1	1	01.11.2025	31.10.2025	Председатель Комитета по ФКиС г. Таганрога	X	Выполнено

	спортивной площадки по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Морозова, 11»»											
1.1.1	Контрольная точка 1.1.1. «Заключено соглашение между министерством по физической культуре и спорту Ростовской областью и Администрацией г. Таганрога предоставление субсидии на реализацию инициативног	X	X	X	X	X	X	05.02.2025	05.02.2025	Председатель Комитета по ФКиС г. Таганрога	Соглашение №5-132017 4640 от 05.02.2025	Выполнено

	о проекта»											
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. «Заключено соглашение между Комитетом по физической культуре и спорту г. Таганрога и МАУ «Стадион Торпедо» на иные цели»	X	X	X	X	X	X	05.02.2025	05.02.2025	Председатель Комитета по ФКиС г. Таганрога	Соглашение № 8С-2 от 05.02.2025.	Выполнено
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. «Заключен договор между МАУ «Стадион Торпедо» и победителем»	X	X	X	X	X	X	21.04.2025	21.04.2025	Директор МАУ «Стадион Торпедо»	Договор № 2025.81823 от 21.04.2025	Выполнено
1.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. «Произведена приемка выполненных	X	X	X	X	X	X	10.09.2025	03.09.2025	Директор МАУ «Стадион Торпедо»	Акт выполненных работ от	Выполнено

	работ»									»	03.09.2025 № 47	
1.1.5.	Контрольная точка 1.1.5. «Произведена оплата выполненных работ»	X	X	X	X	X	X	01.11.2025	31.10.2025	Директор МАУ «Стадион Торпедо»	Платежное поручение № 895220 от 31.10.2025	Выполнено
1.2.	Мероприятие (результат) 1.2 «Реализован инициативный проект «Устройство ограждения, системы видеонаблюдения и системы контроля управления доступом	Ед.	1	1	1	1	1	30.06.2025	28.05.2025	Председатель Комитета по ФКиС г. Таганрога	X	Выполнено

	спортивных сооружений, расположенных по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 2-16»											
1.2.1.	Контрольная точка 1.2.1. «Заключено соглашение между министерством по физической культуре и спорту Ростовской областью и Администрацией г. Таганрога предоставление субсидии на реализацию	X	X	X	X	X	X	05.02.2025	05.02.2025	Председатель Комитета по ФКиС г. Таганрога	Соглашение №5-1320174640 от 05.02.2025	Выполнено

	инициативного проекта»											
1.2.2.	Контрольная точка 1.2.2. «Заключено соглашение между Комитетом по физической культуре и спорту г. Таганрога и МАУ «Стадион Торпедо» на иные цели»	X	X	X	X	X	X	05.02.2025	05.02.2025	Председатель Комитета по ФКиС г. Таганрога	Соглашение № 8С-2 от 05.02.2025.	Выполнено
1.2.3.	Контрольная точка 1.2.3. «Заключен договор между МАУ «Стадион Торпедо» и победителем»	X	X	X	X	X	X	07.03.2025	07.03.2025	Директор МАУ «Стадион Торпедо»	Договор № 2025.36390 от 07.03.2025	Выполнено
1.2.4.	Контрольная точка 1.2.4. «Произведена приемка выполненных	X	X	X	X	X	X	15.05.2025	07.05.2025	Директор МАУ «Стадион Торпедо»	Акт выполненных работ от	Выполнено

	работ»									»	07.05.2025 №1	
1.2.5.	Контрольная точка 1.2.5. «Произведена оплата выполненных работ»	X	X	X	X	X	X	30.06.2025	28.05.2025	Директор МАУ «Стадион Торпедо»	П/п №4823 21 от 28.05.2025	Выполнено

4. Сведения о ходе выполнения работ на объектах муниципального проекта в 2025 (текущем) году

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Мощность объекта		Срок реализации				Финансовое обеспечение, тыс. рублей						Комментарий
			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение	начало		окончание		предусмотрено			исполнено			
					план	факт/прогноз	план	факт/прогноз	Всего	ФБ	ОБ	Всего	ФБ	ОБ	
<b>Задача 1 «Создание условий для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»</b>															
1.1.	Мероприятие (результат) «Реализован инициативный проект «Устройство многофункциональной спортивной площадки по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Морозова, 11»							1593,3	0,0	1593,3	1593,3	0,0	1593,3	-	
1.1.1	Спортивная площадка	около ул. Морозова, 11	Чел.	105	01.01.2025	21.04.2025	01.11.2025	31.10.2025							

1.2.	<i>Мероприятие (результат) «Устройство ограждения, системы видеонаблюдения и системы контроля управления доступом спортивных сооружений, расположенных по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 2-16»</i>								2925,0	0,0	2925,0	2925,0	0,0	2925,0	-	
1.2.1	Спортивная площадка	ул. Адмирала Крюйса, 2-16	Чел.	420 480	01.0 1. 2025	07.03. 2025	30.0 6.20 25	28.05. 2025								

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта

Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Исполнение, тыс. рублей		Комментарии
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение	Процент исполнения, (6)/(5)x100*	
2	3	4	5	6	7	8
<i>Задача 1 «Создание условий для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями»</i>						
Мероприятие (результат) 1.1. «Реализован инициативный проект «Устройство многофункциональной спортивной площадки по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, около ул. Морозова, 11» (всего), в том числе:	X	3035,2	3035,2	3035	100	-

Федеральный бюджет	X	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Областной бюджет	915 11 02 13201 S4648 620	1593,3	1593,3	1593,3	100	-
Местный бюджет	915 11 02 3201 S4648 620	1441,9	1441,9	1441,7	100	-
Внебюджетные источники	X	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Мероприятие (результат) 1.2 Реализован инициативный проект «Устройство ограждения, системы видеонаблюдения и системы контроля управления доступом спортивных сооружений, расположенных по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 2-16» (всего), в том числе:	X	4478,1	4478,1	4478,0	100	-
Федеральный бюджет	X	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Областной бюджет	915 11 02 13201 S4649 620	2925,0	2925,0	2925,0	100	-
Местный бюджет	915 11 02 3201 S4649 620	1553,1	1553,1	1553,0	100	-
Внебюджетные источники	X	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Всего по муниципальному проекту, в том числе:	X	7513,3	7513,3	7513,0	100	-
Федеральный бюджет	X	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Областной бюджет	X	4518,3	4518,3	4518,3	100	-
Местный бюджет	X	2995,0	2995,0	2994,7	100	-

Внебюджетные источники	X	0,0	0,0	0,0	0,0	-
------------------------	---	-----	-----	-----	-----	---

\*За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как  $(6)/(4)*100$ .