

УТВЕРЖДЕН

Долматов Е.Ю.
заместитель главы
Администрации по
вопросам городского
хозяйства

Штамп ЭЦП

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

за 6 месяцев 2026 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ*	Комментари й
<i>Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»</i>							
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-	возрастание	процентов	81,6	60	постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 645	

	эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года						
2	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	убывание	процентов	14	5	По информации от Госавтоинспекции УМВД г. Таганрога	
3	Пассажирооборот транспорта общего пользования	возрастание	млн пасс. км	85,0	84,1	РГД г. Таганрога от 26.12.2018 № 527 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Таганрог» на период до 2030 года»	-
4	Степень освоения объемов финансирования муниципальной программы	возрастание	процентов	95,0	19,0	-	-

*При наличии

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе:	809 112,8	809210,4	809210,4	438332,3	153 586,2	19,0%	-
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	248 893,8	248 893,8	248 893,8	4 919,9	4 919,9	2,0%	-
Местный бюджет	560 219,0	560 316,6	560 316,6	433 412,4	148 666,3	26,5%	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Региональный проект «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Муниципальный проект «Местная дорожная сеть	246 439,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	243 973,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-

Местный бюджет	2465,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога»	507 386,0	753 922,6	753 922,6	392771,7	120307,1	16,0%	-
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	4920,0	248893,8	248893,8	4919,9	4919,9	2,0%	-
Местный бюджет	502 466,0	505 028,8	505 028,8	387 851,8	115387,2	22,8%	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога» в том числе:	34785,8	34785,8	34785,8	34338,4	23587,5	67,8%	-
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Местный бюджет	34785,8	34785,8	34785,8	34338,4	23587,5	67,8%	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» в том	20 502,0	20 502,0	20 502,0	11 222,3	9691,7	47,3%	-

числе:							
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Местный бюджет	20 502,0	20 502,0	20 502,0	11 222,3	9691,7	47,3%	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

3. Информация о рисках муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственны й за принятие мер реагирования (должность)
1.	-	-	-	-	-	-	-

4 Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**
**«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения
улично-дорожной сети города Таганрога»**

за 6 месяцев 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Комментарий
<i>Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнен комплекс мер по сохранности автомобильных дорог, содержанию объектов улично-дорожной сети города в нормативном техническом состоянии»</i>							
1.1.	Снижение тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших)	убывающий	человек	5,26	0,08	Информация Госавтоинспекции МВД	-

						России по г.Таганрогу	
1.2.	... Увеличение протяженности капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог»	возрастающи й	км	1	0	-	-

*Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Плано вое значен ие на конец текущ его года	Факти ческое значен ие на конец отчетн ого перио да ¹	Плановая дата наступлени я контрольно й точки	Фактическ ая дата наступлен ия контрольн ой точки ²	Прогно зируема я дата наступл ения контрол ьной точки	Ответственны й исполнитель (должность)	Подтверж дающий документ ³	Комме нтарий
<i>Задача «Выполнен комплекс мер по сохранности автомобильных дорог, содержанию объектов улично-дорожной сети города в нормативном техническом состоянии»</i>										
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. Выполнены работы по содержанию и	м2	12000	11000	30.12.2026	X	30.12.20 26	Директор МКУ «Благоустройс тво»	X	

¹Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

²При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.

³Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

	ремонту автомобильных дорог, в т.ч. искусственных сооружений на них, и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог»									
1.2	Контрольная точка 1.1.1. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ	X	X	X	01.07.2026	21.11.2025- 08.11.2025	-	- Директор МКУ «Благоустройс тво	Муниципальные контракты на выполнение работ от 30.12.2025 № 20, от 30.12.2025 №17, от 30.12.2025 №28, от 01.12.2025 № 2025.49, от 30.12.2025 № 2026.9, от 21.01.2026 № 2026.10, от 31.01.2026 № 2026.11, от 11.11.2025 № 0358300000925000 0300001, от 23.01.2026 № 2026.22, от 28.11.2025 № 4, от 28.11.2025 № 5, от 27.11.2025 № 2, от 27.01.2026 № 2026.24, от 28.11.2025 № 2026.3, от 28.11.2025 № 2026.4, от	-

									28.11.2025 № 2026.5, от 08.12.2025 № 0158300007825000 4050001, от 01.12.2025 № 10, от 01.12.2025 № 11, от 29.01.2026 № 25, от 30.01.2026 № 26, от 30.01.2026 № 27, от 30.01.2026 № 231, от 03.02.2026 № 2026.29, от 06.02.2026 №2026.35, от 10.02.2026 № 2026.38, от 10.02.2026 № 2026.39, от 19.02.2026 №2026.41, от 24.02.2026 № 38, от 24.02.2026 № 39, от 27.02.2026 № 40, от 27.02.2026 № 41, от 30.12.2025 № 21, от 01.12.2025 № 8, от 01.12.2025 № 9, от 01.12.2025 № 12, от 30.12.2025 № 19, от 30.12.2025 №15, от 21.01.2026 № 23, от 30.12.2025 № 16, от 22.01.2026	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

									№ 2026.20, от 22.01.2026 № 2026.17, от 22.01.2026 № 2026.18, от 22.01.2026 № 2026.21, от 22.01.2026 №2026.19, от 03.02.2026 № 2026.30, от 30.01.2026 № 2026.27, от 03.02.2026 № 2026.33, от 30.01.2026 № 30, от 30.01.2026 №31, от 30.01.2026 № 2026.28, от 03.02.2026 № 2026.31, от 03.02.2026 № 2026.32, от 24.12.2025 № 2026.7, от 28.01.2026 № 2026.25, от 11.02.2026 № 2026.40, от 29.01.2026 № 2026.26, от 22.01.2026 № 2026.12, от 22.01.2026 № 2026.13, от 22.01.2026 № 2026.14, от 22.01.2026 №	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									2026.15, от 12.12.2025 № 0158300007825000 4070001, от 22.01.2026 № 2026.16, от 24.02.2026 № 2026.43, от 24.02.2026 № 2026.44, от 24.02.2026 № 2026.45, от 24.02.2026 № 2026.48, от 24.02.2026 № 2026.46, от 01.12.2025 № 7	
1.3	Мероприятие (результат) 1.2. Выполнены работы по текущему ремонту и содержанию уличного освещения, в т.ч. оплачена электроэнергия, потребленная сетями уличного освещения	км	350	350	30.12.2026		30.12.20 26	- Директор МКУ «Благоустройс тво	Муниципальные контракты на выполнение работ	-
1.4	Контрольная точка 1.2.1. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, оказание услуг	X	X	X	01.03.2026	11.11.2025- 27.02.2026	-	- Директор МКУ «Благоустройс тво	Муниципальные контракты на выполнение работ №6 от 18.12.2018 №1 от 21.11.2025 №11 от 26.11.2025 №01583000078250 003940001 от 05.12.2025 №61290109662 от 08.12.2025	-

									№61290109664 от 08.12.2025	
1.8	Мероприятие (результат) 1.3. Реализованы мероприятия, связанные с ремонтом, капитальным ремонтом, строительством, реконструкцией и устройством муниципальных объектов транспортной инфраструктуры	шт	1	0	30.12.2026	X	30.12.20 26	- Директор МКУ «Благоустройс тво Начальник Управления капитального строительства г. Таганрога	-	-
1.1 2	Мероприятие (результат) 1.4. Выполнены работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов транспортной инфраструктуры	шт	4	0	30.12.2026	X	30.12.20 26	. - Директор МКУ «Благоустройс тво Начальник Управления капитального строительства г. Таганрога	-	-

*При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки, указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается;

**Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)x100*	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств**	Принятые бюджетные обязательства**	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога»	507 386,0	753 922,6	753922,6	392771,7	120 307,1	16,0	-
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	4920,0	248 893,8	248 893,8	4 919,9	4 919,9	2,0	-
Местный бюджет	502466,0	505028,8	505028,8	387851,8	115387,2	22,8	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие (результат) 1.1. Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог, в т.ч. искусственных сооружений на них, и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог», в том числе	306 042,4	552 481,4	552 481,4	242 532,3	86 822,9	15,7	-
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	2531,2	246 505,0	246 505,0	2 531,2	2 531,2	1,0%	-

Местный бюджет	303 511,2	305 976,4	305 976,4	240 001,1	84291,7	27,5	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие (результат) 1.2. Выполнены работы по текущему ремонту и содержанию уличного освещения, в т.ч. оплачена электроэнергия, потребленная сетями уличного освещения	140058,7	140156,3	140156,3	139075,0	55 424,2	39,5	-
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Местный бюджет	140 058,7	140156,3	140156,3	139075,0	55 424,2	39,5	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие (результат) 1.3. Реализованы мероприятия, связанные с ремонтом, капитальным ремонтом, строительством, реконструкцией и устройством муниципальных объектов транспортной инфраструктуры	4813,0	4813,0	4813,0	3 590,8	0,0	0	
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Местный бюджет	4813,0	4813,0	4813,0	3 590,8	0,0	0,0	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие (результат) 1.4. Выполнены работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов транспортной инфраструктуры	53 723,6	53 723,6	53 723,6	11 702,2	911,4	1,7	

Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Местный бюджет	53 723,6	53 723,6	53 723,6	11 702,2	911,4	1,7	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие (результат) 1.5. Реализованы инициативные проекты, в том числе	2 748,3	2 748,3	2 748,3	2 748,3	2 388,7	86,9	-
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	2 388,8	2 388,8	2 388,8	2 388,7	2 388,7	100	-
Местный бюджет	359,5	359,5	359,5	359,5	0,0	0,0	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие (результат) 1.5.1 Выполнен ремонт тротуара по ул. Большая Бульварная на участке от ул. Седова до ул. Б. Бульварная, 12-1, в городе Таганроге	2 748,3	2 748,3	2 748,3	2 748,3	2 388,7	86,9	-
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	2 388,8	2 388,8	2 388,8	2 388,7	2 388,7	100	-
Местный бюджет	359,5	359,5	359,5	359,5	0,0	0,0	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие (результат) 1.5.2 Выполнен текущий ремонт тротуара по ул. Сергея Шилов (на участке от ул. Пархоменко до ул. Сызранова, нечетная	-	-	-	-	-	-	-

сторона)							
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

*За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как $(6)/(2)*100$.

**при необходимости

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (должность,)
	-	-	-	-	-	-	-

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**
**«Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества
пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога»**

за 06 месяцев 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Комментарий
<i>Задача комплекса процессных мероприятий «Уменьшен уровень транспортной дискриминации населения и пассажиров»</i>							
1.1.	Количество транспортных предприятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа в городе Таганроге.	возрастающий	единиц	10	9	-	В апреле 2026г. расторгнут контракт с ИП Бородай О.В.

*Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки ⁴	Прогнозируемая дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ ⁵	Комментарий
<i>Задача «Уменьшен уровень транспортной дискриминации населения и пассажиров»</i>										
1.2	Мероприятие (результата) 1.1. Оказаны меры социальной поддержки населению города Таганрога	ед	10	9	25.12.2026	X	25.12.2026	- Начальник Управления транспорта г.Таганрога;	-	-
1.3	Контрольная точка 1.1.1. Заключено соглашение с ООО «Пассажиртранс», осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в городе Таганроге	X	X	X	01.03.2026	09.04.2026	-	Начальник Управления транспорта г.Таганрога;	Соглашение № 60.04.7-д/44 от 09.04.2026, Соглашение № 60.04.7-д/45 от 09.04.2026	-
1.4	Контрольная точка 1.1.5. Заключено соглашение с ООО «Автолайн-К»,	X	X	X	01.03.2026	10.04.2026	-	- Начальник Управления транспорта	Соглашение № 60.04.7-д/56 от	-

⁴При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.

⁵Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

	осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в городе Таганроге							г.Таганрога;	10.04.2026, Соглашение № 60.04.7-д/57 от 10.04.2026-	
1.5	Контрольная точка 1.1.7. Заключено соглашение с АО «Автоколонна № 1423», осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в городе Таганроге	X	X	X	01.03.2026	10.04.2026-	-	- Начальник Управления транспорта г.Таганрога;	Соглашение № 60.04.7-д/58 от 10.04.2026, Соглашение № 60.04.7-д/59 от 10.04.2026-	-
1.6	Контрольная точка 1.1.9. Заключено соглашение с МУП «ТТУ», осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в городе Таганроге	X	X	X	01.03.2026	01.04.2026	-	- Начальник Управления транспорта г.Таганрога;	Соглашение № 60.04.7-д/28 от 01.04.2026, Соглашение № 60.04.7-д/29 от 01.04.2026	-
1.7	Контрольная точка 1.1.11. Заключено соглашение с ООО «Автолайн-КО» (ИНН 6154088616), осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в городе	X	X	X	01.03.2026	10.04.2026	-	- Начальник Управления транспорта г.Таганрога;	Соглашение № 60.04.7-д/54 от 10.04.2026, Соглашение № 60.04.7-д/55 от 10.04.2026-	

	Таганроге									
1.8	Контрольная точка 1.1.13. Заключено соглашение с ООО «Автолайн-КО» (ИНН 6154096656), осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в городе Таганроге	X	X	X	01.03.2026	10.04.2026	-	- Начальник Управления транспорта г.Таганрога;	Соглашение № 60.04.7- д/52 от 10.04.2026, Соглашение № 60.04.7- д/53 от 10.04.2026-	-
1.9	Контрольная точка 1.1.15. Заключено соглашение с ООО «СИНАРА-ГТР ТАГАНРОГ», осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в городе Таганроге	X	X	X	01.03.2026	09.04.2026	-	- Начальник Управления транспорта г.Таганрога	Соглашение № 60.04.7- д/46 от 09.04.2026, Соглашение № 60.04.7- д/47 от 09.04.2026-	-
1.10	Контрольная точка 1.1.17. Заключено соглашение с индивидуальным предпринимателем Бородай Оксаной Викторовной, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в городе Таганроге	X	X	X	01.03.2026	10.04.2026	-	- Начальник Управления транспорта г.Таганрога	Соглашение № 60.04.7- д/50 от 10.04.2026, Соглашение № 60.04.7- д/51 от 10.04.2026-	-

1.15	Мероприятие (результата) 1.3. Предоставлена субсидия муниципальному унитарному предприятию «Трамвайно-троллейбусное управление» г. Таганрога на возмещение затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению города Таганрога в 2026 году реализации	процентов	100	100	25.12.2025	16.04.2026 30.06.2026		- Начальник Управления транспорта г. Таганрога	-	
1.16	Контрольная точка 1.3.1. Заключено соглашение с муниципальным унитарным предприятием «Трамвайно-троллейбусное управление» г. Таганрога на возмещение затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению города Таганрога	X	X	X	01.07.2026	16.03.2026 26.06.2026		- Начальник Управления транспорта г. Таганрога	Соглашение № 60.04.7- д/26 от 16.03.2026, Соглашение № 60.04.7- д/64 от 26.06.2026-	
	Контрольная точка 1.3.2. Произведена окончательная выплата субсидии муниципальному унитарному предприятию «Трамвайно-троллейбусное управление» г. Таганрога	X	X	X	25.12.2025	16.04.2026 30.06.2026		- Начальник Управления транспорта г. Таганрога	Платежные поручения	

*При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки, указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается;

**Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)x100*	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств**	Принятые бюджетные обязательства**	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога»	34785,8	34785,8	34785,8	34338,4	23587,5	67,8	-
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Местный бюджет	34 785,8	34 785,8	34 785,8	34 338,4	23 587,5	67,8	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие (результата) 1.1.	24 415,8	24 415,8	24 415,8	23968,4	13 217,5	54,1	-
Оказаны меры социальной поддержки населению города Таганрога, в том числе							
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Местный бюджет	24 415,8	24 415,8	24 415,8	23968,4	13 217,5	54,1	-

Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие (результат) 1.2. Предоставлена субсидия муниципальному унитарному предприятию «Трамвайно-троллейбусное управление» г. Таганрога на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению города Таганрога	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие (результат) 1.3 Предоставлена субсидия муниципальному унитарному предприятию «Трамвайно-троллейбусное управление» г. Таганрога на возмещение затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению города Таганрога в 2026 году реализации	10 370,0	10 370,0	10 370,0	10 369,9	10 369,9	100	
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	
Местный бюджет	10 370,0	10 370,0	10 370,0	10 369,9	10 369,9	100	
Внебюджетные источники							

*За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как $(6)/(2)*100$.

**при необходимости.

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (должность,)
	-	-	-	-	-	-	-

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Обеспечение реализации муниципальной программы»**

за 6 месяцев 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий*

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Комментарий
<i>Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для обеспечения функций деятельности Управления г. Таганрога»</i>							
2.1.	Освоены средства на обеспечение деятельности Управления транспорта г. Таганрога	возрастающий	единиц	95	47,2	-	-

*Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец текущего года ⁶	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки ⁷	Прогнозируемая дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (должность)	Подтверждающий документ ⁸	Комментарий
<i>Задача «Созданы условия для обеспечения функций деятельности Управления транспорта и дорожного строительства г. Таганрога»</i>										
2.1.	Мероприятие (результат) 1.1. Проведены мероприятия связанные с реализацией деятельности Управления транспорта г. Таганрога	процентов	95	47,2	X	X	X-	- Начальник Управления транспорта г. Таганрога;	-	-
	Контрольная точка 1.1.1. Заключены муниципальные контракты на	X	X	X	01.04.2026	13.01.2026-01.04.2026		- Начальник Управления транспорта г. Таганрога	Муниципальные контракты № 1/П от 13.01.2026	-

⁶Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

⁷При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.

⁸Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

	приобретение товаров, работ, услуг								№ 3/П от 21.01.2026 № 2/П от 22.01.2026 № 4/П от 29.01.2026 т.№ 5/П от 30.01.2026 № 6/П от 30.01.2026 № 7/П от 30.01.2026 № 260096/п от 13.02.2026 № 8/П от 01.04.2026	
	Контрольная точка 1.1.2. Произведена приемка приобретенных товаров, работ, услуг	X	X	X	01.06.2026	31.01.2026- 01.06.2026	30.06.2026	- Начальник Управления транспорта г. Таганрога	УПД № 851 от 31.01.2026 Акт № ЦЧ- 0000159 от 06.02.2026 Акт № 1 от 30.01.2026 Акт № 61 от 13.02.2026 Акт № 70 от 31.01.2026 УПД № 1122 от 28.02.2026 Акт № 175 от 28.02.2026 Акт № 2 от 27.02.2026 Акт № 276 от 31.03.2026 Акт № 3 от 31.03.2026	-

									УПД № 1955 от 31.03.2026 Акт № 3 от 30.04.2026 УПД № 1984 от 30.04.2026 Акт № 575 от 22.05.2026 Акт № 493 от 29.05.2026 Акт № 5 от 31.05.2026 УПД № 423 от 01.06.2026	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки, указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается;

**Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)x100*	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств**	Принятые бюджетные обязательства**	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»	20 502,0	20 502,0	20 502,0	11 222,3	9 691,7	47,2	-
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Местный бюджет	20 502,0	20 502,0	20 502,0	11 222,3	9 691,7	47,2	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие (результат) 1.1. Проведены мероприятия связанные с реализацией деятельности Управления транспорта г Таганрога	20 502,0	20 502,0	20 502,0	11 222,3	9 691,7	47,2	-
Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-
Местный бюджет	20 502,0	20 502,0	20 502,0	11 222,3	9 691,7	47,2	-
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-

*За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

**при необходимости.

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя задачи, мероприятия (результата)	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (должность,)
	-	-	-	-	-	-	-