

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2026

№ 1042

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2025 году муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы»

В соответствии с постановлением Администрации города Таганрога от 28.08.2024 № 1887 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», а также на основании результатов исполнения программных мероприятий **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2025 году муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2138, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном портале Администрации города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога по вопросам городского хозяйства Долматова Е.Ю.

Глава города Таганрога

С.А. Камбулова

ОТЧЕТ
о реализации в 2025 году муниципальной программы
города Таганрога «Развитие транспортной системы»

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для обеспечения развития и функционирования транспортной системы г. Таганрога в рамках реализации муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2138 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

выполнены мероприятия по поддержанию состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями;

созданы условия для безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья граждан;

созданы условия для сохранения экологически чистого транспорта в городе Таганроге.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках муниципального проекта «Местная дорожная сеть» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов) и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения – пер. Смирновский (между тупиком и обрывом у моря) в г. Таганроге; ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения – ул. Комсомольский Спуск (между Гаражный кооператив ГК-1 при ОАО «Таганрогский судоремонтный завод» и ул. Греческая) в г. Таганроге» выполнено.

Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: ремонт автомобильной дороги общего пользования местного

значения – пер. Смирновский (между тупиком и обрывом у моря) в г. Таганроге; ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения – ул. Комсомольский Спуск (между Гаражный кооператив ГК-1 при ОАО «Таганрогский судоремонтный завод» и ул. Греческая).

Мероприятие (результат) 1.2. «Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: – ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения – Неклиновский район, подъезд от а/д «Ростов-на-Дону-Таганрог» (до границы с Украиной) к пер.7-й Новый, г. Таганрог (участок протяженностью 150 м); ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения – ул. Ломоносова (на участке от ул. Энергетической до дома № 76В по ул. Ломоносова) в г. Таганроге» выполнено.

Выполнен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения – Неклиновский район, подъезд от а/д «Ростов-на-Дону-Таганрог» (до границы с Украиной) к пер. 7-й Новый, г. Таганрог (участок протяженностью 150 м); ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения – ул. Ломоносова (на участке от ул. Энергетическая до дома № 76В по ул. Ломоносова).

В рамках муниципального проекта «Местная дорожная сеть» предусмотрена реализация 4 контрольных точек из них достигнуты в установленные сроки – 3, не достигнуты – 1.

Работы по ремонту ул. Ломоносова (на участке от ул. Энергетическая до дома № 76В по ул. Ломоносова) не приняты заказчиком согласно заключению государственной строительной экспертизы о несоответствии выполненных работ условиям контракта.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога» предусмотрена реализация 6 мероприятий (результатов) и 24 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог, в т.ч. искусственных сооружений на них, и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» выполнено.

Выполнены ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования города Таганрога (устранение деформаций дорожного покрытия, уборка прибордюрной части автомобильных дорог, замена дорожных знаков, установка барьерных и дорожных ограждений, зимнее содержание автомобильных дорог, уборка снега и борьба с гололедными явлениями, нанесение дорожной разметки, в том числе разметки пешеходных переходов.

Мероприятие (результат) 1.2 «Выполнены работы по текущему ремонту и содержанию уличного освещения, в т.ч. оплачена электроэнергия, потребленная сетями уличного освещения» выполнено.

По текущему ремонту и техобслуживанию сетей уличного освещения за 12 месяцев 2025 года ежедневно выполнялись работы по устранению аварийных ситуаций и устранению их последствий (выход из строя

светильников и их замена, короткие замыкания (схлест проводов), ревизия светильников, установка опор уличного освещения, обрывы проводов, замена неизолированного провода на СИП, устранение аварий в шкафах управления уличного освещения).

Мероприятие (результат) 1.3 «Реализованы мероприятия, связанные с ремонтом, капитальным ремонтом, строительством, реконструкцией и устройством муниципальных объектов транспортной инфраструктуры» выполнено.

Разработана ПСД на капитальный ремонт ул. Чехова, разработаны ПИР на работы по реконструкцию автодороги по ул. Дачной, получено положительное заключение государственной экспертизы.

Мероприятие (результат) 1.4 «Выполнены работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов транспортной инфраструктуры» выполнено.

Мероприятие (результат) 1.5 «Реализованы инициативные проекты» выполнено.

Мероприятие (результат) 1.5.1 «Выполнен ремонт тротуара по ул. Большая Бульварная на участке от ул. Седова до ул. Б. Бульварная, 12-1, в городе Таганроге» выполнено.

Выполнен ремонт тротуара по ул. Большая Бульварная на участке от ул. Седова до ул. Большая Бульварная, 12-1 в городе Таганроге.

Мероприятие (результат) 1.5.2 «Выполнен текущий ремонт тротуара по ул. Сергея Шило (на участке от ул. Пархоменко до ул. Сызранова, нечетная сторона)» выполнено.

По комплексу процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога» предусмотрена реализация 24 контрольных точек, из них достигнуты в установленные сроки – 23, не достигнуты – 1.

Оплата работ по текущему ремонту тротуара по ул. Сергея Шило (на участке от ул. Пархоменко до ул. Сызранова, нечетная сторона) выполнена в 2026 году в связи с отсутствием финансирования.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога» предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 22 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1 «Оказаны меры социальной поддержки населению города Таганрога» выполнено.

Предоставлены субсидии юридическим лицам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в г. Таганроге в целях возмещения недополученных доходов.

Мероприятие (результат) 1.2 «Предоставлена субсидия муниципальному унитарному предприятию «Трамвайно-троллейбусное управление» г. Таганрога

на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению города Таганрога в 2025 году реализации» выполнено.

Предоставлена субсидия муниципальному унитарному предприятию «Трамвайно-троллейбусное управление» г. Таганрога на финансовое обеспечение затрат.

Мероприятие (результат) 1.3 «Предоставлена субсидия муниципальному унитарному предприятию «Трамвайно-троллейбусное управление» г. Таганрога на возмещение затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению города Таганрога в 2025 году реализации» выполнено.

Предоставлена субсидия муниципальному унитарному предприятию «Трамвайно-троллейбусное управление» г. Таганрога на возмещение затрат.

По комплексу процессных мероприятий «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога» предусмотрена реализация 22 контрольных точек, из них достигнуты в установленные сроки – 21, не достигнуты – 1.

Окончательная выплата субсидии индивидуальному предпринимателю Бородай Оксане Викторовне не произведена в 2025 году в связи с отсутствием финансирования.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрена реализация 1 мероприятий (результатов) и 3 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1 «Проведены мероприятия, связанные с реализацией деятельности Управления транспорта г. Таганрога» выполнено.

Проведены мероприятия, связанные с реализацией деятельности Управления транспорта г. Таганрога в 2025 году.

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результатов) и 3 контрольных точек, из них достигнуты в установленные сроки – 3.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации в 2025 году муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году основным фактором, влияющим на ход реализации муниципальной программы, было ее финансирование.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 664 940,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
областной бюджет – 170 662,9 тыс. рублей;
местный бюджет – 494 277,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.

Плановые ассигнований в соответствии с Решением Городской Думы города Таганрога от 23.12.2025 № 135 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 20.12.2024 № 48 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 664 937,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 664 940,8 тыс. рублей., в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
областной бюджет – 170 662,9 тыс. рублей;
местный бюджет – 494 277,9 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 579 351,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
областной бюджет – 146 992,7 тыс. рублей;
местный бюджет – 432 358,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 85 589,6 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации в 2025 году муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, по 2 показателям фактические значения перевыполнены, по 3 показателям не достигнуты плановые значения, по 2 показателям достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года» плановое значение – 81,3, фактическое значение – 60, показатель не достигнут.

Недостижение показателя связано с большой протяженностью автомобильных дорог, требующих выполнения работ по ремонту дорожного покрытия.

Показатель 2 «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» плановое значение – 15, фактическое значение – 12, показатель достигнут.

Показатель 3 «Пассажирооборот транспорта общего пользования» плановое значение – 85,2, фактическое значение – 84,1, показатель не достигнут в связи с увеличением количества частного автотранспорта, отсутствием водительского состава в необходимом объеме.

Показатель 1.1 «Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения» плановое значение – 3,3, фактическое значение – 3,3, показатель достигнут.

Показатель 2.1 «Снижение тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших)» плановое значение – 5,26, фактическое значение – 7,5, показатель не достигнут в связи с нарушением правил проезда перекрестков, непредоставлением преимущества движений пешеходам.

Показатель 3.1 «Количество транспортных предприятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров» плановое значение – 8, фактическое значение – 8, показатель достигнут.

Показатель 4.1 «Освоены средства на обеспечение деятельности Управления транспорта г. Таганрога» плановое значение – 95, фактическое значение – 97, показатель достигнут.

Сведения о достижении значений показателей, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации в 2025 году муниципальной программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период ($УД_{мп,г}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{мп,г} = 0,5 \cdot УД_{п} + 0,5 \cdot УД_{стр}$$

где:

$УД_{п}$ – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр,эл}$ – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год составляет 90,8 $((73,8+100+98,7)/3)$.

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 94,1 (средневзвешенное значение уровней достижения 4 структурных элементов $((2 \times 96,3 + 77,8 + 100 + 100)/(2 \times 1 + 3))$).

Уровень достижения муниципальной программы УДмп за 2025 год составляет 92.5 $(0.5 \times 90,8 + 0.5 \times 94.1)$.

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде $(ОП_{мп})$ рассчитывается по формуле:

$$ОП_{мп} = 0,7 \bullet ОП_{пмп} + 0,3 \bullet ОП$$

где:

$ОП_{пмп}$ - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

$ОП_{псэ}$ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы $(ОП_{пмп})$ за 2025 год составляет $(-15,3)(15,8+(-50)+(-12,4))/3$.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы $ОП_{псэ}$ за 2025 год составляет 38 $((100 + (-48)+0+100)/4)$.

Оценка динамики прироста значений показателей $(ОП_{мп})$ за 2025 год составляет 0,7 $(0,7 \times (-15,3) + 0,3 \times 38)$.

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$ФинУп = \sum_{i=1}^N w_i \bullet E(P_i) \bullet 1$$

где:

$ФинУп$ – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 6-ти критериев. Удельный вес критерия составляет 0,17.

Оценка качества финансового управления $(ФинУп)$ за 2025 год составляет 62 $(1 \times 0,17 + 0 \times 0,17 + 0,87 \times 0,17 + 0,87 \times 0,17 + 0,87 \times 0,17 + 0 \times 0,17) \times 100$.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

$$0,8 \bullet УД_{мп} + 0,1 \bullet ОП_{мп} + 0,1 \bullet ФинУп = ИОиЭ$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет 80,3 ($0,8 \times 92,5 + 0,1 \times 0,7 + 0,1 \times 62$) в связи с чем реализация муниципальной программы признается недостаточно эффективной с категорией «степень эффективности реализации муниципальной программы ниже среднего уровня».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Реализация задач в области развития транспортной системы в городе Таганроге будет производиться в рамках действующей муниципальной программы.

Начальник общего отдела
Администрации города Таганрога

О.С. Каренко

Приложение № 1
к отчету о реализации в 2025 году
муниципальной программы
города Таганрога «Развитие
транспортной системы»

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов) а также контрольных точек
муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы» за 2025 г.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки*	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность)	Причины нереализации/ реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальный проект «Местная дорожная сеть»								
	Мероприятие (результат) 1.1. Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пер. Смирновский (между тупиком и обрывом у моря) в г. Таганроге; Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Комсомольский Спуск (между Гаражный кооператив ГК-1 при ОАО «Таганрогский	10.08.2025	18.07.2025	км	3,15	3,15	директор МКУ «Благоустройство»	-

	судоремонтный завод» и ул. Греческая) в г. Таганроге»							
	Контрольная точка 1.1.1. Работы выполнены	21.06.2025	02.06.2025	x	x	выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пер. Смирновский (между тупиком и обрывом у моря) в г. Таганроге; ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Комсомольский Спуск (между Гаражный кооператив ГК-1 при ОАО «Таганрогский судоремонтный завод» и ул. Греческая) в г. Таганроге	директор МКУ «Благоустройство»	-
	Контрольная точка 1.2.1. Приняты и оплачены работы	10.08.2025	18.07.2025	x	x	приняты и оплачены работы	директор МКУ «Благоустройство»	-
	Мероприятие (результат) 1.2 «Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Неклиновский район, подъезд от а/д «Ростов-на-Дону-Таганрог» (до границы с Украиной) к пер.7-й Новый, г. Таганрог (участок протяженностью 150 м); ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Ломоносова (на участке от ул. Энергетическая	10.08.2025	21.05.2025	км	0.15	0.15	директор МКУ «Благоустройство»	-

	до дома № 76В по ул. Ломоносова) в г. Таганроге»-							
	Контрольная точка 1.2.1. Работы выполнены	20.06.2025	21.05.2025	x	x	выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: - ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Неклиновский район, подъезд от а/д «Ростов-на-Дону-Таганрог» (до границы с Украиной) к пер.7-й Новый, г. Таганрог (участок протяженностью 150 м); ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Ломоносова (на участке от ул. Энергетическая до дома № 76В по ул. Ломоносова) в г. Таганроге	директор МКУ «Благоустройство»	-
	Контрольная точка 1.2.2. Приняты и оплачены работы	10.08.2025	-	x	x	приняты и оплачены работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения Неклиновский район, подъезд от а/д «Ростов-на-Дону-Таганрог» (до границы с Украиной) к пер.7-й Новый, г. Таганрог (участок протяженностью 150 м)	директор МКУ «Благоустройство»	работы по ремонту ул. Ломоносова (на участке от ул. Энергетическая до дома № 76В по ул. Ломоносова) не приняты заказчиком согласно заключению государственной строительной экспертизы о несоответствии выполненных работ условиям контракта. Отказ от 14.08.2025 –

								заклучение в ЕИС
Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога»								
	Мероприятие (результат) 1.1. Выполнены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог, в т.ч. искусственных сооружений на них, и внутриквартальных проездов общего	30.12.2025	31.12.2025	м2	30 530 ,1	30 000	директор МКУ «Благоустройство»	-
	Контрольная точка 1.1.1. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ	01.02.2025 01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025	29.01.2025 14.03.2025	x	x	заключены муниципальные контракты на выполнение работ	директор МКУ «Благоустройство»	-
	Контрольная точка 1.1.2. Осуществлено выполнение работ	01.07.2025 01.12.2025	29.12.2025	-	-	выполнены ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования города Таганрога (устранение деформаций дорожного покрытия, уборка прибордюрной части автомобильных дорог, замена дорожных знаков, 3 установка барьерных и дорожных ограждений, зимнее содержание автомобильных дорог, уборка снега и борьба с гололедными явлениями, нанесение дорожной разметки, в том числе разметки пешеходных переходов установка (замена) дорожных знаков и др.)	директор МКУ «Благоустройство»	-
	Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка выполненных работ	01.08.2025 15.12.2025	29.12.2025	x	x	акты выполненных работ	директор МКУ «Благоустройство»	приемка выполненных работ осуществлялась после устранения выявленных

								замечаний подрядной организацией
	Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ	01.09.2025 30.12.2025	30.12.2025	x	x	платежные поручения	директор МКУ «Благоустройство»	
	Мероприятие (результат) 1.2. Выполнены работы по текущему ремонту и содержанию уличного освещения, в т.ч. оплачена электроэнергия, потребленная сетями уличного освещения	30.12.2025	17.04.2025	км	350	350	директор МКУ «Благоустройство»	-
	Контрольная точка 1.2.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ	01.03.2025	09.12.2024	x	x	муниципальный контракт № 01583000078240004080001 от 09.12.2024	директор МКУ «Благоустройство»	-
	Контрольная точка 1.2.2. Осуществлено выполнение работ	01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 15.12.2025	01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025 15.12.2025	x	x	по текущему ремонту и техобслуживанию сетей уличного освещения за 12 месяцев 2025 года ежедневно выполнялись работы по устранению аварийных ситуаций и устранению их последствий (выход из строя светильников и их замена, короткие замыкания (схлест проводов), ревизия светильников, установка опор уличного освещения, обрывы проводов, замена неизолированного провода на СИП, устранение аварий в шкафах управления уличного освещения)	директор МКУ «Благоустройство»	-
	Контрольная точка 1.2.3. Произведена приемка выполненных работ	30.04.2025 30.07.2025 30.10.2025 25.12.2025	30.04.2025 30.07.2025 30.10.2025 25.12.2025	x	x	акты выполненных работ	директор МКУ «Благоустройство»	-

	Контрольная точка 1.2.4. Произведена оплата выполненных работ	31.05.2025 31.08.2025 30.11.2025 30.12.2025	31.05.2025 31.08.2025 30.11.2025 30.12.2025	x	x	платежное поручение	директор МКУ «Благоустройство»	
	Мероприятие (результат) 1.3. Реализованы мероприятия, связанные с ремонтом, капитальным ремонтом, строительством, реконструкцией и устройством муниципальных объектов транспортной инфраструктуры	25.12.2025	15.08.2025	шт	4	4	директор МКУ «Благоустройство»; начальник Управления капитального строительства г. Таганрога	
	Контрольная точка 1.3.1. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ	01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025	25.03.2025 28.04.2025	x	x	муниципальный контракт № 035783000009230000340001 от 28.08.2023; муниципальный контракт № 28 от 21.01.2025; муниципальный контракт № 52 от 25.03.2025; муниципальный контракт № 57 от 07.04.2025; муниципальный контракт № 56 от 07.04.2025; муниципальный контракт № 62 от 28.04.2025; муниципальный контракт № 0358300000924000010001 от 21.03.2024; муниципальный контракт № 43 от 27.02.2025	директор МКУ «Благоустройство»; начальник Управления капитального строительства г. Таганрога	
	Контрольная точка 1.3.2. Осуществлено выполнение работ	01.06.2025 01.09.2025 15.11.2025	18.02.2025 14.05.2025	x	x	ПСД на кап. ремонт ул. Чехова, ПИР на работы по реконструкцию автодороги по ул. Дачной, положительное заключение государственной экспертизы	директор МКУ «Благоустройство»; начальник Управления капитального строительства г. Таганрога	
	Контрольная точка 1.3.3. Произведена приемка	30.06.2025 30.09.2025 01.12.2025	14.05.2025 16.07.2025	x	x	акты сдачи-приемки выполненных работ	директор МКУ «Благоустройство»;	

	выполненных работ						начальник Управления капитального строительства г. Таганрога	
	Контрольная точка 1.3.4. Произведена оплата выполненных работ	30.12.2025	27.05.2025 15.08.2025	x	x	платежные поручения	директор МКУ «Благоустройство»; начальник Управления капитального строительства г. Таганрога	
	Мероприятие (результат) 1.4. Выполнены работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов транспортной инфраструктуры	30.12.2025	16.09.2025	шт	4	4	директор МКУ «Благоустройство»; начальник Управления капитального строительства г. Таганрога	
	Контрольная точка 1.4.1. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ	01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025	17.03.2025	x		муниципальный контракт № 1 от 17.03.2025; муниципальный контракт № 2 от 17.03.2025	директор МКУ «Благоустройство»; начальник Управления капитального строительства г. Таганрога	
	Контрольная точка 1.4.2. Осуществлено выполнение работ	01.06.2025 01.09.2025 01.12.2025	19.09.2025	x	x	КС-3 № 1 от 16.09.2025, КС-2 № 2 от 19.09.2025; КС-3 № 2 от 19.09.2025, КС- 2 № 1 от 19.09.2025	директор МКУ «Благоустройство»; начальник Управления капитального строительства г. Таганрога	подрядной организацией нарушен срок выполнения по муниципальному контракту № 2 от 17.03.2025
	Контрольная точка 1.4.3. Произведена приемка выполненных работ	30.06.2025 30.09.2025 15.12.2025	19.09.2025	x	x	акт о приемке выполненных работ № 628 от 16.09.2025 и акт о приемке выполненных работ № 768 от 19.09.2025 к муниципальному контракту № 1 от 17.03.2025	директор МКУ «Благоустройство»; начальник Управления капитального строительства г. Таганрога	подрядной организацией нарушен срок выполнения по муниципальному контракту № 2 от 17.03.2025

	Контрольная точка 1.4.4. Произведена оплата выполненных работ	31.07.2025 31.10.2025 30.12.2025	16.10.2025 24.11.2025	x	x	платежные поручения	директор МКУ «Благоустройство»; начальник Управления капитального строительства г. Таганрога	подрядной организацией нарушен срок выполнения по муниципальному контракту № 2 от 17.03.2025
	Мероприятие (результат) 1.5. Реализованы инициативные проекты в 2025 году реализации, в том числе:	20.12.2025	29.12.2025	шт	2	2	директор МКУ «Благоустройство»	
	Мероприятие (результат) 1.5.1. Выполнен ремонт тротуара по ул. Большая Бульварная на участке от ул. Седова до ул. Б. Бульварная, 12-1, в городе Таганроге	20.12.2025	29.12.2025	шт	1	1	директор МКУ «Благоустройство»	-
	Контрольная точка 1.5.1.1. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ	20.10.2025	20.10.2025	x	x	заключен МК № 03583000009250000280001 от 20.10.2025	директор МКУ «Благоустройство»;	-
	Контрольная точка 1.5.1.2. Осуществлено выполнение работ	25.11.2025	24.11.2025	x	x	выполнен ремонт тротуара по ул. Большая Бульварная на участке от ул. Седова до ул. Большая Бульварная, 12-1 в городе Таганроге согласно КС-2, КС-3	директор МКУ «Благоустройство»	-
	Контрольная точка 1.5.1.3. Произведена приемка выполненных работ	15.12.2025	24.12.2025	x	x	акт приемки выполненных работ	директор МКУ «Благоустройство»	в связи с устранением подрядчиком выявленных замечаний
	Контрольная точка 1.5.1.4. Произведена оплата выполненных работ	30.12.2025	29.12.2025	x	x	платежное поручение	директор МКУ «Благоустройство»	
	Мероприятие (результат) 1.5.2. Выполнен текущий ремонт	20.12.2025	26.12.2025	шт	1	1	директор МКУ «Благоустройство»	ремонт тротуара выполнен за счет средств местного

	тротуара по ул. Сергея Шило (на участке от ул. Пархоменко до ул. Сызранова, нечетная сторона)							бюджета в связи с отказом министерства транспорта Ростовской области в выделении средств ОБ в связи с несоблюдением уровня софинансирова ния из средств физических и юридических лиц
	Контрольная точка 1.5.2.1. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ	20.10.2025	20.10.2025	x	x	заключен муниципальный контракт от 20.10.2025 № 03583000009250000290001	директор МКУ «Благоустройство»	ремонт тротуара выполнен за счет средств местного бюджета в связи с отказом министерства транспорта Ростовской области в выделении средств ОБ в связи с несоблюдением уровня софинансирова ния из средств физических и юридических лиц
	Контрольная точка 1.5.2.2. Осуществлено выполнение работ	25.11.2025	24.12.2025	x	x	выполнен текущий ремонт тротуара по ул. Сергея Шило (на участке от ул. Пархоменко до ул. Сызранова, нечетная сторона) согласно КС-2, КС-3	директор МКУ «Благоустройство»	ремонт тротуара выполнен за счет средств местного бюджета в связи с отказом министерства транспорта

								Ростовской области в выделении средств ОБ в связи с несоблюдением уровня софинансирования из средств физических и юридических лиц
	Контрольная точка 1.5.2.3. Произведена приемка выполненных работ	25.12.2025	26.12.2025	x	x	акт приемки выполненных работ	директор МКУ «Благоустройство»	ремонт тротуара выполнен за счет средств местного бюджета в связи с отказом министерства транспорта Ростовской области в выделении средств ОБ в связи с несоблюдением уровня софинансирования из средств физических и юридических лиц
	Контрольная точка 1.5.2.4. Произведена оплата выполненных работ	30.12.2025	---	x	x	платежное поручение	директор МКУ «Благоустройство»	ремонт тротуара выполнен за счет средств местного бюджета в связи с отказом министерства транспорта Ростовской области в выделении средств ОБ в

								связи с несоблюдением уровня софинансирования из средств физических и юридических лиц
комплекса процессных мероприятий «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога»								
	Мероприятие (результата) 1.1. Оказаны меры социальной поддержки населению города Таганрога	15.12.2025	29.12.2025	ед	7	8	начальник Управления транспорта г. Таганрога	-
	Контрольная точка 1.1.1. Заключено соглашение с ООО «Пассажиртранс», осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в городе Таганроге	01.03.2025	29.01.2025	x	x	соглашение от 29.01.2025 № 60.02.1-д/2	начальник Управления транспорта г. Таганрога	-
	Контрольная точка 1.1.2. Произведена окончательная выплата субсидии ООО «Пассажиртранс»	25.12.2025	25.11.2025	x	x	платежное поручение	начальник Управления транспорта г. Таганрога	-
	Контрольная точка 1.1.3. Заключено соглашение с ООО «Автолайн», осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в городе Таганроге	01.03.2025	29.01.2025	x	x	соглашение от 29.01.2025 № 60.02.1-д/6	начальник Управления транспорта г. Таганрога	-

	Контрольная точка 1.1.4. Произведена окончательная выплата субсидии ООО «Автолайн»	25.12.2025	26.11.2025	x	x	платежное поручение	начальник Управления транспорта г. Таганрога	-
	Контрольная точка 1.1.5. Заключено соглашение с ООО «Автолайн-К», осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в городе Таганроге	01.03.2025	29.01.2025	x	x	соглашение от 29.01.2025 № 60.02.1-д/4	начальник Управления транспорта г. Таганрога	-
	Контрольная точка 1.1.6. Произведена окончательная выплата субсидии ООО «Автолайн-К»	25.12.2025	25.11.20205	x	x	платежное поручение	начальник Управления транспорта г. Таганрога	-
	Контрольная точка 1.1.7. Заключено соглашение с АО «Автоколонна № 1423», осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в городе Таганроге	01.03.2025	29.01.2025	x	x	соглашение от 29.01.2025 № 60.02.1-д/1	начальник Управления транспорта г. Таганрога	-
	Контрольная точка 1.1.8. Произведена окончательная выплата субсидии АО «Автоколонна № 1423»	25.12.2025	25.11.20205	x	x	платежное поручение	начальник Управления транспорта г. Таганрога	-
	Контрольная точка 1.1.9. Заключено соглашение с МУП «ТТУ», осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным	01.03.2025	21.04.2025	x	x	соглашение от 21.04.2025 № 60.02.1-д/8	начальник Управления транспорта г. Таганрога	заключено соглашение после доведения финансирования

	транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в городе Таганроге							
	Контрольная точка 1.1.10. Произведена окончательная выплата субсидии МУП «ТТУ»	25.12.2025	01.09.2025	x	x	платежное поручение	начальник Управления транспорта г. Таганрога	-
	Контрольная точка 1.1.11. Заключено соглашение с ООО «Автолайн-КО» (ИНН 6154088616), осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в городе Таганроге	01.03.2025	29.01.2025	x	x	соглашение 60.01.1-д/3 от 29.01.2025	начальник Управления транспорта г. Таганрога	-
	Контрольная точка 1.1.12. Произведена окончательная выплата субсидии ООО «Автолайн-КО»	25.12.2025	25.11.2025	x	x	платежное поручение	начальник Управления транспорта г. Таганрога	-
	Контрольная точка 1.1.13. Заключено соглашение с ООО «Автолайн-КО» (ИНН 6154096656), осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в городе Таганроге	01.03.2025	29.01.2025	x	x	соглашение от 29.01.2025 № 60.02.1-д/7	начальник Управления транспорта г. Таганрога	-
	Контрольная точка 1.1.14. Произведена окончательная	25.12.2025	25.11.2025	x	x	платежное поручение	начальник Управления	-

	выплата субсидии ООО «Автолайн-КО»						транспорта г. Таганрога	
	Контрольная точка 1.1.15. Заключено соглашение с ООО «СИНАРА-ГТР ТАГАНРОГ», осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в городе Таганроге	01.06.2025	10.07.2025	x	x	соглашение от 10.07.2025 № 60.02.1-д/17	начальник Управления транспорта г. Таганрога	-
	Контрольная точка 1.1.16. Произведена окончательная выплата субсидии ООО «СИНАРА-ГТР ТАГАНРОГ»	15.12.2025	13.11.2025	x	x	платежное поручение	начальник Управления транспорта г. Таганрога	-
	Контрольная точка 1.1.17. Заключено соглашение с индивидуальным предпринимателем Бородай Оксаной Викторовной, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в городе Таганроге	01.12.2025	29.12.2025	x	x	соглашение № 60.02.1/1808 от 29.12.2025	начальник Управления транспорта г. Таганрога	
	Контрольная точка 1.1.18. Произведена окончательная выплата субсидии индивидуальному предпринимателю Бородай Оксане Викторовне	25.12.2025	--	x	x	-	начальник Управления транспорта г. Таганрога	не оплачено в связи с отсутствием финансирования
	Мероприятие (результата) 1.2 Предоставлена субсидия муниципальному унитарному предприятию «Трамвайно-	15.12.2025	01.09.2025	шт.	10	10	начальник Управления транспорта г. Таганрога	-

	троллейбусное управление» г. Таганрога на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению города Таганрога							
	Контрольная точка 1.1.1. Заключено соглашение с муниципальным унитарным предприятием «Трамвайно-троллейбусное управление» г. Таганрога на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению города Таганрога	01.05.2025	21.04.2025 20.08.2025 05.11.2025	x	x	соглашение от 21.04.2025 № 60.02.1-д/8; соглашение от 20.08.2025 № 60.02.1-д/20; соглашение от 05.11.2025 № 60.02.1-д/22 мойка	начальник Управления транспорта г. Таганрога	после доведения финансирования заключено соглашение
	Контрольная точка 1.1.2. Произведена окончательная выплата субсидии муниципальному унитарному предприятию «Трамвайно-троллейбусное управление» г. Таганрога	15.12.2025	24.04.2025 02.09.2025 02.12.2025	x	x	платежные поручения	начальник Управления транспорта г. Таганрога	-
	Мероприятие (результата) 1.3. Предоставлена субсидия муниципальному унитарному предприятию «Трамвайно-троллейбусное управление» г. Таганрога на возмещение затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению города Таганрога в 2025 году реализации	15.12.2025	31.12.2025	процент	100	100	начальник Управления транспорта г. Таганрога	-
	Контрольная точка 1.3.1. Заключено соглашение с муниципальным унитарным предприятием «Трамвайно-троллейбусное управление» г. Таганрога на возмещение затрат, связанных с оказанием	01.07.2025 01.10.2025	27.06.2025	x	x	соглашение от 27.06.2025 № 60.02.1-д/9; соглашение от 25.12.2025 № 60.02.1-д/31	начальник Управления транспорта г. Таганрога	-

	транспортных услуг населению города Таганрога							
	Контрольная точка 1.3.2. Произведена окончательная выплата субсидии муниципальному унитарному предприятию «Трамвайно-троллейбусное управление» г. Таганрога	25.12.2025	01.07.2025	x	x	платежное поручение	начальник Управления транспорта г. Таганрога	
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»								
	Мероприятие (результат) 1.1. Проведены мероприятия связанные с реализацией деятельности Управления транспорта г Таганрога	30.12.2025	30.12.2025	процентов	95	97	начальник Управления транспорта г. Таганрога	
	Контрольная точка 1.1.1. Заключены муниципальные контракты на приобретение товаров, работ, услуг	01.04.2025 01.07.2025 01.10.2025	01.04.2025 30.06.2025	x	x	муниципальный контракт 1/п от 15.01.2025; муниципальный контракт 2/п от 15.01.2025; муниципальный контракт 3/п от 15.01.2025; муниципальный контракт 30051 от 15.01.2025; муниципальный контракт 61290108903 от 29.01.2025; муниципальный контракт 5/п от 03.02.2025; муниципальный контракт 7/п от 01.04.2025; муниципальный контракт 8/п от 02.04.2025; муниципальный контракт 9/п от 28.04.2025; муниципальный контракт 10/п от 03.06.2025; муниципальный контракт 11/п от 03.06.2025;	Начальник Управления транспорта г. Таганрога	

						муниципальный контракт 13/п 30.06.2025		
	Контрольная точка 1.1.2. Произведена приемка приобретенных товаров, работ, услуг	01.06.2025 30.11.2025	30.05.2025 30.12.2025	x	x	акты приемки выполненных работ	начальник Управления транспорта г. Таганрога	
	Контрольная точка 1.1.3. Произведена оплата приобретенных товаров, работ, услуг	01.07.2025 30.12.2025	30.12.2025	x	x	платежные поручения	начальник Управления транспорта г. Таганрога	

Приложение № 2
к отчету о реализации
в 2025 году муниципальной программы
города Таганрога «Развитие
транспортной системы»

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы» за 2025 год

Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)*	Процент освоения бюджетных средств, % **
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью		
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»	Всего	664 940,8	664 940,8	579 351,2	87,1
	Местный бюджет	494 277,9	494 277,9	432 358,5	87,5
	Областной бюджет	170 662,9	170 662,9	146 992,7	87,1
	Федеральный бюджет	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0
Региональный проект «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»	Всего	24 730,0	24 730,0	24 730,0	100
	Местный бюджет	0	0	0	0
	Областной бюджет	24 730,0	24 730,0	24 730,0	100
	Федеральный бюджет				
	Внебюджетные источники				
Муниципальный проект «Местная дорожная сеть»	Всего	50173,7	50173,7	50173,5	100
	Местный бюджет	501,8	501,8	501,7	100
	Областной бюджет	49671,9	49671,9	49671,8	100
	Федеральный бюджет	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0
Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение	Всего	510 470,8	510 470,8	433 781,3	85
	Местный бюджет	414 209,8	414 209,8	361 190,3	85

безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога»	Областной бюджет	96261,0	96261,0	72 591,0	85
	Федеральный бюджет	0	0	0	0
	Внебюджетные источники	0	0	0	0
Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога»	Всего	58 297,0	58 297,0	49 903,3	85,6
	Местный бюджет	58 297,0	58 297,0	49 903,3	85,6
	Областной бюджет	0	0	0	
	Федеральный бюджет	0	0	0	
	Внебюджетные источники				
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего	21269,3	21269,3	20 763,1	97,6
	Местный бюджет	21269,3	21269,3	20 763,1	97,6
	Областной бюджет	0	0	0	
	Федеральный бюджет	0	0	0	
	Внебюджетные источники	0	0	0	

Приложение № 3
к отчету о реализации
в 2025 году муниципальной программы
города Таганрога «Развитие
транспортной системы»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей, структурных элементов муниципальной программы
города Таганрога «Развитие транспортной системы» с обоснованием отклонений по показателям

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Критерий наследуемости /динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий)	Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы			Оценка динамики прироста*	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					год, предшествующий отчетному	отчетный год			
						план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»									
Показатели муниципальной программы									
1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	56	81,3	60	15,8	недостаток финансирования
2	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных	человек	динамический ненаследуемый	убывающий	6	15	12	-50	превышение скорости, несоблюдение очередности проезда, нарушение требований

	происшествий								сигнала светофора и правил проезда пешеходных переходов
3	Пассажирооборот транспорта общего пользования	млн пас км	динамический ненаследуемый	возрастающий	96	85,2	84,1	-12,4	увеличение количества частного автотранспорта отсутствие водительского состава в необходимом объеме
4	Степень освоения объемов финансирования муниципальной программы	процентов	динамический ненаследуемый	возрастающий	-	-	-	-	
Показатели структурных элементов муниципальной программы									
Муниципальный проект «Местная дорожная сеть»									
1.1.	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	динамический ненаследуемый	Убывающий	12,14	3,3	3,3	100	
Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога»									
2.1	Снижение тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших)	чел	динамический наследуемый	убывающий	3,9	5,26	7,5	-48	нарушение правил проезда перекрестков, непредоставление преимущества движений пешеходам
2.2	Увеличение протяженности капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог»	км	динамический наследуемый	возрастающий	0,0	0,0	0,0	-	работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» в 2025 году не запланированы

Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога»									
3.1	Количество транспортных предприятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа в городе Таганроге	единиц	динамический наследуемый	возрастающий	8	8	8	0	
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»									
4.1	Освоены средства на обеспечение деятельности Управления транспорта г. Таганрога	процент	динамический ненаследуемый	возрастающий	95	95	97	100	