

Ход реализации нацпроекта «Здравоохранение» (региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» по состоянию (02-03/2022)

Между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования заключено соглашение о предоставлении субсидии от 27.01.2020 № 339 на финансовое обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения.

Для осуществления капитального ремонта существующего здания перинатального центра на территории родильного дома по ул. Ленина, 153 с ООО «СпецКапСтройРостов» заключен договор от 28.04.2020 №203-А на выполнение работ по капитальному ремонту объекта на сумму 84 531,7 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 63 363,3 тыс. руб., местный бюджет – 21 168,4 тыс. рублей.

Проведение капитального ремонта рассчитано на период 2020-2021 годов. За данный период выделенные средства освоены в полном объеме.

Объект подготавливается к вводу в эксплуатацию.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию 30.03.2022 г.