

1.10. ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В декабре 2022 года начаты работы по восстановлению аварийного участка Ду 2000 мм. под взлетно-посадочной полосой на территории ТАНТК им. Г.М. Бериева (в границах территории муниципального образования «Город Таганрог»)), протяженностью 625 м. Сумма муниципального контракта составила 213 778,2 тыс. руб. Выполнены работы на протяженности 625 м. В настоящее время выполняется демонтаж креплений и обратная засыпка котлованов. Срок выполнения работ до 25.11.2023.

31.07.2023 заключены муниципальные контракты на выполнения работ по капитальному ремонту участков Ду 2000 мм. от ул. Чехова, 357 по улице Галицкого до пересечения улицы Галицкого и Поляковского шоссе» (в границах территории города Таганрога). 2 этап протяженностью 478 м» и Ду 2000 мм. от ул. Чехова, 357 по улице Галицкого до пересечения улицы Галицкого и Поляковского шоссе» (в границах территории города Таганрога). 3 этап протяженностью 498 м». Срок выполнения работ согласно контрактам до 05.12.2023.

До конца 2023 года планируется выполнить работы по капитальному ремонту, участков Ду 600мм. от ул. Максима Горького по ул. Войкова в сторону ул. Дзержинского» и Ду 1000 мм. от пересечения ул. 1-я Котельная и ул. Максима Горького по ул. 1-я Котельная до ул. Дзержинского». Заключены два муниципальных контракта со сроком исполнения работ 05.12.2023.

Также на еще 2-х объектах ведется разработка ПСД до 30.11.2023.

Об исполнении отдельными муниципальными образованиями области мероприятий Национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщая.

С целью поддержания в нормативном состоянии дорожной сети г. Таганрога в 2023 году в рамках Национального проекта «Безопасные качественные дороги» заключены 2 муниципальных контракта.

Контракт от 16.12.2021 № 01583000078210008630001 на сумму 40,7 млн руб. с подрядной организацией ГУП РО «РостовАвтоДор». Срок выполнения работ с 17.04.2023 по 25.07.2023 по 2 объектам:

1. ул. Москатова (между ул. Бакинская и ул. Ленина), 17.04.2023 – 15.06.2023. Работы выполнены.

2. ул. Большая Бульварная (между ул. Седова и ул. Химическая). 16.06.2023 - 25.07.2023. Работы начаты с нарушением сроков. Работы выполнены.

Контракт от 06.03.2023 № 01583000078230000680001 с подрядной организацией ООО «Дорожно-ремонтное строительное управление» на сумму 97 млн руб. Срок выполнения работ с 17.04.2023 по 30.09.2023 по 8 объектам:

1) пер. Дуровский Спуск (между ул. Шевченко и обрывом), 17.04.2023 - 01.05.2023. (между ул. Шевченко и обрывом). Работы выполнены.

2) пер. Красный (на участке от ул. Розы Люксембург до ул. Октябрьская), 05.06.2023 – 29.06.2023. Работы выполнены.

3) пер. Тургеневский (между ул. Греческая и ул. Шевченко), 11.05.2023 – 30.06.2023. Работы завершены. В настоящий момент работы не приняты. Подрядной организацией устраняются замечания.

4) Мариупольское Шоссе (между ул. Ломоносова и участком Мариупольское Шоссе,5-1), 15.07.2023 – 31.08.2023. Работы завершены. В адрес подрядной организации направлены письма о нарушении сроков выполнения работ.

5) ул. Большая Лиманная (на участке между пер. Центральный и пер. Вечность), 01.08.2023 – 15.09.2023 подрядная организация приступила к выполнению работ, выполнены работы по фрезерованию 40%.

6) ул. Ломакина (между пер. Донской и пер. Колхозный), 01.06.2023 - 31.07.2023. Работы завершены.

7) ул. Сергея Шило (на участке от дома № 200 по ул. Сергея Шило до ул. Чехова), 15.08.2023 – 30.09.2023 подрядная организация приступила к выполнению работ, выполнены работы по фрезерованию, выполняется укладка асфальтового покрытия 65%.

8) ул. Александровская (на участке от пер. Некрасовский до 19-й Переулок), 01.05.2023 – 30.07.2023. Работы выполнены.