

Ход реализации нацпроекта «Здравоохранение» (региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» по состоянию на 12.05. 2022

Для осуществления капитального ремонта существующего здания перинатального центра на территории родильного дома по ул. Ленина, 153 с ООО «СпецКапСтройРостов» заключен договор от 28.04.2020 №203-А на выполнение работ по капитальному ремонту объекта на сумму 84 531,7 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 63 363,3 тыс. руб., местный бюджет – 21 168,4 тыс. рублей.

Проведение капитального ремонта рассчитано на период 2020-2021 годов. За данный период выделенные средства освоены в полном объеме.

По состоянию на 11.05.2022 ремонтные работы на перинатальном центре МБУЗ «Родильный дом» подрядчиком ООО «СпецКапСтройРостов» завершены.

Заказчиком проведен предварительный осмотр помещений и составлена дефектная ведомость на выявленные недостатки, допущенные подрядчиком во время проведения капитального ремонта.

Достигнутая на совещании 08.04.2022 договоренность с подрядчиком по устранению выявленных дефектов и замечаний в срок до 11.05.2022 не исполнена.

Получено положительное заключение № 3-16-1-0260-22 от 18.04.2022 о проверке сметной стоимости на дополнительные работы по капитальному ремонту перинатального центра МБУЗ «Родильный дом».

Сметная стоимость дополнительных ремонтных работ составляет 6329,12 тыс. рублей.

Заказчиком согласована смета на дополнительные работы. Источник финансирования не определен.

Ввод объекта в эксплуатацию планируется 01.08.2022.