

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2013

№ 1368

г. Таганрог

Об утверждении отчета о выполнении Инвестиционной программы города Таганрога на 2012 год, утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 02.03.2012 № 785

В соответствии с постановлением Администрации города Таганрога от 25.12.2012 № 4679 «О порядке формирования и реализации Инвестиционной программы города Таганрога», пунктом 2.2 постановления Администрации города Таганрога от 02.03.2012 № 785 «Об утверждении Инвестиционной программы города Таганрога на 2012 год», постановляю:

1. Утвердить отчет о выполнении Инвестиционной программы города Таганрога на 2012 год, утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 02.03.2012 № 785, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету социального анализа, прогнозирования и информации Администрации города Таганрога (Агеева М.В.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Таганрога Деменева О.Н.

Мэр города Таганрога

В.А. Прасолов

Верно
начальник общего отдела

Т.Д. Дьяченко

ОТЧЕТ

о выполнении Инвестиционной программы города Таганрога на 2012 год,
утвержденной постановлением Администрации города Таганрога
от 02.03.2012 № 785

Инвестиции за счет средств бюджета города Таганрога в 2012 году осуществлялись в соответствии с Инвестиционной программой города Таганрога на 2012 год (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 02.03.2012 № 785, в соответствии с Решением Городской Думы города Таганрога от 16.12.2011 № 385 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

Программа финансировалась на основе четкого разграничения инвестиционных обязательств между федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти Ростовской области и органами местного самоуправления.

Реализация Программы осуществлялась на основе принципов, обеспечивающих рациональное и эффективное использование средств бюджета города Таганрога. Расходы в рамках Программы производились исходя из принципов оптимизации муниципальных обязательств (отказ от инвестирования объектов, не соответствующих долгосрочным целям развития города), финансирования объектов высокой степени готовности, строительство и модернизация которых имеет большое значение для города, обеспечения максимальной социально-экономической эффективности инвестиционных расходов бюджета города.

Капитальные вложения направлялись преимущественно на строительство и реконструкцию объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.

В программу вошли 52 инвестиционных проекта, финансируемые только за счет бюджетных средств, с общим планом финансирования 755,8 млн рублей (таблица 1).

Таблица 1
(млн рублей)

Источники финансирования	План финансирования	Фактическое финансирование	% от уточненного плана
Всего, в том числе:	755,8	564,1	74,6%
Средства областного бюджета	503,5	395,9	78,8%
Средства городского бюджета	252,3	168,2	66,6%

По состоянию на 01.01.2013 исполнение по проектам, финансируемым за счет всех уровней бюджетной системы, составило 565,5 млн рублей, что составляет 74,6% от уточненного плана на 2012 год (на 01.01.2012 исполнение Инвестиционной программы города на 2011 год составило 69,9%). Данный процент исполнения обусловлен экономией средств по результатам проведения конкурсных процедур, по результатам фактически произведенных работ, а также вследствие переноса финансирования ряда проектов на 2013 год (таблица 2), в том числе:

инфраструктуры объекта «Крытый каток с искусственным льдом» в части строительства сетей водоснабжения и канализации (невозможно произвести данные работы на текущей стадии строительно-монтажных работ из-за отсутствия системы водоснабжения и канализации внутри объекта);

технического присоединения объекта «Крытый каток с искусственным льдом» (с целью удешевления стоимости работ по присоединению объекта к электросетям запущена процедура передачи кабельно-воздушных линий электропередачи от подрядной организации к МУП «Таганрогэнерго»);

капитального ремонта МБУЗ «ГП № 2» (в связи со срывом сроков проведения работ по вине подрядчика ведется претензионная работа с подрядчиком);

ремонта корпуса «Б» МБУЗ «ГБ № 3» (в связи с отсутствием заявок подрядных организаций на проведение ремонтных работ, по причине недостаточного объема финансирования);

реконструкции тепловых сетей (в связи с несвоевременным внесением изменений в Программу).

В рамках реализации Инвестиционной программы города Таганрога на 2012 год капитальные вложения направлялись преимущественно на строительство и реконструкцию объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.

Среди наиболее крупных инвестиционных проектов, реализованных в 2012 году за счет бюджетных средств, можно выделить следующие.

В сфере здравоохранения:

капитальный ремонт МБУЗ «Детская городская больница» на сумму 29 729,4 тыс. рублей (27 086,4 тыс. рублей – областной бюджет, 2 643,0 – бюджет города Таганрога);

технологическое присоединение объекта перинатального центра на территории МБУЗ «Родильный дом» на сумму 645,9 тыс. рублей (бюджет города Таганрога);

капитальный ремонт МБУЗ «Городская больница № 1» на сумму 2 110,2 тыс. рублей (бюджет города Таганрога).

В сфере образования:

капитальный ремонт МБДОУ детского сада № 32 на сумму 1637,3 тыс. рублей (полностью за счет средств бюджета города Таганрога);

капитальный ремонт МБДОУ детского сада № 15 на сумму 1496,8 тыс. рублей (бюджет города Таганрога);

обеспечение детского сада на 200 мест в ЗЖМ (ул. Сергея Шило, 259/1) инженерными коммуникациями (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, а также сантехнические работы и монтаж системы автоматики) на сумму 955,6 тыс. рублей (бюджет города Таганрога);

В сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города:

противооползневые мероприятия по укреплению склона в районе жилых домов по Комсомольскому Бульвару на сумму 398,0 тыс. рублей (бюджет города Таганрога);

капитальный ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на сумму 84 592,3 тыс. рублей (61244,8 тыс. рублей – областной бюджет, 23347,5 – бюджет города Таганрога).

Также в 2012 году в полном объеме были выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по следующим объектам:

устройство системы теплоснабжения здания Администрации города Таганрога – 715,6 тыс. рублей (бюджет города Таганрога);

огнезащитная обработка металлоконструкций крытого катка – 80,4 тыс. рублей (бюджет города Таганрога).

В целях предоставления жилья детям-сиротам и гражданам, проживающим в жилом фонде, признанном непригодным для проживания (с высоким уровнем износа), была продолжена реализация инвестиционного проекта по строительству муниципального жилого дома, расположенного по адресу: г. Таганрог, Мариупольское Шоссе, 27/3, на который в 2012 году было направлено 589,9 тыс. рублей.

Отчет о реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, приведен в таблице 2.

Отчет о реализации инвестиционных проектов, включенных в Инвестиционную программу города Таганрога, за 2012 год, по состоянию на 01.01.2013 года

Таблица 2

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта (согласно Инвестиционной программе)	Объем финансирования, предусмотренный Инвестиционной программой (тыс. руб.)				Объем финансирования инвестиционного проекта, предусмотренный муниципальным контрактом (тыс. руб.)				Исполнено (кассовые расходы) (тыс. руб.)				Объем неосвоенных средств, причины неосвоения
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	Бюджет города Таганрога	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города Таганрога	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города Таганрога	
1	Строительство 10-эт. 3-секционного муниципального жилого дома по адресу: Мариупольское Шоссе, 27-3 в г. Таганроге (сети водоснабжения, канализации, технологическое присоединение, авторский надзор, устройство наружных сетей электроснабжения, оценка соответствия лифтов)	1319,6			1319,6	67 191			67 191	589,9			589,9	Не освоено 729,7 тыс. руб.: в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе на проведение работ по сетям водоснабжения и канализации торги призваны несостоявшимися. Объект является переходящим на 2013 год

2	Обеспечение инфраструктурой земельных участков мкр. Диагональ (ПСД) и других городских территорий	500,0			500,0	329,4			329,4	263,5			263,5	Не освоено 236,5 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт на разработку ПСД объекта «Наружные сети и сооружения инженерного оборудования водоотведения микрорайона». Произведены инженерные геологические изыскания. В связи с наличием замечаний к выполненным работам по геологии средства не были направлены на оплату работ и остались неосвоенными
---	--	-------	--	--	-------	-------	--	--	-------	-------	--	--	-------	---

3	Капитальный ремонт (закрепление грунтов основания фундаментов) здания жилого дома, расположенного по адресу: Комсомольский Бульвар, 31, в том числе наблюдение за осадками	87,2			87,2	86,8			86,8	86,8			86,8	Работы по объекту выполнены на сумму 86,8 тыс. руб. Производится корректировка проектной документации объекта «Закрепление грунтов основания фундаментов». Ежеквартально производится наблюдение за осадками здания жилого дома
4	Выборочный капитальный ремонт МБУК «ДК «Фестивальный», в том числе разработка ПСД на ремонт кровли	222,0			222,0	222,0			222,0	88,8			88,8	Не освоено 134,0 тыс. руб.: в связи с наличием замечаний по проектной документации на ремонт кровли часть запланированных на 2012 год работ не выполнено. Объект является переходящим на 2013 год

5	Строительно-монтажные работы по усилению несущих строительных конструкций в месте примыкания левой и центральной частей здания Литературного музея А.П. Чехова	2347,0			2347,0	2347,0			2347,0	1197,3			1197,3	Не освоено 1149,7 тыс. руб.: в связи с тем, что подрядчик предоставил акты выполненных работ 30.12.2012, оплата по данным актам будет произведена в 2013 году. Объект является переходящим на 2013 год
6	Ремонтные работы по восстановлению пола в здании бывшей гимназии, где учился А.П. Чехов, устройство отвода ливневых вод от здания, установка узла учета тепловой энергии	345,2			345,2	344,7			344,7	337,0			337,0	Работы по объекту выполнены в полном объеме

7	Разработка проектной документации по объекту «Комплексная реконструкция нежилого здания под многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Таганроге» по адресу: ул. Ленина, 153-а, в том числе проведение государственной экспертизы, технологическое присоединение	2784,5			2784,5	2784,5			2784,5	1422,6			1422,6	Не освоено 1361,9 тыс. руб.: в связи с наличием замечаний по проектной документации часть запланированных на 2012 год работ не выполнено. В настоящее время проектной организацией устраняются замечания по рабочей документации
---	---	--------	--	--	--------	--------	--	--	--------	--------	--	--	--------	--

8	Комплексная реконструкция нежилого здания под многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Таганроге по адресу: ул. Ленина, 153-а	49879,4			49879,4					27391,6		27391,6	Не освоено 22487,8 тыс. руб.: 2012 году объект передан на баланс МАУ «МФЦ», которое исполняет функции заказчика. В 2012 году выполнены СМР (25542,0 тыс. руб.), демонтажные работы (957,1 тыс. руб.), осуществлялся авторский надзор (96 373,0 тыс. руб.) и строительный контроль (796,0 тыс. руб.)	
9	Разработка ПСД на строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога	4274,1		2000,0	2274,1	3906,1		2000,0	1906,1	2106,1		1514,8	591,3	Не освоено 2168,0 тыс. руб.: из-за нарушения сроков выполненных работ проектной организацией. Объект является переходящим на 2013 год

10	Устройство системы теплоснабжения здания Администрации, расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Петровская, 73, в том числе разработка ПСД, проведение экспертизы	961,4			961,4	715,6			715,6	715,6			715,6	ПСД разработана. Получено положительное заключение экспертизы. В результате экономии средства в размере 245,7 тыс. руб. перераспределены на другие социально значимые объекты
11	Капитальный ремонт МБУЗ «Родильный дом»	49834,9		19060,0	30774,9	49834,9		19060,0	30774,9	892,4		892,4	0,0	Не освоено 48942,5 тыс. руб. в связи с судебными разбирательствами с ООО «РМК-91». Заключен муниципальный контракт с ООО «РМК-91» на производство капитального ремонта объекта. В настоящее время с подрядчиком ведутся судебные разбирательства. После вынесения решения суда будет решен вопрос о дальнейшем финансировании объекта

	Авторский надзор за капитальным ремонтом МБУЗ «Родильный дом»	46,9			46,9	46,9			46,9	17,0			17,0	Не освоено 29,9 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт на авторский надзор с ОАО «Архитектура и градостроительство», оплата за него произведена пропорционально выполненным СМР (17,0 тыс. руб.)
12	Разработка ПСД на строительство нового лечебного 4-этажного корпуса и кислородоснабжающей станции для лечебных корпусов МБУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи»	489,6			489,6	489,6			489,6	489,6			489,6	Объект является переходящим на 2013 год

13	Капитальный ремонт перинатального центра на территории МБУЗ «Родильный дом»	384,8			384,8	384,8			384,8	384,8			384,8	Разработана ПСД. В ходе СМР были выявлены ошибки в ПСД. В 2013 году будет проведена корректировка ПСД
14	Технологическое присоединение объекта перинатального центра на территории МБУЗ «Родильный дом»	645,9			645,9	645,9			645,9	645,9			645,9	В пределах выделенных ассигнований работы выполнены в полном объеме

15	Разработка ПСД на капитальный ремонт МБУЗ «ГБСМП», в том числе проведение экспертизы, проверка достоверности определения сметной стоимости	1048,8			1048,8	1048,8			1048,8	648,9			648,9	Работы по проведению экспертизы и проверки достоверности сметной стоимости выполнены в полном объеме. По результатам выполненной работы по разработке ПСД ведутся судебные разбирательства. После вынесения решения суда будет решен вопрос о дальнейшем финансировании объекта (по итогам 2012 года не освоены средства в размере 399,9 тыс. руб.)
16	Устройство молниезащиты здания Дворца молодежи	268,0			268,0	268,0			268,0	207,8			207,8	Работы выполнены в полном объеме. В результате экономии средства в размере 60,2 тыс. руб. перераспределены на другие социально важные объекты

17	Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Комплекс ЦГПБ им. А.П. Чехова» по адресу: ул. Петровская /Греческая	670,3			670,3	670,3			670,3	670,3			670,3	Объект является переходящим на 2013 год. В 2012 году произведены и оплачены работы по техническому присоединению объекта на 670,3 тыс. руб.
18	Экспертиза ПСД на строительство детского сада на территории СЖМ по адресу: пер.1-й Новый, 16-Д, в том числе проведение экспертизы ПСД, проверка достоверности определения сметной стоимости на строительство, исследование почвы земельного участка, технологическое присоединение	1674,9			1674,9	1674,9			1674,9	1674,9			1674,9	Работы выполнены в полном объеме

19	Строительство детского сада на 200 мест в ЗЖМ (сантехнические работы)	201,9			201,9	201,9			201,9	201,9			201,9	Работы выполнены в полном объеме
	Строительство детского сада на 200 мест в ЗЖМ (монтаж системы автоматики)	515,3			515,3	515,3			515,3	515,3			515,3	Работы выполнены в полном объеме
	Строительство детского сада на 200 мест в ЗЖМ (теплоснабжение)	97,5			97,5	97,5			97,5	97,6			97,6	Работы выполнены в полном объеме
	Строительство детского сада на 200 мест в ЗЖМ (электроснабжение)	136,2			136,2	136,2			136,2	136,1			136,1	Работы выполнены в полном объеме
	Строительство детского сада на 200 мест в ЗЖМ (водоснабжение)	3,9			3,9	3,9			3,9	3,9			3,9	Работы выполнены в полном объеме
20	Строительство объекта «Крытый каток с искусственным льдом», в том числе авторский надзор	7034,1			7034,1	7034,1			7034,1	6146,9			6146,9	Объект является переходящим на 2013 год. В 2012 году выполнено и оплачено работ на 6 146,9 тыс. руб. Не освоено 887,2 тыс. руб.

Инфраструктура объекта «Крытый каток с искусственным льдом»	5334,9			5334,9	7932,8			7932,8	3163,1			3163,1	Работы по газоснабжению объекта выполнены в полном объеме. Работы по наружным сетям водоснабжения и канализации выполнены частично и будут продолжены в 2013 году. Не освоено 2171,8 тыс. руб.
Технологическое присоединение объекта «Крытый каток с искусственным льдом»	0,0			0,0					0,0			0,0	Финансирование перенесено на 2013 год. В 2012 году заключен договор с ООО «Стройюгресурс» на техническое присоединение объекта. Действие договора приостановлено по причине передачи кабельно-воздушных линий МУП «Таганрогэнерго»
Разработка ПСД по объекту «Огнезащитная обработка металлоконструкций крытого катка»	80,4			80,4	80,4			80,4	80,4			80,4	Работы выполнены в полном объеме

21	Капитальный ремонт АБК МУ «Управление защиты от ЧС» по адресу: Поляковское Шоссе, 24-2	3502,6			3502,6	3502,1			3502,1	3502,1			3502,1	Объект является переходящим на 2013 год. Частично выполнены работы по капитальному ремонту объекта. Объект находится в стадии передачи на баланс УЖКХ г. Таганрога
22	Разработка ПСД на строительство индивидуальной модульной котельной в МОУ СОШ № 12 по решению АС РО № А5322370 от 08.02.2012	63,6			63,6					63,6			63,6	Средства освоены в полном объеме. По решению суда произведен расчет за выполненные работы по муниципальному контракту 2010 года
23	Разработка ПСД на строительство городского ливневого коллектора в районе Площади Авиаторов, 1-л, в т.ч. разработка ТЭО	335,6			335,6	335,6			335,6	335,6			335,6	Объект является переходящим на 2013 год. В 2012 году выполнено и оплачено работ по разработке ПСД объекта на 335,6 тыс. руб.
24	Капитальный ремонт МБДОУ д/с № 32	1637,3			1637,3	1637,3			1637,3	1637,3			1637,3	Работы выполнены в полном объеме

25	Капитальный ремонт МДОУ № 15, в том числе авторский надзор	1500,4			1500,4	1500,4			1500,4	1496,8			1496,8	Работы выполнены в полном объеме
26	Выборочный капитальный ремонт МДОУ д/с № 11, в том числе технологическое присоединение	200,0			200,0	200,0			200,0	200,0			200,0	Произведен выборочный капитальный ремонт объекта в пределах выделенных ассигнований
27	Противопожарные мероприятия (укрепление склона в районе ж/д по Комсомольском у Бульвару, 29,31)	398,0			398,0	398,0			398,0	398,0			398,0	Работы выполнены в полном объеме
28	Монтаж пожарной и охранной сигнализации на объекте «Капитальный ремонт МОУ ДОД ДМШ № 3»	196,9			196,9	196,9			196,9	196,9			196,9	Работы выполнены в полном объеме

29	Капитальный ремонт МБУЗ санатория «Березка» (пусконаладочные работы по комплексной автоматизации, авторский надзор за капитальным ремонтом, корректировка ПСД в связи с перепланировкой, разработка экспертного заключения)	377,1			377,1	377,1			377,1	376,9			376,9	Работы выполнены в полном объеме
30	МБУЗ «ДГБ», восстановление ограждения	589,9			589,9	390,1			390,1	589,9			589,9	Работы по восстановлению ограждения выполнены в полном объеме, но с нарушением сроков исполнения. С учетом штрафных санкций за нарушение сроков исполнения работы выплачено 390,1 тыс. руб. Произведены и оплачены работы по ремонту наружного освещения (100,0 тыс. руб.) и установку шлагбаума (99,8 тыс. руб.)

	МБУЗ «ГБ № 1» установка ограждения со стороны Приморского парка	725,9			725,9	725,9			725,9	725,9			725,9	Работы выполнены в полном объеме
31	МБУЗ «ГБ № 1», капитальный ремонт (противопожарные мероприятия)	170,1			170,1	170,1			170,1	170,1			170,1	Работы выполнены в полном объеме
	МБУЗ «ГБ № 1», устройство открытой автостоянки	1214,2			1214,2	1214,2			1214,2	1214,2			1214,2	Работы выполнены в полном объеме
32	МБУЗ «Родильный дом», капитальный ремонт (монтаж оконных и дверных блоков)	811,3			811,3	810,6			810,6	810,6			810,6	Произведены и оплачены работы на 810,6 тыс. руб.
33	Реконструкция Дворца молодежи (решение АС РО)	2633,6			2633,6					2633,6			2633,6	По решению суда произведен расчет за выполненные работы по муниципальному контракту 2011 года
34	Реконструкция Зеленого театра (решение АС РО)	1733,9			1733,9					1733,9			1733,9	По решению суда произведен расчет за выполненные работы по муниципальному контракту 2011 года

35	МБУЗ «ГП № 1», в том числе строительный контроль	6907,9		4405,8	2502,1	6348,9		4045,1	2303,8	5949,73		3706,0	2243,73	В результате экономии средства в размере 958,2 тыс. руб. остались неосвоенными
36	МБУЗ «ГП № 2», капитальный ремонт (ул. Греческая, 104, ул. Ленина, 216), в том числе авторский надзор, строительный надзор, техническое присоединение, разработка ПСД на монтаж пожарной сигнализации	92013,3		52440,2	39573,1	91628,0		52055,0	39573,0	58971,44		26211,8	32759,64	Не освоено 33041,9 тыс. руб. Финансирование объекта является переходящим на 2013 год
37	МБУЗ «ДГБ», капитальный ремонт, в том числе разработка ПСД, строительный контроль, технологическое присоединение, наружное освещение компьютерной томографии	37686,6		35000,0	2686,6	33895,2		31252,2	2643,0	29729,4		27086,4	2643,0	Работы выполнены в полном объеме. В результате экономии средства в размере 7952,9 тыс. руб. остались неосвоенными

	МБУЗ «ДГБ», ремонт кабинета под оборудование, в том числе изготовление ПСД, приобретение дверного блока в кабинет компьютерной томографии	1144,1			1144,1	1144,1			1144,1	1144,1			1144,1	Работы выполнены в полном объеме
38	МБУЗ ДГП №1, капитальный ремонт, в том числе строительный контроль, проверка достоверности (экспертиза) сметной стоимости капремонта помещений педиатрического отделения № 3, устройство контейнерных площадок	908,0			908,0	905,8			905,8	885,9			885,9	Работы выполнены и оплачены. В связи с экономией средств не освоено 10,1 тыс. руб.
39	МБУЗ ДГП № 2, монтаж пожарной безопасности	43,6			43,6	39,8			39,8	39,8			39,8	Работы выполнены и оплачены. В связи с экономией средств не освоено 3,8 тыс. руб.

40	МБУЗ «ГБСМП», капитальный ремонт	200427,2		200000,0	427,2	200427,2		200000,0	427,2	200427,2		200000,0	427,2	В полном объеме произведен монтаж оконных блоков, монтаж системы отопления, возведена перегородка 2-го этажа, частично выполнено усиление стен здания и торкретирование (нанесение строительного раствора на бетонную поверхность). Завершение работ будет произведено в 2013 году
	МБУЗ «ГБСМП», авторский надзор за капитальным ремонтом	100,0			100,0	100,0			100,0	0,0			0,0	Заключен договор на проведение авторского надзора. Работы выполняются пропорционально проведенным СМР. Финансирование перенесено на 2013 год
41	МБУЗ «ГБ № 3», капитальный ремонт кабинета под оборудование	2634,4			2634,4	2633,3			2633,3	2633,3			2633,3	Работы выполнены в полном объеме
42	МБУЗ «ГБ № 7», капитальный ремонт кабинета под оборудование	721,1			721,1	720,3			720,3	720,3			720,3	Работы выполнены в полном объеме

43	МБУЗ «ГБ № 3», капитальный ремонт, в т.ч. ремонт кабинета под оборудование, ремонт системы отопления	1837,9			1837,9	1837,9			1837,9	1837,9			1837,9	Работы выполнены в полном объеме
44	МБУЗ «Первая городская больница», капитальный ремонт кабинета под оборудование	1000,0			1000,0	999,0			999,0	999,0			999,0	Работы выполнены в полном объеме в пределах выделенных ассигнований
45	МБУЗ «КДЦ», капитальный ремонт кабинета под оборудование	868,7			868,7	856,9			856,9	856,9			856,9	Работы выполнены в полном объеме
	МБУЗ «КДЦ», технологическое присоединение здания к электрическим сетям	273,9			273,9	273,9			273,9	273,9			273,9	Работы выполнены в полном объеме
46	Устройство технологического проема хозяйственного корпуса (электромонтажные работы) МБУЗ «Родильный дом»	135,2			135,2	124,4			124,4	124,4			124,4	Работы выполнены в полном объеме. В результате экономии средства в размере 10,8 тыс. руб. остались неосвоенными

47	Капитальный ремонт	1977,2			1977,2	1977,2			1977,2	1977,2			1977,2	Работы выполнены в полном объеме
48	Капитальный ремонт помещений касс МУК «Таганрогский Чеховский театр»	787,6			787,6	787,6			787,6	787,6			787,6	Работы выполнены в полном объеме
49	Капитальный ремонт, в том числе разработка ПСД, дорог и тротуаров	143179,3		110553,0	32626,3					105497,0		75239,9	30257,1	Не освоено 37682,3 тыс. руб. В части ПСД объект является переходящим на 2013 год
50	Строительство и реконструкция, включая разработку проектно-сметной документации, внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров	6712,0		5437,5	1274,5	6712,0		5437,5	1274,5	382,3			382,3	Не освоено 6329,7 тыс. руб. Объект является переходящим на 2013 год

51	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных домов	97123,6		73776,1	23347,5	97123,6		73776,1	23347,5	84592,3		61244,8	23347,5	Работы выполнены в полном объеме. Экономия средств возникла по результатам конкурса (в размере 4969,5 тыс. руб.) и по актам выполненных работ (в размере 1239,0 тыс. руб.)
52	Реконструкция тепловых сетей	12000,0			12000,0	0,0			0,0	0,0			0,0	Финансирование перенесено на 2013 год
ИТОГО		755760,7		503483,9	252276,8	608986,7		387625,9	221360,8	564091,07		395896,1	168194,97	

ПСД - проектно-сметная документация.

Заместитель Главы Администрации
города Таганрога – управляющий делами

А.Б. Забежайло