

Информация по состоянию на 31.12.2023

Безопасные качественные дороги

Наименование мероприятия
(наименование ГРБС, наименования муниципального учреждения)

1. Мероприятие

Ремонт автомобильных дорог

(Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:

1. 1) ул. Москатова (между ул. Бакинская и ул. Ленина),
2. 2) пер. Дуровский Спуск (между ул. Шевченко и обрывом),
3. 3) пер. Красный (на участке от ул. Розы Люксембург до ул. Октябрьская),
4. 4) пер. Тургеневский (между ул. Греческая и ул. Шевченко),
5. 5) Мариупольское Шоссе (между ул. Ломоносова и участком Мариупольское Шоссе,5-1),
6. 6) ул. Большая Лиманная (на участке между пер. Центральный и пер. Вечность),
7. 7) ул. Большая Бульварная (между ул. Седова и ул. Химическая),
8. 8) ул. Ломакина (между пер. Донской и пер. Колхозный),
9. 9) ул. Сергея Шило (на участке от дома № 200 по ул. Сергея Шило до ул. Чехова),
10. 10) ул. Александровская (на участке от пер. Некрасовский до 19-й Переулок)

Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога
(МКУ «Благоустройство»)

Актуальная информация о реализации мероприятия
(контракты, дата, №) заключены/не заключены;
срок реализации контракта (от, до);
экономия по торгам (тыс. руб.); и т.д.

Заключено дополнительное соглашение о расторжении муниципального контракта от 16.12.2021 № 01583000078210008630001 по факту выполненных и оплаченных работ от 09.10.2023 б/н в сумме 37 635,4 тыс. рублей с ГУП РО «РостовАвтоДор», ИНН 6101033099. Срок выполнения работ 17.04.2023-25.07.2023 по объектам:

1) ул. Москатова (между ул. Бакинская и ул. Ленина) 17.04.2023-15.06.2023, работы завершены, приняты. Оплачено в сумме 27 725,4 тыс. рублей. В адрес подрядной организации направлены письма о нарушении сроков выполнения работ;

2) ул. Большая Бульварная (между ул. Седова и ул. Химическая) 16.06.2023-25.07.2023, работы завершены, приняты. Оплачено в сумме 9 910,0 тыс. рублей. В адрес подрядной организации направлены письма о нарушении сроков выполнения работ.

Заключено дополнительное соглашение о расторжении муниципального

контракта

от

06.03.2023

№ 01583000078230000680001 по факту выполненных и оплаченных работ от 21.12.2023 б/н в сумме 92 389,8 тыс. рублей с ООО «Дорожно-ремонтное строительное управление» ИНН 6163150807. Срок выполнения работ 17.04.2023-30.09.2023 по объектам:

- 1) пер. Дуровский Спуск (между ул. Шевченко и обрывом) 17.04.2023-01.05.2023, работы завершены, приняты, оплачено в сумме 892,7 тыс. рублей;
- 2) пер. Красный (на участке от ул. Розы Люксембург до ул. Октябрьская) 05.06.2023-29.06.2023, работы завершены, приняты, оплачено в сумме 4 928,0 тыс. рублей. Ведется претензионная работа из-за нарушения сроков выполнения работ;
- 3) пер. Тургеневский (между ул. Греческая и ул. Шевченко) 11.05.2023-30.06.2023; работы завершены, приняты, оплачено в сумме 9 543,6 тыс. рублей. Ведется претензионная работа из-за нарушения сроков выполнения работ;
- 4) Мариупольское Шоссе (между ул. Ломоносова и участком Мариупольское Шоссе,5-1) 15.07.2023-31.08.2023. Работы завершены, приняты, оплачено в сумме 6 381,0 тыс. рублей. Ведется претензионная работа из-за нарушения сроков выполнения работ;
- 5) ул. Большая Лиманная (на участке между пер. Центральный и пер. Вечность) 01.08.2023-15.09.2023. Работы завершены, приняты, оплачено в сумме 7 766,5 тыс. рублей. Из-за нарушения сроков выполнения работ ведется претензионная работа;
- 6) ул. Ломакина (между пер. Донской и пер. Колхозный) 01.06.2023-31.07.2023. Работы завершены, приняты, оплачено в сумме 19 602,6 тыс. рублей. Ведется претензионная работа из-за нарушения сроков выполнения работ;
- 7) ул. Сергея Шило (на участке от дома № 200 по ул. Сергея Шило до ул. Чехова) 15.08.2023-30.09.2023, оплачено в сумме 10 389,5 тыс. рублей; работы завершены, приняты. Ведется претензионная работа из-за нарушения сроков выполнения работ;
- 8) ул. Александровская (на участке от пер. Некрасовский до 19-й Переулок) 01.05.2023-30.07.2023, работы завершены, приняты, оплачено в сумме 32 885,9 тыс. рублей. Ведется претензионная работа из-за нарушения сроков выполнения работ.