

Ход реализации нацпроекта «Демография» (региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по состоянию на 25.04.2023

В данный проект включены мероприятия по строительству следующих объектов:

- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7.

По результатам аукциона в электронной форме 30.03.2020 заключен контракт № 35 с АО «СМУ-Донаэродорстрой». Стоимость работ – 342 406,7 тыс. рублей. Работы на объекте завершены.

29.12.2022 объект введен в эксплуатацию.

Открытие детского сада состоялось 16.03.2023.

С начала строительства оплачено работ на сумму 311 413,7 тыс. рублей.

На 2023 год предусмотрены средства для окончательного расчета с подрядчиком в объеме 30 993,0 тыс. рублей, в том числе – 30 683,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 309,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

На 2023 год предусмотрены средства областного и местного бюджетов для окончательной оплаты за осуществление авторского надзора на объекте в объеме 50,7 тыс. рублей, а также за технологическое присоединение к сетям газоснабжения в объеме 6,1 тыс. рублей

- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а.

По результатам аукциона в электронной форме 16.03.2020 заключен контракт № 34 с ООО «ГК Мегаполис». Стоимость работ - 312 129,0 тыс. рублей. Работы на объекте завершены.

29.12.2022 объект введен в эксплуатацию.

Открытие детского сада состоялось 01.03.2023.

С начала строительства оплачено работ на сумму 279 636,3 тыс. рублей.

На 2023 год предусмотрены средства для окончательного расчета с подрядчиком в объеме 32 492,7 тыс. рублей, в том числе – 32 167,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, 325,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.