

Ход реализации нацпроекта «Демография» (региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по состоянию на 11.01.2023

В данный проект включены мероприятия по строительству следующих объектов:

- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7.

По результатам аукциона в электронной форме 30.03.2020 заключен контракт № 35 с АО «СМУ-Донаэродорстрой». Стоимость работ – 342 406,7 тыс. рублей. Работы на объекте завершены. 29.12.2022 объект введен в эксплуатацию.

На 2022 год предусмотрены средства в объеме 230 025,8 тыс. рублей, из них: 227 725,5 тыс. рублей – средства областного бюджета; 2 300,3 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Объем выполненных и оплаченных строительно-монтажных работ на объекте составил 311 413,7 тыс. рублей.

В 2022 году выполнено и оплачено работ на сумму 197 808,7 тыс. рублей.

В настоящее время Заказчиком совместно с министерством строительства Ростовской области формируются предложения о потребности в оплате в 2023 году неосвоенных средств по выполненным, но непредъявленным к оплате, работам.

Заказчиком ведется работа по подготовке документов для подачи искового заявления в Арбитражный суд Ростовской области о взыскании с подрядчика штрафных санкций за нарушение срока строительства.

В 2020 – 2022 годах произведена оплата по договорам технологического присоединения объекта к инженерным сетям и авторского надзора на сумму – 5 838,9 тыс. рублей, в том числе в 2022 году – 1 167,4 тыс. рублей.

- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а.

По результатам аукциона в электронной форме 16.03.2020 заключен контракт № 34 с ООО «ГК Мегаполис». Стоимость работ - 312 129,0 тыс. рублей. Работы на объекте завершены. 29.12.2022 объект введен в эксплуатацию.

На 2022 год предусмотрены средства в объеме 178 151,4 тыс. рублей, из них: 176 369,8 тыс. рублей – средства областного бюджета; 1 781,6 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Объем выполненных строительно-монтажных работ на объекте составил 288 699,3 тыс. рублей, оплачено 279 636,3 тыс. рублей.

В 2022 году выполнено работ на сумму 136 656,2 тыс. рублей, оплачено 127 593,2 тыс. рублей.

В настоящее время Заказчиком совместно с министерством строительства Ростовской области формируются предложения о потребности в оплате в 2023 году неосвоенных средств по выполненным, но непредъявленным к оплате, работам.

Заказчиком ведется работа по подготовке документов для подачи искового заявления в Арбитражный суд Ростовской области о взыскании с подрядчика штрафных санкций за нарушение срока строительства.

Произведена оплата по договорам технологического присоединения объекта к инженерным сетям и авторского надзора на сумму – 86 047,4 тыс. рублей, из них в 2022 году – 17 995,0 тыс. рублей.