

Ход реализации нацпроекта «Демография» (региональный проект «Содействие занятости женщин—создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по состоянию на 11.11.2021

В данный проект включены мероприятия по строительству следующих объектов:

**- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7.**

По результатам аукциона в электронной форме 30.03.2020 заключен контракт № 35 АО «СМУ-Донаэродорстрой». Стоимость работ – 282 110,6 тыс. рублей. Срок завершения строительства с учетом ввода объекта в эксплуатацию – 01.12.2022 (в ред. доп. соглашения № 6 от 04.08.2021).

В 2021 году выполнено и оплачено работ на сумму 25 068,8 тыс. рублей.

Строительная готовность объекта – 34,7%.

В настоящее время ведутся работы по устройству: выходов на кровлю, внутренних перегородок 1 и 2 этажей, наружных стен 1 и 2 этажей, полов в подвале.

На объекте установлены 2 камеры видеонаблюдения. Сайт для удалённого просмотра <http://www.vssweb.net/> (доступ – camera\_TAG пароль – 12345678910). Браузер для использования – Internet explorer, либо приложение для телефона – VssMobile(имя и пароль такие же).

Оплачены авансы по договорам на авторский надзор, технологическое присоединение объекта к сетям газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения на общую сумму 4 648,7 тыс. рублей, в том числе в 2021 году – 2 546,2 тыс. рублей.

**- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а.**

По результатам проведенного аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 16.03.2020 № 34 на сумму 272 703,0 тыс. рублей. Подрядная организация – ООО «СК Мегapolis». Срок завершения работ по контракту с учетом ввода объекта в эксплуатацию: 01.10.2021.

В 2021 году выполнено и оплачено работ на сумму 59 300,3 тыс. рублей.

В настоящее время ведется работа по продлению срока строительства детского сада до 01.09.2022.

Строительная готовность объекта – 50,5%.

В настоящее время ведутся работы по устройству: кровли; монолитных конструкций входных групп; вертикальной планировке территории; монтажу внутренних инженерных сетей, отделке внутренних помещений.

На объекте установлены 4 камеры видеонаблюдения. Сайт для удалённого просмотра <http://xmeeye.net/macLogin>; устройство – dceead58fafd18b6; логин – admin; пароль – 250620.

Оплачены авансы по договорам на авторский надзор, технологическое присоединение объекта к электрическим сетям, сетям газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и выноса газораспределительных сетей на сумму 68 001,4 тыс. рублей, в том числе в 2021 году – 40 580,8 тыс. рублей.