

Ход реализации нацпроекта «Демография» (региональный проект «Содействие занятости женщин–создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по состоянию на 15.06.2022

Информация о ходе реализации проекта:

В данный проект включены мероприятия по строительству следующих объектов:

- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7.

По результатам аукциона в электронной форме 30.03.2020 заключен контракт № 35 с АО «СМУ-Донаэродорстрой».

Стоимость работ – 282 110,6 тыс. рублей.

Срок завершения строительства с учетом ввода объекта в эксплуатацию – 01.12.2022 (в ред. дополнительного соглашения № 6 от 04.08.2021).

Объем выполненных и оплаченных строительно-монтажных работ на объекте составил 113 605,0 тыс. рублей.

В 2020 году выполнено и оплачено работ на сумму 72 749,3 тыс. рублей.

В 2021 году выполнено и оплачено работ на сумму 40 855,6 тыс. рублей.

На 2022 год предусмотрены средства в объеме 130 955,5 тыс. рублей, из них: 128 655,2 тыс. рублей – средства областного бюджета; 2 300,3 тыс. рублей – средства местного бюджета.

14.06.2022 с министерством строительства Ростовской области подписано соглашение о предоставлении субсидий областного бюджета на строительство детских садов по ул. Адмирала Крюйса, 25-а и Мариупольскому шоссе, 31-7 с уровнем софинансирования: из областного бюджета – 99% (233 809,1 тыс. рублей), из местного бюджета – 1% (2 361,7 тыс. рублей).

В связи с увеличением цен на строительные материалы в 2021 году, увеличение стоимости цены контракта составит – 60 296,1 тыс. рублей.

На 2022 год с учетом удорожания цен необходимы бюджетные средства областного бюджета в объеме 99 070,3 тыс. рублей (под уровень софинансирования – 99%).

Вопрос о выделении дополнительных средств будет рассмотрен на ближайшем заседании Законодательного Собрания Ростовской области.

По итогам визуального осмотра объекта фактическая степень готовности объекта составляет около 64%. (по принятым актам выполненных работ – 40,3%).

В настоящее время ведутся работы по устройству: внутренних инженерных сетей; устройству черновых полов; штукатурке стен; благоустройству внутри дворовой территории.

На объекте установлены 2 камеры видеонаблюдения.

- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а.

По результатам проведенного аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 16.03.2020 № 34 с ООО «СК Мегаполис».

Стоимость работ - 272 703,0 тыс. рублей.

Срок завершения работ по контракту с учетом ввода объекта в эксплуатацию: 01.09.2022 (в ред. дополнительного соглашения № 16 от 15.11.2021).

Объем выполненных и оплаченных строительно-монтажных работ на объекте составил 152 043,1 тыс. рублей.

В 2020 году выполнено и оплачено работ на сумму 78 486,6 тыс. рублей.

В 2021 году выполнено и оплачено работ на сумму 73 556,6 тыс. рублей.

На 2022 год предусмотрены средства в объеме 106 935,5 тыс. рублей, их них: 105 153,9 тыс. рублей – средства областного бюджета; 1 781,6 тыс. рублей – средства местного бюджета.

14.06.2022 с министерством строительства Ростовской области подписано соглашение о предоставлении субсидий областного бюджета на строительство детских садов по ул. Адмирала Крюйса, 25-а и Мариупольскому шоссе, 31-7 с уровнем софинансирования: из областного бюджета – 99% (233 809,1 тыс. рублей), из местного бюджета – 1% (2 361,7 тыс. рублей).

В связи с увеличением цен на строительные материалы в 2021 году, увеличение стоимости цены контракта составит – 39 426,0 тыс. рублей.

На 2022 год с учетом удорожания цен необходимы бюджетные средства областного бюджета в объеме 71 215,9 тыс. рублей (под уровень софинансирования – 99%).

Вопрос о выделении средств будет рассмотрен на ближайшем заседании Законодательного Собрания Ростовской области.

По итогам визуального осмотра объекта фактическая степень готовности объекта составляет около 77% (по принятым актам выполненных работ – 55,8%).

В настоящее время ведутся работы по устройству: вертикальной планировки территории; внутренних инженерных сетей; отделке внутренних помещений; установке сантехнического оборудования, монтажу металлоконструкций входных групп.

На объекте установлены 2 камеры видеонаблюдения.