

Ход реализации нацпроекта «Демография» (региональный проект «Содействие занятости женщин—создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет») по состоянию на 21.07.2022

В данный проект включены мероприятия по строительству следующих объектов:

- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7. По результатам аукциона в электронной форме 30.03.2020 заключен контракт № 35 АО «СМУ-Донаэродорстрой». Стоимость работ – 282 110,6 тыс. рублей. Срок завершения строительства с учетом ввода объекта в эксплуатацию – 01.12.2022 (в ред. дополнительного соглашения № 6 от 04.08.2021).

На 2022 год предусмотрены средства в объеме 230 025,8 тыс. рублей, из них: 227 725,5 тыс. рублей – средства областного бюджета; 2 300,3 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Объем выполненных и оплаченных строительно-монтажных работ на объекте составил 149 264,4 тыс. рублей, в том числе в 2022 году - 35 659,4 тыс. рублей. Оплачены средства местного бюджета в рамках условий авансирования в сумме 245,4 тыс. рублей. Аванс из областного бюджета в сумме 24 298,2 тыс. рублей будет направлен на финансирование в министерство строительства Ростовской области. По итогам визуального осмотра объекта фактическая степень готовности объекта составляет около 78% (по принятым актам выполненных работ – 52,9%).

В связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы на всей территории Российской Федерации внесены изменения в сметную документацию. Увеличение стоимости цены контракта составит 60 296,1 тыс. рублей.

Проект постановления Администрации города Таганрога об увеличении цены контракта проходит согласование в структурных подразделениях Администрации города Таганрога. После его принятия будет подписано дополнительное соглашение на увеличение цены контракта. Ведутся работы по устройству: внутренних инженерных сетей; штукатурке стен; благоустройству внутри дворовой территории, устройству полов из керамогранита.

На объекте установлены 2 камеры видеонаблюдения.

- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а. По результатам проведенного аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 16.03.2020 № 34 на сумму 272 703,0 тыс. рублей. Подрядная организация – ООО «ГК Мегаполис». Срок завершения работ по контракту с учетом ввода объекта в эксплуатацию: 01.12.2022.

На 2022 год предусмотрены средства в объеме 178 151,4 тыс. рублей, из них: 176 369,8 тыс. рублей – средства областного бюджета; 1 781,6 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Объем выполненных строительно-монтажных работ на объекте составил 168 950,1 тыс. рублей, из них оплачено: 152 212,2 тыс. рублей.

Оплачены средства местного бюджета в рамках условий авансирования в сумме 395,5 тыс. рублей. Аванс из областного бюджета на сумму 39 146,5 тыс. рублей будет направлен на финансирование в министерство строительства Ростовской области.

В 2022 году выполнено работ на сумму 16 907,0 тыс. рублей. Оплачены средства местного бюджета в сумме 169,1 тыс. рублей. Акты на сумму 16 737,9 тыс. рублей находятся в процессе финансирования из областного бюджета в министерстве строительства Ростовской области.

По итогам визуального осмотра объекта фактическая степень готовности объекта составляет около 80% (по принятым актам выполненных работ – 62%).

В связи с увеличением цен на строительные материалы в 2021 году, увеличение стоимости цены контракта составит – 39 426,0 тыс. рублей. В настоящее время ведутся работы по устройству: вертикальной планировки территории; внутренних инженерных сетей; отделке внутренних помещений; установке сантехнического оборудования, монтажу металлоконструкций входных групп.

На объекте установлены 4 камеры видеонаблюдения.