

Ход реализации нацпроекта «Демография» (региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по состоянию на 25.02.2021)

В данный проект включены мероприятия по строительству следующих объектов:

- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7.

По результатам аукциона в электронной форме 30.03.2020 заключен контракт № 35 АО «СМУ-Донаэродорстрой». Стоимость работ – 282 110,6 тыс. рублей. Срок завершения строительства с учетом ввода объекта в эксплуатацию – 04.09.2021. В настоящее время ведутся работы по устройству арматурного каркаса вертикальных конструкций 2 этажа; устройству внутренних перегородок цокольного этажа, стен из газоблоков 1 этажа; устройству внутреннего и наружного водоснабжения и водоотведения, устройству внутренних сетей вентиляции; устройству наружных стен 1 этажа; устройству внутренних перегородок 1 этажа 2 секции. На объекте установлены 2 камеры видеонаблюдения. Сайт для удалённого просмотра <http://www.vssweb.net/> (доступ - camera_TAG пароль – 12345678910). Браузер для использования – Internet explorer, либо приложение для телефона – Vss Mobile (имя и пароль такие же). Объем выполненных строительно-монтажных работ на объекте составляет 76 011,4 тыс. рублей. Строительная готовность объекта – 26,9%. Оплачены авансы по договорам на авторский надзор, технологическое присоединение объекта к сетям газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения на общую сумму 4 622,07 тыс. рублей.

- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а.

По результатам проведенного аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 16.03.2020 № 34 на сумму 272 703,0 тыс. рублей. Подрядная организация – ООО «СК Мегаполис». Срок завершения работ по контракту с учетом ввода объекта в эксплуатацию: 16.06.2021.

В настоящее время ведутся работы по устройству наружных сетей водоснабжения, водоотведения и тепловых сетей; устройству монолитного перекрытия 3 этажа, кирпичная кладка наружных стен. На объекте установлены 4 камеры видеонаблюдения. Сайт для удалённого просмотра <http://xmeye.net/macLogin>; устройство – dceead58fafd18b6; логин – admin; пароль – 250620. Объем выполненных строительно-монтажных работ составляет 82 576,2 тыс. рублей. Строительная готовность объекта – 30,3%. Оплачены авансы по договорам на авторский надзор, технологическое присоединение объекта к сетям газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и вынос газораспределительных сетей на сумму 49 194,6 тыс. рублей.