

Ход реализации нацпроекта «Демография» (региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по состоянию на 27.09.2023

В данный проект включены мероприятия по строительству следующих объектов:

- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7.

По результатам аукциона в электронной форме 30.03.2020 заключен контракт № 35 с АО «СМУ-Донаэродорстрой». Стоимость работ – 342 406,7 тыс. рублей. Работы на объекте завершены.

29.12.2022 объект введен в эксплуатацию.

Открытие детского сада состоялось 16.03.2023.

С начала строительства выполнено и оплачено работ на сумму 328 942,3 тыс. рублей. В 2023 году произведен окончательный расчет в размере 17 528,6 тыс. рублей.

11.09.2023 с АО «СМУ-Донаэродорстрой» подписано соглашение о расторжении муниципального контракта от 30.03.2020 № 35 на сумму 328 942,3 тыс. рублей.

- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а.

По результатам аукциона в электронной форме 16.03.2020 заключен контракт № 34 с ООО «ГК Мегаполис». Стоимость работ - 312 128,9 тыс. рублей. Работы на объекте завершены.

29.12.2022 объект введен в эксплуатацию.

Открытие детского сада состоялось 01.03.2023.

С начала строительства выполнено и оплачено работ на сумму 290 333,1 тыс. рублей.

31.08.2023 с ООО «ГК Мегаполис» подписано соглашение о расторжении муниципального контракта от 16.03.2020 № 34 на сумму 290 333,1 тыс. рублей.