

Ход реализации нацпроекта «Демография» (региональный проект «Содействие занятости женщин–создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по состоянию на 28.06.2022

Информация о ходе реализации проекта:

В данный проект включены мероприятия по строительству следующих объектов:

- **строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7.**

По результатам аукциона в электронной форме 30.03.2020 заключен контракт

№ 35 АО «СМУ-Донаэродорстрой». Стоимость работ – 282 110,6 тыс. рублей. Срок завершения строительства с учетом ввода объекта в эксплуатацию – 01.12.2022 (в ред. дополнительного соглашения № 6 от 04.08.2021).

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 44-ФЗ, постановлением Администрации города Таганрога от 21.06.2022 № 1109 подписано дополнительное соглашение № 8 к муниципальному контракту в части включения условий авансирования в размере 8,7% от цены контракта (24 543,6 тыс. рублей).

14.06.2022 с министерством строительства Ростовской области подписано соглашение о предоставлении субсидии областного бюджета на строительство детских садов по ул. Адмирала Крюйса, 25-а и Мариупольскому шоссе, 31-7 с уровнем софинансирования: из областного бюджета – 99%, из местного бюджета – 1% .

На 2022 год предусмотрены средства в объеме 130 955,5 тыс. рублей, из них: 128 655,2 тыс. рублей – средства областного бюджета; 2 300,3 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Объем выполненных строительно-монтажных работ на объекте составил 149 264,4 тыс. рублей, из них оплачено - 113 961,6 тыс. рублей

В 2022 году выполнено работ на сумму 35 659,4 тыс. рублей, из них оплачено из местного бюджета в объеме 356,6 тыс. рублей. Акты выполненных работ на сумму 35 302,8 тыс. рублей находятся в министерстве строительства Ростовской области на финансировании из областного бюджета.

По итогам визуального осмотра объекта фактическая степень готовности объекта составляет около 66% (по принятым актам выполненных работ – 52,9%).

В связи с увеличением цен на строительные материалы в 2021 году, увеличение стоимости цены контракта составит – 60 296,1 тыс. рублей.

В связи с изменением уровня софинансирования из областного бюджета (с 75,8% на 99%), удорожанием цен на строительные ресурсы, а также с учетом выделенного финансирования, для завершения строительства объекта необходимы средства из областного бюджета на 2022 год в объеме 99 070,3 тыс. рублей.

Вопрос о выделении дополнительных средств из областного бюджета будет рассмотрен на заседании Законодательного Собрания Ростовской области в июле 2022 года.

В настоящее время ведутся работы по устройству: внутренних инженерных сетей; штукатурке стен; благоустройству внутри дворовой территории.

На объекте установлены 2 камеры видеонаблюдения. Сайт для удалённого просмотра <http://www.vssweb.net/> (доступ – camera_TAG пароль – 12345678910). Браузер для использования – Internet explorer, либо приложение для телефона – VssMobile (имя и пароль такие же).

Оплачены авансы по договорам на авторский надзор, технологическое присоединение объекта к сетям газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения на общую сумму 4 671,5 тыс. рублей.

- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а.

По результатам проведенного аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 16.03.2020 № 34 на сумму 272 703,0 тыс. рублей. Подрядная организация – ООО «СК Мегapolis». Срок завершения работ по контракту с учетом ввода объекта в эксплуатацию: 01.12.2022.

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 44-ФЗ, постановлением Администрации города Таганрога от 21.06.2022 № 1108 подписано дополнительное соглашение № 20 к муниципальному контракту на продление срока исполнения контракта со стороны подрядчика до 01.12.2022 и включение условий авансирования в размере 14,5% от цены контракта (39 542,0 тыс. рублей).

14.06.2022 с министерством строительства Ростовской области подписано соглашение о предоставлении субсидий областного бюджета на строительство детских садов по ул. Адмирала Крюйса, 25-а и Мариупольскому шоссе, 31-7 с уровнем софинансирования: из областного бюджета – 99%, из местного бюджета – 1%.

На 2022 год предусмотрены средства в объеме 106 935,5 тыс. рублей, их них: 105 153,9 тыс. рублей – средства областного бюджета; 1 781,6 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Объем выполненных строительно-монтажных работ на объекте составил 168 950,1 тыс. рублей, из них оплачено: 152 043,1 тыс. рублей.

В 2022 году подписаны акты выполненных работ на сумму 16 907,0 тыс. рублей. Акты в настоящее время находятся на корректировке у подрядной организации по замечаниям министерства строительства Ростовской области.

По итогам визуального осмотра объекта фактическая степень готовности объекта составляет около 76% (по принятым актам выполненных работ – 62%).

В связи с увеличением цен на строительные материалы в 2021 году, увеличение стоимости цены контракта составит – 39 426,0 тыс. рублей.

В связи с изменением уровня софинансирования из областного бюджета (с 75,8% на 99%), удорожанием цен на строительные ресурсы, а также с учетом выделенного финансирования, для завершения строительства объекта необходимы средства из областного бюджета на 2022 год в объеме 71 215,9 тыс. рублей.

Вопрос о выделении дополнительных средств областного бюджета будет рассмотрен на заседании Законодательного Собрания Ростовской области в июле 2022 года.

В настоящее время ведутся работы по устройству: вертикальной планировки территории; внутренних инженерных сетей; отделке внутренних помещений; установке сантехнического оборудования, монтажу металлоконструкций входных групп.

На объекте установлены 4 камеры видеонаблюдения. Сайт для удалённого просмотра <http://xmeue.net/macLogin>; устройство – dceead58fafd18b6; логин – admin; пароль – 250620.

Оплачены авансы по договорам на авторский надзор, технологическое присоединение объекта к электрическим сетям, сетям газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и выноса газораспределительных сетей на сумму 68 001,4 тыс. рублей.