

**Ход реализации нацпроекта «Демография» (региональный проект «Содействие занятости женщин—создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по состоянию на 30.11.2022**

В данный проект включены мероприятия по строительству следующих объектов:

**- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7.**

По результатам аукциона в электронной форме 30.03.2020 заключен контракт

№ 35 АО «СМУ-Донаэродорстрой». Стоимость работ – 342 406,7 тыс. рублей. Срок завершения строительства с учетом ввода объекта в эксплуатацию – 01.12.2022 (в ред. дополнительного соглашения № 6 от 04.08.2021).

На 2022 год предусмотрены средства в объеме 230 025,8 тыс. рублей, из них: 227 725,5 тыс. рублей – средства областного бюджета; 2 300,3 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Объем выполненных строительно-монтажных работ на объекте составил 282 006,5 тыс. рублей. Оплачено работ на сумму 264 348,1 тыс. рублей.

В 2022 году выполнено работ на сумму 168 401,5 тыс. рублей, оплачено - 150 736,7 тыс. рублей.

По итогам визуального осмотра объекта фактическая степень готовности объекта составляет около 98% (по принятым актам выполненных работ – 82,4%).

Завершаются работы по благоустройству внутри дворовой территории, отделке внутренних помещений, монтажу и пусконаладочные работы слаботочных инженерных систем.

На объекте установлены 2 камеры видеонаблюдения.

В 2020 – 2022 годах произведена оплата по договорам технологического присоединения объекта к инженерным сетям и авторского надзора на сумму – 5 427,4 тыс. рублей, в том числе в 2022 году – 755,9 тыс. рублей.

**- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а.**

По результатам проведенного аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 16.03.2020 № 34 на сумму 312 129,0 тыс. рублей. Подрядная организация – ООО «ГК Мегаполис». Срок завершения работ по контракту с учетом ввода объекта в эксплуатацию: 01.12.2022.

На 2022 год предусмотрены средства в объеме 178 151,4 тыс. рублей, из них: 176 369,8 тыс. рублей – средства областного бюджета; 1 781,6 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Объем выполненных и оплаченных строительно-монтажных работ на объекте составил 234 317,5 тыс. рублей.

В 2022 году выполнено и оплачено работ на сумму 82 274,4 тыс. рублей.

По итогам визуального осмотра объекта фактическая степень готовности объекта составляет около 98% (по принятым актам выполненных работ – 75,1%).

Завершаются работы по благоустройству внутри дворовой территории, отделке внутренних помещений, монтажу и пусконаладочные работы слаботочных инженерных систем.

На объекте установлены 4 камеры видеонаблюдения.

Произведена оплата по договорам технологического присоединения объекта к инженерным сетям и авторского надзора на сумму – 82 201,7 тыс. рублей, из них в 2022 году – 12 847,6 тыс. рублей.