

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»
за 6 месяцев 2024 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.)	Результат реализации (краткое описание, причины нереализации/реализации не в полном объеме)		Плановый срок реализации (дата)	Фактическая дата окончания реализации и наступления контрольного события	Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, (тыс. рублей)							
			Запланированные	достигнутые			Предусмотрено сводной бюджетной росписью				Факт на отчетную дату			
							Всего	ФБ	ОБ	МБ	Всего	ФБ	ОБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»	Х	Х		Х		1 499 402,1	-	1 397 340,8	102 061,3	116 756,3	-	88 980,4	2775,9
2	Основное мероприятие 1.1. Реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Начальник УЖКХ г. Таганрога Сагайдачная Л.В.	Программный комплекс «САУ-ГИС» модуль «Реестр мест накопления ТКО»	Услуги в области информационных технологий			120,0	-	-	120,0	60,0		-	60,0
3	Мероприятие 1.1.3 Программный комплекс «САУ-ГИС»	Начальник УЖКХ г. Таганрога Сагайдачная Л.В.	Программный комплекс «САУ-ГИС» модуль «Реестр мест накопления ТКО»	Заключен муниципальный контракт на услуги в области информационных технологий	31.12.2024	01.07* 2024	120,0	-	-	120,0	60,0		-	60,0
4	Основное мероприятие 1.2. Капитальный	Заместитель директора МКУ	Ремонт муниципальных квартир	Заключены муниципальные контракты	31.12.2024	01.07.2024*	10 254,0	-	-	10 254,0	1 433,2		-	1 433,2

	ремонт муниципальных квартир	«ОДСО ЖКХ г. Таганрога» Рамазанов М.Р.		на выполнение ремонта 11 муниципальных квартир. По состоянию на 01.07.2024 выполнены работы по адресам: ул. Ленинградская дом 46, кв. 105; ул. Циолковского дом 32/1 кв.48; оплачена кредиторская задолженность 2023 года за выполненные работы по адресу: 10-й переулок дом 116, кв. 27.										
5	Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по благоустройству	X	X	X	X	X	68054,0	-	-	68054,0	21455,2	-	-	21455,2

	городских территорий	Директор МКУ «Ритуал» г. Таганрога Бородовский В.И.	МКУ «Ритуал» Выполнение работ по благоустройству муниципальных территорий	Заключены муниципальные контракты на содержание кладбищ, покос травы, акарицидную и дератизационную обработку территорий, ограждение кладбищ, планировку ландшафта, подачу холодной воды, погрузку и транспортировку ТКО. Транспортные услуги по перевозке трупов. Работы ведутся согласно условиям муниципальных контрактов;	31.12.2024	01.07.2024*	16321,9	-	-	16321,9	8610,1	-	-	8610,1
		И.о. директора МКУ «Приморье» С.А. Кузнецов	МКУ «Приморье» Выполнение работ по благоустройству муниципальных территорий	Заключены муниципальные контракты на услуги по дератизации территорий города, энтомологическому обследованию, акарицидной обработке территорий, проведена замена ламп уличных светильников на Октябрьской площади, приобретены лакокрасочные материалы, заключены контракты на коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, электроэнергия,	31.12.2024	01.07.2024*	8473,7	-	-	8473,7	3053,7	-	-	3053,7

		Директор МКУ «Благоустройство» г. Таганрога Кузьменко А.В.	МКУ «Благоустройство» выполнение работ по благоустройству муниципальных территорий	вывоз ЖБО) Работы ведутся согласно условиям муниципальных контрактов; Заключены муниципальные контракты на услуги по отлову бездзорных животных, установке и обслуживанию туалетных кабинок, содержание скамеек, МАФ, уничтожение вредных насекомых.	31.12. 2024	01.07. 2024*	43258,4	-	-	43 258,4	9 791,4			9791,4
6	Основное мероприятие 1.4. Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан	Начальник УЖКХ г. Таганрога Сагайдачная Л.В.	Возмещение части платы граждан за коммунальные услуги	Заключены три соглашения с предприятиями ЖКХ на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	31.12. 2024	01.07. 2024*	1411455,5	-	1397340,8	14114,7	90048,4		88980,4	1068,0
7	Мероприятие 1.4.1. Возмещение МУП «Городское хозяйство» части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального	Начальник УЖКХ г. Таганрога Сагайдачная Л.В.	Возмещение МУП «Городское хозяйство» части платы граждан за коммунальные услуги	Заключено Соглашение	31.12. 2024	01.07. 2024*	157150,4	-	155578,9	1571,5	57989,1		57391,4	597,7

	роста размера платы граждан за коммунальные услуги													
8	Мероприятие 1.4.2. Возмещение МУП «Управление «Водоканал» части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	Начальник УЖКХ г. Таганрога Сагайдачная ЛВ.	Возмещение МУП «Управление «Водоканал» части платы граждан за коммунальные услуги	Заключено Соглашение	31.12.2024	01.07.2024*	1 173 502,8	-	1 161 767,7	11 735,1	31 993,0	-	31 589,0	404,0
9	Мероприятие 1.4.3. Возмещение АО «Теплоэнерго» части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	Начальник УЖКХ г. Таганрога Сагайдачная ЛВ.	Возмещение АО ТЭПТС «Теплоэнерго» части платы граждан за коммунальные услуги	Заключено Соглашение	31.12.2024	01.07.2024*	78 465,1	-	77 680,4	784,7	66,3	-	-	66,3
10	Мероприятие 1.4.4. Возмещение ООО «Приазовский ТелоЦентр» части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	Начальник УЖКХ г. Таганрога Сагайдачная ЛВ.	Возмещение ООО «Приазовский» части платы граждан за коммунальные услуги	Прект Соглашения на рассмотрении	31.12.2024	01.07.2024*	2 337,2	-	2 313,8	23,4	-	-	-	-
11	Основное мероприятие 1.6.	И.о. директора	Оплата аренды имущества	Заключено два договора аренды.	31.12.2024	01.07.2024*	72,8	-	-	72,8	-	-	-	-

	Арендная плата за пользование имуществом	МКУ «Приморье» С.А. Кузнецов												
12	Основное мероприятие 1.8. Приобретение коммунальной техники	Начальник УЖКХ г. Таганрога Сагайдачная ЛВ.	Приобретение спецтехники в количестве 3 ед.	Ведется работа по выделению средств из областного бюджета	31.12.2024	01.07.2024*	352,4	-	-	352,4	-	-	-	-
13	Мероприятие 1.14. Обеспечение реализации отдельных мероприятий за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов: усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработка проектной документации	Начальник УЖКХ г. Таганрога Сагайдачная ЛВ.	Проведение капитальных ремонтов фасадов многоквартирных домов	Подготовлен проект соглашения на предоставление субсидии Фонду для выполнения работ по капитальному ремонту четырех фасадов многоквартирных домов	31.12.2024	01.07.2024*	5686,3	-	-	5686,3	-		-	-
13	Мероприятие 1.15. Предпроектные и проектные работы: на капитальный ремонт, строительство, реконструкцию муниципальных объектов, включая реставрацию и (или) приспособление для современного использования объектов	И.о. директора МКУ «Приморье» Кузнецов С.А.	Разработка проектно-сметной документации	Осуществлено инженерно-геодезическое, инженерно-геологическое изыскания, инструментальное обследование по объекту «Территория Центрального пляжа», разработана проектная документация по	31.12.2024	01.05.2024	3759,5	-		3759,5	3759,5		-	3759,5

	культурного наследия			объекту «Капитальный ремонт лестницы имени Межлумяна А.А.										
14	Подпрограмма 2 «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»	X	X	X			868 442,7	-	849 440,3	19 002,4	38 950,8		36 068,2	2 882,6
	Основное мероприятие 2.2. Разработка ПСД на строительство и реконструкцию	Начальник УЖКХ г. Таганрога Сагайдачная Л.В. Начальник отдела капитального строительства Администрации города Таганрога Бульга С.В.	Разработка ПСД		31.12.2024	01.07.2024*	12 355,1	-	8 186,4	4 168,7	-	-	-	-
15	Мероприятие 2.2.2. Внесение изменений в проектную документацию по объекту «Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, I этап»	Начальник отдела капитального строительства Администрации города Таганрога Бульга С.В.	Внесение изменений в проектную документацию	Заключен муниципальный контракт	31.12.2024	01.07.2024*	10 800,0	-	8 186,4	2 613,6	-	-	-	-

16	Мероприятие 2.2.3. Разработка и согласование специальных технических условий объекта «Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр.СМЖ и перспективной застройки г. Таганрога, I этап»	Начальник отдела капитального строительства Администрации города Таганрога Булыга С.В.	Разработка и согласование специальных технических условий объекта	Заключен муниципальный контракт	31.12.2024	01.07.2024*	1550,0	-		1550,0	-	-	-	-
17	Мероприятие 2.2.4. Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт объекта «Донской водовод», протяженностью 24548 м. Кадастровый номер 61:00:0000000:1079, от водозабора х. Дугино до насосной станции II подъема х. Недвиговка, участок диаметром 800 мм, протяженностью 12 400 метров»	Начальник УЖКХ г. Таганрога Сагайдачная Л.В.	Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы проектной документации	Перераспределение ассигнований на другой объект	31.12.2024	01.07.2024*	5,1	-		5,1	-	-	-	-
18	Основное мероприятие 2.3. Восстановление аварийных участков канализационных	Начальник УЖКХ г. Таганрога Сагайдачная Л.В.	Восстановление аварийных участков канализационных	Заключены муниципальные контракты на проведение экспертизы	31.12.2024	01.07.2024*	5717,8	-	-	5717,8	2882,6	-	-	2882,6

	коллекторов, мероприятия, работы, услуги по объектам восстановления аварийных участков канализационных коллекторов.		ых коллекторов	выполненных работ по капитальному ремонту участков канализационного коллектора, оплачена кредиторская задолженность 2023 года										
--	---	--	----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

19	Основное мероприятие 2.8. Капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства	Начальник УЖКХ г. Таганрога Сагайдачная ЛВ.	Капитальный ремонт самотечного коллектора	Заключены муниципальные контракты, оплачена кредиторская задолженность 2023 года	31.12.2024	01.07.2024	850369,8	-	841253,9	9115,9	36068,2		36068,2	-
	Мероприятие 2.8.5. Капитальный ремонт: Главный самотечный коллектор протяженностью 3 801 м», кадастровый номер № 61:58:0000000:45193 Восстановление аварийного участка Ду-1000 мм от колодца на пересечении ул. 1-я Котельная и ул. Максима Горького далее по ул. 1-я Котельная до пер. Машинный далее по ул. Мало-Почтовая до колодца на пересечении ул. Мало-Почтовая и 2-я Котельная	Начальник УЖКХ г. Таганрога Сагайдачная ЛВ	Капитальный ремонт самотечного коллектора	Заключен муниципальный контракт. На объекте ведется выполнение работ	31.12.2024	01.07.2024*	64366,8	-	63723,1	643,7	-		-	-

Мероприятие 2.8.6. Капитальный ремонт: «Восстановление канализационного коллектора. Ду 2000 мм. от ул. Чехова, 357 по улице Галицкого до пересечения улицы Галицкого и Поляковского шоссе» (в границах территории города Таганрога). 4 этап К29-К33 протяженностью 619 м.		Капитальный ремонт самотечного коллектора	Заключен муниципальный контракт. Ведется выполнение работ.	31.12.2024	01.07.2024*	157492,1	-	155917,0	1575,1	-		-	-
Мероприятие 2.8.7. Капитальный ремонт: «Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193 Восстановление аварийного участка Ду 1000 мм. от ул. Мало-Почтовой, 32 до ул. 2-я Котельная»	Начальник УЖКХ г. Таганрога Сагайдачная ЛВ.	Капитальный ремонт главного самотечного коллектора	Заключен муниципальный контракт	31.12.2024	01.07.2024*	46521,5	-	46056,2	465,3	-		-	-
Мероприятие 2.8.8. Капитальный ремонт: «Самотечный коллектор № 31. Протяженность: 11088 м. Кадастровый номер: 61:00:0000000:1053. Восстановление аварийного участка Ду 2000 мм. от ул. Ломоносова по ул. Сергея Шилю, по ул. Энергетической	Начальник УЖКХ г. Таганрога Сагайдачная ЛВ.	Капитальный ремонт самотечного коллектора	Заключен муниципальный контракт	31.12.2024	01.07.2024*	544938,7	-	539489,3	5449,4	-		-	-

	до ул. Чехова, по ул. Чехова, 357»													
	Мероприятие 2.8.9. Капитальный ремонт на аварийном объекте самотечного канализационного коллектора, в границах которого введен режим чрезвычайной ситуации □ «Самотечный коллектор № 31. Кадастровый номер: 61:00:0000000:1053. Восстановление аварийного участка Ду 2000 мм. под взлетно-посадочной полосой на территории ТАНТК им. Г.М. Бериева (в границах территории муниципального образования «Город Таганрог»)	Начальник УЖКХ г. Таганрога Сагайдачная ЛВ.	Капитальный ремонт аварийного объекта	Работы выполнены в полном объеме (оплата кредиторской задолженности)	31.12.2024	01.03.2024	36068,3	-	36068,3	-	36068,2		36068,2	-
	Мероприятие 2.8.10. «Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193 . Восстановление аварийного участка Ду 1000 мм. от пересечения ул. Железная и пер. Пионерский, по ул. Железная до пер. 3-й Артиллерийский, от пер. 3-й Артиллерийский, от пер. 3-й Артиллерийский до ул.	Начальник УЖКХ г. Таганрога Сагайдачная ЛВ.	Капитальный ремонт аварийного объекта		31.12.2024	01.07.2024*	723,7	-	-	723,7	-		-	-

	Железнодорожная, далее от ул. Железнодорожной до пер. 3-й Артиллерийский до ул. Выгонная, по ул. Выгонной, до ул. Мало-Почтовой, 46»													
	Мероприятие 2.8.11. «Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:000000:45193. Восстановление аварийного участка Ду 1000 мм. от ул. Мало-Почтовой, 46 до ул. Мало-Почтовая, 32	Капитальный ремонт аварийного объекта	Капитальный ремонт аварийного объекта	31.12.2024	01.07.2024*	258,7	-	-	258,7	-	-	-	-	
20	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Начальник УЖКХ г. Таганрога Сагайдачная ЛВ.	X		X	145 465,9	-		145 465,	69 751,4	-	-	69 751,4	
21	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности УЖКХ г. Таганрога	Начальник УЖКХ г. Таганрога Сагайдачная ЛВ.	Обеспечение деятельности УЖКХ г. Таганрога	31.12.2024	01.07.2024*	29 807,1	-		29 807,1	15 024,5	-	-	15 024,5	
22	Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	Начальник УЖКХ г. Таганрога Сагайдачная ЛВ.	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений			115 589,8	-		115 589,8	54 719,8	-	-	54 719,8	
23	Основное мероприятие 3.3. Прочие мероприятия,	Начальник УЖКХ	Обеспечение функционирования системы ЖКХ	31.12.2024	01.07.2024*	69,0	-		69,0	7,1	-	-	7,1	

	обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства	г. Таганрога Сагайдачная ЛВ.		налогов и иных платежей)										
	Мероприятие 3.3.1 Ремонт и содержание помещений КТОС	Начальник УЖКХ г. Таганрога Сагайдачная ЛВ.	Обеспечение функционирования системы ЖКХ	Содержание помещений КТОС (оплата электроэнергии)	31.12.2024	01.07.2024*	52,7	-		52,7	0,8	-	-	0,8
	Мероприятие 3.3.2 Уплата налогов и иных платежей УЖКХ г. Таганрога	Начальник УЖКХ г. Таганрога Сагайдачная ЛВ.	Обеспечение функционирования системы ЖКХ	Уплата налогов и иных платежей	31.12.2024	01.07.2024*	16,3	-		16,3	6,3	-	-	6,3
	Итого по программе	X	X	X			2513663,1	-	2246781,1	266882,0	225458,5		125048,6	100409,9
УЖКХ г. Таганрога		X	X	X			2501313,1	-	2238594,7	262718,4	225458,5		125048,6	100409,9
Отдел капитального строительства Администрации города Таганрога		X	X	X			12350,0	-	8186,4	4163,6	-		-	-

*Промежуточные результаты исполнения