

Ход реализации проекта «Современная школа» на 25.12.2019 (УКС)

В рамках муниципального контракта от 30.03.2018 № Ф.2018.113653 (подрядная организация - ООО «Донская строительная компания») ведется строительство общеобразовательной организации вместимостью 1340 учащихся по ул. Галицкого, 49-б в г. Таганроге. Стоимость работ – 1 194 629,0 тыс. рублей.

На объекте ведутся строительно-монтажные работы.

Степень готовности объекта по состоянию на 25.12.2019 – 90%. Общий объем выполненных работ с начала строительства составил 1 075 166,8 тыс. рублей, в том числе: областные средства – 1 021 852,5 тыс. рублей; местные средства – 53 314,3 тыс. рублей.