

от 07.08.2026 № 60-МПО/39

УТВЕРЖДЕН

И. В. Голубева

первый заместитель главы
Администрации города
Таганрога

Штамп ЭЦП

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
муниципального проекта за 6 месяцев 2026 года
Семейные ценности и инфраструктура культуры
(наименование муниципального проекта)

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя, мероприятия (результата)	Описание риска	Возможные последствия риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (должность)
Задача 1 «Модернизация учреждений сферы культуры»						
1	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о достижении показателей муниципального проекта

№ п/п	Показатели	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по кварталам текущего (отчетного) года				Комментарий
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
Задача 1 «Модернизация учреждений сферы культуры»								
1.1.	Показатель «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта »							
	План	РП	единица	-	-	-	-	
	Факт/прогноз			-	-	-	-	
1.2.	Показатель «Количество учреждений сферы культуры, в которых обеспечено укрепление материально-технической базы за счет средств регионального бюджета»							
	План	РП	единица	-	-	-	-	
	Факт/прогноз			-	-	-	-	

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Планово е значение на конец отчетног о года	Фактичес кое значение на конец отчетного периода	Прогнозн ое значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответствен ный исполните ль (должност ь)	Вид и реквизиты подтверж дающего документа	Коммента рий
						План на конец отчетног о года	Факт на конец отчетного периода	План	Факт/ прогноз			
Задача 1 «Модернизация учреждений сферы культуры»												
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1 «Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности»	единица	-	-	-	-	-	-	-	художестве нный руководите ль МБУК «Таганрогск ий театр им. А.П. Чехова»	информаци онная справка	В 2026 году производит ся позтапное выполнение работ. Контрольн ые точки в 2026 году не предусмотр ены.

4. Сведения о ходе выполнения работ на объектах муниципального проекта в 2026 (текущем) году

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Мощность объекта		Срок реализации				Финансовое обеспечение, тыс. рублей						Коммента рий
			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значе ние	начало		окончание		предусмотрено			исполнено			
					план	факт/пр огноз	план	факт/ прогноз	Всего	ФБ	ОБ	Всего	ФБ	ОБ	
Задача 1 «Наименование» -															
1.	Мероприятие (результат) «Наименование» -														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о ходе выполнения работ на объектах муниципального проекта в 2026 (текущем) году

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Мощность объекта		Срок реализации				Финансовое обеспечение, тыс. рублей						Коммент арий
			Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Значе ние	начало		окончание		предусмотрено			исполнено			
					план	факт/п рогноз	план	факт/ прогн оз	Всего	ФБ	ОБ	Всего	ФБ	ОБ	
Задача 1 «Модернизация учреждений сферы культуры»															
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1 «Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности»								17287 2,6	16838 6,3	3436 ,5	30079, 6	29299 ,0	597, 9	
1.1.1	«Реставраци я и приспособлен ие для современного использовани я объекта культурного наследия региональног о значения «Здание	Ростовск ая область, г. Таганрог, ул. Петровск ая, 90	единица	1	01.01 .2025	01.01. 2025	31.12. 2027	31.12. 2027	17287 2,6	16838 6,3	3436 ,5	30079, 6	29299 ,0	597, 9	в работе, риск недости жения отсутств ует

	театра», расположенн ого по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская, 90														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации муниципального проекта

Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Исполнение, тыс. рублей		Комментарии
		Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Кассовое исполнение	Процент исполнения, (6)/(5)x100*	
2	3	4	5	6	7	8
Задача 1 «Модернизация учреждений сферы культуры»						
Мероприятие (результат) 1.1 «Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности» (всего), в том числе	X	172872,6	172872,6	30079,6	17,4%	
Федеральный бюджет	906 0801 11 2 Я555800 612	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	906 0801 11 2 Я5 55130 612	168386,3	168386,3	29299,0	17,4%	
Областной бюджет	906 0801 11 2 Я555800 612	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	906 0801 11 2 Я5 55130 612	3436,5	3436,5	597,9	17,4%	
Местный бюджет	906 0801 11 2 Я555800 612	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	906 0801 11 2 Я5 55130 612	1049,8	1049,8	182,7	17,4%	
Мероприятие (результат) 1.2 «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту» (всего), в том числе	X	0,0	0,0	0,0	0,0	
Федеральный бюджет	906 0801 11 2 Я554540 612	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	906 0801 11 2 Я554540 612	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Местный бюджет	906 0801 11 2 Я554540 612	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Всего по муниципальному проекту, в том числе:	X	172872,6	172872,6	30079,6	17,4%	
Федеральный бюджет	X	168386,3	168386,3	29299,0	17,4%	0,0
Областной бюджет	X	3436,5	3436,5	597,9	17,4%	0,0
Местный бюджет	X	1049,8	1049,8	182,7	17,4%	0,0