

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2019

№741

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы»

В соответствии с постановлением Администрации города Таганрога от 30.09.2013 № 3015 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», а также на основании результатов исполнения программных мероприятий **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2018 году муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 17.10.2013 № 3277, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном портале Администрации города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога Михайлова В.В.

Глава Администрации
города Таганрога

А.В. Лисицкий

ОТЧЕТ

о реализации в 2018 году муниципальной программы
города Таганрога «Развитие транспортной системы»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа города Таганрога «Развитие транспортной системы» (далее – Программа), утвержденная постановлением Администрации города Таганрога от 17.10.2013 № 3277, направлена на развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, предупреждение дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети города, развитие системы городского пассажирского транспорта, повышение качества пассажирских перевозок, совершенствование системы управления городским транспортом.

Для достижения поставленных целей Программы необходимо выполнение следующих основных задач:

реализация мероприятий по эксплуатации, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции, строительству улично-дорожной сети города Таганрога, повышению уровня безопасности дорожного движения;

реализация мероприятий по развитию городского пассажирского транспорта, повышению качества пассажирских перевозок, повышению экологической безопасности.

Программа включает в себя две подпрограммы:

развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога;

совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога.

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году предусмотрено 321941,1 тыс. руб., в том числе:

из областного бюджета – 135 342,4 тыс. руб.;

из местного бюджета – 182004,9 тыс. руб.

Расходы из средств областного и местного бюджетов на проведение мероприятий, направленных на дорожную деятельность и повышение безопасности дорожного движения, составили 316209 тыс. руб., в том числе:

из областного бюджета – 131 263,9 тыс. руб.;

из местного бюджета – 180351,4 тыс. руб.

В соответствии с заключенными в течение 2018 года договорами и контрактами приняты работы и услуги на сумму 316209 тыс. руб.

Освоение средств в 2018 году по выполнению мероприятий Программы составило 97,8 % с учетом фактически выполненных работ.

По подпрограмме 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога» с учетом принятых обязательств освоение средств составило 99,1 % (фактически выполнено работ на сумму 262656,1 руб.).

По подпрограмме 2 «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога» с учетом принятых обязательств освоение средств составило 99,9 % (фактически выполнено услуг на сумму 53552,9 руб.).

На реализацию Программы средства внебюджетных источников не привлекались.

Оценка эффективности Программы.

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует развитию современной и эффективной автомобильной дорожной инфраструктуры, обеспечивает население города Таганрога надежно функционирующей системой городского пассажирского транспорта общего пользования.

Реализация мероприятий Программы в 2018 году привела к достижению следующих результатов:

поддержание состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями;

создание условий для безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья граждан;

сохранение экологически чистого транспорта в городе Таганроге.

Это позволило решить следующие задачи Программы:

проведение текущего ремонта автомобильных дорог местного значения;

ремонт и содержание сети автомобильных дорог местного значения в соответствии с нормативными требованиями;

обеспечение функционирования технических средств организации дорожного движения;

уменьшение уровня транспортной дискриминации населения;

уменьшение среднего времени передвижения на транспорте общего пользования;

снижение количества пересадок, коэффициента заполнения салона в часы пик;

обеспечена регулярность движения пассажирского транспорта.

Эффективность реализации мероприятий Программы в соответствии с достигнутыми целевыми показателями характеризуется высоким уровнем исполнения – 100 %.

Оценка эффективности реализации Программы в 2018 году включает оценку по критерию «Степень соответствия запланированному уровню затрат»:

по подпрограмме 1:

значение критерия по основному мероприятию 1.1 перевыполнено на 42,2 %;

значение критерия по основному мероприятию 1.2 перевыполнено на 12 %;

значение критерия по основному мероприятию 1.3 перевыполнено на 1,2 %;

по подпрограмме 2:

значение критерия по основному мероприятию 2.2 равно 100 %;

значение критерия по основному мероприятию 2.3 равно 100 %.

Сведения о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Таганрог» при реализации в 2018 году основных мероприятий Программы отражены в таблице 4.

2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы» в разрезе подпрограмм

В рамках реализации подпрограммы 1 в 2018 году выполнены следующие мероприятия:

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования города Таганрога (устранение ямочности дорожного покрытия, уборка придорожных сметов, замена дорожных знаков, установка барьерных и дорожных ограждений, зимнее содержание автомобильных дорог, уборка снега и борьба с гололедными явлениями);

нанесение дорожной разметки, в том числе разметки пешеходных переходов;

установка (замена) дорожных знаков и др.;

текущий ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения.

Отремонтировано 8 автомобильных дорог на площади 85913 кв. м на сумму 55592,3 тыс. руб.:

пер. 7-й Новый на участке от ул. Лизы Чайкиной до ул. Маршала Жукова и от ул. Дачной до черты города);

ул. Театральная (между ул. Транспортной и ул. Вишневой);

ул. Социалистическая (на участке от дома № 162 по ул. Социалистической до ул. Петровской);

ул. Греческая (между ул. Шевченко и пер. Малым Садовым);

пер. Парковый (между ул. Социалистической и ул. Дзержинского);

ул. Дачная – пер. 14-й Новый (асфальтирование перекрестка);

ул. Морозова, 4;

ул. Очистная – пер. 14-й Новый.

Проведен текущий ремонт тротуаров и парковочного кармана: ул. Ломакина, 57, 57-Е, ул. Дачная; ул. Театральная (на участке от въезда в автостоянку по ул. Театральная до ул. Ломоносова); ул. Морозова; в районе дома № 14/1 по ул. Пальмиро Тольятти – ул. Дзержинского; Поляковское Шоссе – ул. Пархоменко) на сумму 1768,8 тыс. руб. в объеме: тротуар – 592,5 кв. м и карман – 688,0 кв. м.

Выполнен ремонт асфальтового покрытия остановок общественного транспорта по Большому Проспекту на сумму 29,2 тыс. руб. в объеме 29,0 кв. м.

Выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. 14-й Новый (между ул. Маршала Жукова и ул. Очистой) на сумму 24384,2 тыс. руб. в объеме: дороги – 9467,88 кв. м и тротуары – 2957,18 кв. м.

Устранены деформации повреждений покрытий автомобильных дорог: отремонтированы дороги на площади 28934,5 кв. м на сумму 20 357,0 тыс. руб.

Ликвидированы колеяности дорожного покрытия: отремонтированы участки дорог на площади 14808,0 кв. м на сумму 10 127,8 тыс. руб. по:

ул. Химической;

ул. Щаденко (между ул. Бабушкина и Привокзальной Площадью);

ул. Строительной (между ул. Котлостроительной и ул. Седова).

Восстановлены поперечный профиль и ровность проезжей части: выполнена отсыпка щебнем автомобильных дорог с щебеночным покрытием на площади 477 кв. м на сумму 592,9 тыс. руб.

Изготовлен 621 технический паспорт на автомобильные дороги на сумму 5225,9 тыс. руб.

Выполнено обследование и оценка искусственного сооружения (путепровода) на сумму 109,5 тыс. руб.

Изготовлены технические планы 3 дорог на сумму 60,0 тыс. руб.:

ул. Театральная;

ул. Генерала Армии Маргелова В.Ф. (между ул. Мирной и Ростовским Шоссе);

подходы к автомобильному путепроводу по ул. Бакинской, 2-1 (1 280 км. ж.д. линии Ростов-Марцево ст. Таганрог СКЖД).

Подготовлено техническое заключение по обследованию состояния элементов дороги, подготовлена смета на изготовление проектно-сметной документации на ремонт объекта: пер. Дуровский Спуск, 2, в районе центрального пляжа на сумму 70,0 тыс. руб.

Установлены светофорные объекты на сумму 2977,6 тыс. руб. на перекрестках:

ул. Энергетическая – 10-й Переулок;

ул. Чехова – Большой Проспект;

ул. Дзержинского – ул. Воскова;

Поляковское Шоссе, 10.

Выполнены работы по зимнему содержанию дорог и городских территорий на общую сумму 6941,9 тыс. руб., использовано 4 637,7 тонн пескосоляной смеси.

Выполнена установка и плановая замена дорожных знаков:

установлено и заменено 692 дорожных знака на сумму 3058,1 тыс. руб.;

выполнены работы по содержанию 311 дорожных знаков;

установлено 192 дорожных ограждения на сумму 469,0 тыс. руб.;

нанесена дорожная разметка в объеме 25717 кв. м на сумму 10310,7 тыс. руб.;

разработана комплексная схема организации дорожного движения на сумму 5600,0 тыс. руб..

В ходе реализации мероприятий подпрограммы 2 «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога» достигнуты следующие конкретные результаты:

- уменьшен уровень транспортной дискриминации населения;
- уменьшено среднее время передвижения на транспорте общего пользования;
- снижено количество пересадок, снижен коэффициент заполнения салона в часы пик;
- обеспечена регулярность движения пассажирского транспорта;
- обновлен парк подвижного состава;
- улучшен показатель комфортабельности поездки;
- улучшен показатель безопасности перевозки пассажиров и экологической безопасности.

Общим направлением деятельности в сфере управления общественным транспортом города Таганрога является сохранение единой инфраструктуры городского пассажирского транспорта, создание интегрированной системы общественного транспорта, привлечение и закрепление на рынке перевозчиков различных форм собственности, использование конкуренции. Данное направление позволило сохранить высокий уровень объемов перевозок на общественном транспорте, несмотря на высокие темпы автомобилизации в последние годы.

Транспортные предприятия продолжают использовать спутниковую систему слежения ГЛОНАСС/GPS за работой городского транспорта общего пользования.

Улучшение экологической безопасности достигается участием в перевозочном процессе перевозок городского наземного электротранспорта. Снижение выбросов CO и CH достигается ужесточением экологических нормативов, путем перехода автобусов на топливо марки EURO V.

Финансово-денежные отношения, сложившиеся в системе пассажирского транспорта в городе Таганроге, предполагают получение доходов предприятиями из следующих источников: доходы от выручки и доходы от возмещения выпадающих доходов от перевозки льготных категорий граждан всей уровней.

Надежная и эффективная работа общественного пассажирского транспорта в городе Таганроге является важнейшим показателем социально-политической и экономической стабильности.

Отдел транспорта Администрации города Таганрога осуществляет свою деятельность в сфере развития транспортной отрасли в соответствии с программными документами как на ближайшую, так и на долгосрочную перспективу. В силу объективных причин, связанных с постепенным формированием проблем финансово-экономического, организационного, производственного характера, а также интенсивной автомобилизации населения города, пассажирский транспорт в настоящее время находится в состоянии спада

своего развития, поэтому требуется принятие решений, направленных как на поддержание его стабильности, так и на дальнейшее поступательное развитие.

Для решения глобальных проблем транспортной отрасли города Таганрога необходимо на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров городским транспортом общего пользования обеспечить сбалансированное развитие всех видов транспорта различных форм собственности и создание современной транспортной инфраструктуры, при этом следует сохранить уже существующее, развивать электротранспорт и автотранспорт.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить устойчивость функционирования городского пассажирского транспорта и качество транспортного обслуживания населения.

Поэтапная замена изношенного подвижного состава автомобильного пассажирского автотранспорта и электротранспорта позволит обеспечить качество транспортного обслуживания населения на более высоком уровне, а также сократить удельные выбросы токсичных веществ и отработанных газов, что будет являться фактором снижения степени экологических последствий влияния жизнедеятельности человека на окружающую среду.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм Программы содержатся в таблице 1.

3. Результаты реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы»

Меры правового регулирования в сфере реализации Программы в 2018 году не предусмотрены.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств мероприятий муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы»

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы за 2018 год приведены в таблице 2.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия Программы, в том числе и в результате проведенных торгов, при условии его исполнения в полном объеме в 2018 году, изложена в таблице 5.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями Программы за 2018 год изложена в таблице 6.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы отражены в таблице 3.

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем
изменениях в муниципальную программу
города Таганрога «Развитие транспортной системы»

В 2018 году в Программу внесены изменения следующими постановлениями Администрации города Таганрога:

от 24.01.2018 № 113 «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 17.10.2013 № 3277»;

от 12.04.2018 № 655 «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 17.10.2013 № 3277»;

от 20.06.2018 № 1185 «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 17.10.2013 № 3277».

Изменения, внесенные в Программу, касались ресурсного обеспечения Программы, необходимого для реализации основных мероприятий Программы.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
города Таганрога «Развитие транспортной системы»

Предложений по дальнейшей реализации Программы не предусмотрено, поскольку постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2138 утверждена новая муниципальная программа города Таганрога «Развитие транспортной системы» со сроками реализации 2019–2030 годы.

Реализация задач, направленных на развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры в городе Таганроге, будет производиться в рамках новой муниципальной программы.

СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Таганрога
«Развитие транспортной системы»

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога»									
1.1	Основное мероприятие. Содержание и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них (мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения)	Директор МКУ «Благоустройство» Куранов А.И.	01.01.2018	10.12.2018	01.01.2018	10.12.2018			
1.2	Основное мероприятие. Капитальный ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального	Директор МКУ «Благоустройство» Куранов А.И.	01.04.2018	01.10.2018	19.04.2018	23.08.2018			-

	образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них								
1.3	Основное мероприятие. Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них	Директор МБУ «Благоустройство» Куранов А.И.	01.04.2018	30.11.2018					Работы по разработке ПСД не выполнены, подрядная организация не получила положительное заключение экспертизы ГУА РО «Государственная экспертиза проектов»
1.4	Основное мероприятие. Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию уличного освещения	Директор МБУ «Благоустройство» Куранов А.И.	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018			
1.5	Основное мероприятие. Оплата за электроэнергию, потребляемую сетями уличного освещения	Директор МБУ «Благоустройство» Куранов А.И.	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018			
Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога»									
2.1	Основное мероприятие. Возмещение затрат или недополученных доходов	Начальник отдела транспорта Администрации города Таганрога Фисенко И.Г.	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Поддержани е городского электротран спорта как наиболее экологическ		

							и чистого вида транспорта		
2.2	Основное мероприятие. Меры социальной поддержки населения г. Таганрога	Начальник отдела транспорта Администрации города Таганрога Фисенко И.Г во взаимодействии с МУП «ТТУ», ООО «Автолайн-К», АО «Автоколонна 1423», ООО «Маршрутное такси «Южный город»	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Повышение качества регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортом общего пользования в городе Таганроге, совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом общего пользования		-

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы» за 2018 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.)		Кассовый расход (тыс. руб.) <1>
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»	Всего	321941,1	321941,1	316209
	Местный бюджет	182004,9	182004,9	180351,4
	Областной бюджет	135 342,4	135 342,4	131 263,9
	Федеральный бюджет	4 593,8	4 593,8	4 593,7
	Внебюджетные источники			
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога»	Всего <2>	268341,1	268341,1	262656,1
	Местный бюджет	128404,9	128404,9	126798,5
	Областной бюджет	135342,4	135342,4	131263,9
	Федеральный бюджет	4593,8	4593,8	4593,7
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них (мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения)	Всего<2>	172927,0	172927,0	170654,8
	Местный бюджет	58 528,3	58 528,3	57620,7
	Областной бюджет	109 804,9	109 804,9	108 440,4
	Федеральный бюджет	4 593,8	4 593,8	4 593,7
	Внебюджетные источники			

Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них	Всего <2>	26 617,8	26 617,8	24 384,0
	Местный бюджет	1 560,6	1 560,6	1 560,6
	Областной бюджет	25 057,2	25 057,2	22 823,5
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них	Всего <2>	647,4	647,4	-
	Местный бюджет	167,1	167,1	-
	Областной бюджет	480,3	480,3	-
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.4. Разработка проектной документации на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них	-	-	-	-
Основное мероприятие 1.5. Выполнение работ по текущему ремонту и содержанию уличного освещения	Всего <2>	2181,7	2181,7	2181,3
	Местный бюджет	2181,7	2181,7	2181,3
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.6. Оплата за электроэнергию, потребляемую сетями уличного освещения	Всего <2>	65967,2	65967,2	65436
	Местный бюджет	65967,2	65967,2	65436
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.8.	Всего <2>			

Поставка, монтаж, пусконаладочные работы многофункциональных приборов учета электрической энергии	Местный бюджет			
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога»	Всего <2>	53600	53600	53552,9
	Местный бюджет	53600	53600	53552,9
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
Основное мероприятие 2.1. Возмещение затрат или недополученных доходов	Всего <2>	38000	38000	38000
	Местный бюджет	38000	38000	38000
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
Основное мероприятие 2.2. Меры социальной поддержки населения города Таганрога	Всего <2>	15600	15600	15552,9
	Местный бюджет	15600	15600	15552,9
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> По основным мероприятиям подпрограмм в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным приложения № 7 к муниципальной программе города Таганрога «Развитие транспортной системы».

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы города Таганрога
«Развитие транспортной системы»

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2017 год	2018 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2014–2020 годы						
1	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог», не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	процентов	22,8	63,9	63,9	Проведена инвентаризация автомобильных дорог
2	Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	человек	14	20	8	Количество погибших в 2018 году составило 8 при планируемом - 20.
3	Снижение тяжести последствий (количество погибших на 100 пострадавших)	количество погибших на 100	4,3	5,27	3,3	В соответствии с комплексным анализом аварийности на территории города Таганрога за 2018 год, предоставленном ОГИБДД Управления МВД России по г. Таганрогу, количество

		пострадавших				погибших в 2018 году – 8 (АППГ – 14), снижение на 42,9 %, в результате чего тяжесть последствий (количество погибших на 100 пострадавших) составила 3,3 % (АППГ – 4,3), снижение на 23,3 %
4	Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога»					
5	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог»	км	0	0	0	В 2018 году работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог не выполнялись
6	Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог»	км	0	1,2	1,2	В 2018 году работы по капитальному ремонту автомобильных дорог выполнены по адресу: пер. 14-й Новый (между ул. Маршала Жукова и ул. Очистная)
7	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	26,7	10,8	10,8	Выполнены работы по текущему ремонту 5 участков автомобильных дорог по следующим адресам: ул. Греческая, ул. Театральная, пер. 7-й Новый, ул. Социалистическая, пер. Парковый
8	Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления городским пассажирским транспортом, повышение качества пассажирских перевозок и экологической безопасности города Таганрога»					
9	Средняя вместимость парка транспортных средств общего пользования	количество мест	67	67	67,8	Улучшение характеристик комфортабельности поездки за счет увеличения показателя средней вместимости парка транспортных средств общего пользования.
10	Средний возраст парка транспортных средств общего пользования	лет	17	11	6,7	Повышение экологической безопасности путем уменьшения среднего возраста парка автотранспортных средств общего пользования

11	Процент выполнения рейсов согласно сменно-суточному плану	%	65	83	85,3	Выполнение сменно-суточного плана рейсов в общем объеме всех пассажирских перевозок (в том числе по нерегулируемым тарифам) составили: 85,3 % (плановые показатели – 83 %)
12	Доля пассажиров, перевезенных электротранспортом, в общем объеме перевозок	%	26	39	34,6	Доля пассажиров, перевезенных электротранспортом, в общем объеме пассажирских перевозок по регулируемым тарифам составила 34,6 %, в связи с выходом трамваев и троллейбусов на линию не в полном объеме

СВЕДЕНИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Город Таганрог» при реализации в 2018 году основных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)	Установленный объем софинансирования расходов (%)			Объем фактических расходов					
	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	за счет средств федерального бюджета		за счет средств областного бюджета		за счет средств местного бюджета	
				тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа города Таганрога «Развитие транспортной системы» на 2014–2020 гг.									
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышения безопасности дорожного движения улично-дорожной сети г. Таганрога»									
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	100	74,2	25,8	4 593,8	100	108 440,7	74,2	37 705,9	25,8
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	0	74,2	25,8	0	0	22 823,5	74,2	1 560,6	25,8
Текущий ремонт и содержание уличного освещения	0	0	100	0	0	0	0	9 508,4	100
Оплата за электроэнергию, потребляемую сетями уличного освещения	0	0	100	0	0	0	0	55 927,8	100
Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	0	74,2	25,8	0	0	0	0	0	0

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог (городской бюджет)	0	0	100	0	0	0	0	14 315,3	100
Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (местный бюджет)	0	0	100	0	0	0	0	6 708,7	100
Всего				4 593,8	100	133 497,9	74,2	125 726,7	25,8

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы», в том числе и в результате проведенных торгов, при условии его исполнения в полном объеме в 2018 году

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Сумма экономии (тыс. руб.)		Причина экономии (краткое описание с пояснениями)
	всего	в том числе в результате проведенных торгов	
1	2	3	4
Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования и повышение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети города Таганрога»	5 684,5	178,8	
Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них (мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения)	2 272,1	178,8	Из средств областного бюджета: 244,8 тыс. руб. – экономия от производства работ (ремонт дорог); 727,4 тыс. руб. – оплата за потребление электроэнергии СО; 126,7 тыс. руб. – экономия от закупок; 158,6 тыс. руб. – содержание авт. дорог (уборка); 106,9 тыс. руб. – экономия от производства работ по содержанию а/дорог. Из средств софинансирования (местный бюджет): 85,1 тыс. руб. – экономия от производства работ; 253,0 тыс. руб. – оплата за потребление электроэнергии СО;

			44,1 тыс. руб. – экономия от закупок; 55,2 тыс. руб. - содержание авт. дорог (уборка); 37,1 тыс. руб. - экономия от производства работ по содержанию авт. дорог. Из средств местного бюджета: 274,4 тыс. руб. – кадастровые работы; 60,6 тыс. руб. – содержание ливневой канализации; 90,3 тыс. руб. – экономия от производства работ по содержанию авт. дорог; 7,9 тыс. руб. – экономия от закупок по ремонту сетей УО
Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них	2 233,7	-	Областные средства – 2 233,7 тыс. руб. – экономия от производства работ (ошибка проектной организации - задвоение физ. объемов по тротуарам)
Основное мероприятие 1.3. Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них	647,4		
2. Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция дороги общего пользования местного значения по пер. 15-й Новый (между ул. 3-я Линия и ул. Очистная)»	647,4		Областные средства – 480,3 тыс. руб.; местные средства – 167,1 тыс. руб. Неосвоение по разработке ПСД на автомобильную дорогу по пер. 15-й Новый. По состоянию на 31.12.2018 положительное заключение экспертизы не получено
Основное мероприятие 1.6. Оплата за электроэнергию, потребленную сетями уличного освещения	531,3		531,3 тыс. руб. – местные средства – экономия от фактически потребленных услуг

ИНФОРМАЦИЯ

о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы города Таганрога «Развитие транспортной системы» за 2018 год

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы		Примечание (дата и № нормативного правового акта)
	сумма (тыс. руб.) (+), (-)	причины перераспределения	
Основное мероприятие 1.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них (мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения)	-5404,4		Решение Городской Думы города Таганрога от 20.02.2018 № 438
	-640,3		Решение Городской Думы города Таганрога от 25.01.2018 № 426
	-1879,1		Решение Городской Думы города Таганрога от 30.03.2018 № 447
	+12169,9		Решение Городской Думы города Таганрога от 12.07.2018 № 472
	-471,3		Решение Городской Думы города Таганрога от 29.11.2018 № 417
	-11255,9		Решение Городской Думы города Таганрога от 25.01.2018 № 426
	+5404,4		Решение Городской Думы города Таганрога от 20.02.2018 № 438
	+5800		Решение Городской Думы города Таганрога от 27.04.2018 № 455
	-200		Решение Городской Думы города Таганрога от 27.09.2018 № 489
	+894,9		Решение Городской Думы города Таганрога от 20.02.2018 № 438
	+53,2		Решение Городской Думы города Таганрога от 30.03.2018 № 447
	+5049,2		Решение Городской Думы города Таганрога от 27.09.2018 № 489
	-948		Решение Городской Думы города

			Таганрога от 26.12.2018 № 524
Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них	+1775,2		Решение Городской Думы города Таганрога от 20.02.2018 № 438
	+25183		Решение Городской Думы города Таганрога от 20.02.2018 № 438
	-53,2		Решение Городской Думы города Таганрога от 30.03.2018 № 447
	-161,4		Решение Городской Думы города Таганрога от 29.11.2018 № 417
Основное мероприятие 1.4. Разработка проектной документации на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Город Таганрог» и искусственных сооружений на них	+167,1		Решение Городской Думы города Таганрога от 30.03.2018 № 447
	-2600		Решение Городской Думы города Таганрога от 27.09.2018 № 489
	-162,5		Решение Городской Думы города Таганрога от 25.10.2018 № 500
Основное мероприятие 1.6. Оплата за электроэнергию, потребленную сетями уличного освещения	+1855,8		Решение Городской Думы города Таганрога от 29.11.2018 № 417
	+2800		Решение Городской Думы города Таганрога от 26.12.2018 № 524
	+2614,4		Решение Городской Думы города Таганрога от 26.12.2018 № 524
	-78,1		Решение Городской Думы города Таганрога от 31.05.2018 № 461
	+2800		Решение Городской Думы города Таганрога от 12.07.2018 № 472
	-136,7		Решение Городской Думы города Таганрога от 27.09.2018 № 489

Начальник общего отдела
Администрации города Таганрога

И.В. Адова