

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26.03.2024

№ 590

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2023 году муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Таганрога»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Таганрога от 06.11.2018 № 2085 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2023 году муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Таганрога», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2146, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном портале Администрации города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога по вопросам архитектуры, строительства и муниципальной собственности Романовича В.А.

Первый заместитель главы  
Администрации города Таганрога

С.А. Камбулова

## ОТЧЕТ

о реализации в 2023 году муниципальной программы города Таганрога  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Таганрога»

### 1. Контрольные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем населения города Таганрога в рамках реализации муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Таганрога», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2146 (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

из аварийного жилищного фонда расселены 19 семей, в соответствии с основным мероприятием 1.1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

проведена оценка стоимости жилых помещений в рамках мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

за счет бюджетных средств осуществлен снос аварийных домов, расположенных по адресу:

г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 7, площадь 955,1 кв. метров;

г. Таганрог, ул. Транспортная, 107, литер А, площадь 406,9 кв. м;

г. Таганрог, пер. Добролюбовский, 16, литер В, площадь 379,2 кв. м;

г. Таганрог, ст. Марцево, 682 км, литер Б и В, площадь 276,3 кв. м.

Общая площадь снесенных аварийных домов – 2 017,5 кв. м.

Также разработаны проекты организаций работ на снос 11 домов.

2 молодые семьи реализовали право на улучшение жилищных условий путем получения сертификата.

Состоялись закупки на приобретение всех 128 жилых помещений для детей-сирот, заключено 128 муниципальных контрактов на сумму 384 741,4 тыс. рублей. Все контракты оплачены в полном объеме.

### 2. Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подпрограмм в 2023 году

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участником программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» выполнено.

В рамках реализации мероприятий государственной программы Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 642, переселены 19 семей.

Муниципальные контракты и договоры об изъятии жилых помещений, непригодных для проживания, заключены в полном объеме на сумму 66 070,0 тыс. рублей, из них:

50 081,0 – средства областного бюджета,

15 989,0 – средства местного бюджета.

Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по реализации жилищного законодательства за счет средств бюджета города» выполнено.

Плановые показатели мероприятия составили 70,4 тыс. рублей местного бюджета.

Освоение составило 100 % к плану года.

На сумму 70,4 тыс. рублей проведена оценка стоимости жилых помещений в рамках мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия по сносу аварийных домов» выполнено.

Плановые показатели мероприятия составили 10 439,1 тыс. рублей, из них:

средства местного бюджета – 2821,9 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 7 617,2 тыс. рублей.

Освоение составило 66,3 % к плану года.

За счет бюджетных средств осуществлен снос аварийных домов, расположенных по адресу:

г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 7, площадь 955,1 кв. м;

г. Таганрог, ул. Транспортная, 107, литер А, площадь 406,9 кв. м;

г. Таганрог, пер. Добролюбовский, 16, литер В, площадь 379,2 кв. м;

г. Таганрог, ст. Марцево, 682 км, литер Б и В, площадь 276,3 кв. м.

Общая площадь снесенных аварийных домов – 2 017,5 кв. м.

Также разработаны проекты организаций работ на снос 11 домов.

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Таганроге» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение жильем молодых семей» выполнено.

2 молодые семьи реализовали право на улучшение жилищных условий путем получения сертификата.

Плановые показатели мероприятия составили 2 847,3 тыс. рублей.

Освоено 2 847,1 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет – 565,4 тыс. рублей;

областной бюджет – 1 549,3 тыс. рублей;

местный бюджет – 732,4 тыс. рублей.

Освоение составило 99,9 % к плану года.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 3.1 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений». Мероприятие выполнено.

Всего в 2023 году в списки детей-сирот на обеспечение жилыми помещениями включено 128 человек. С целью реализации мероприятий по обеспечению жилыми помещениями данной категории граждан заключено соглашение между министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области и Администрацией г. Таганрога на сумму 385 911,8 тыс. рублей.

Закупки состоялись на приобретение всех 128 жилых помещений, заключено 128 муниципальных контрактов на сумму 384 741,4 тыс. рублей. Все контракты оплачены в полном объеме. Освоение составило 99,7 %.

По результатам проведенных закупок в 2023 году экономия составила 1 170,4 тыс. рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2023 год представлены в приложении № 1 к отчету о реализации в 2023 году муниципальной программы.

### 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы повлияли следующие факторы:

своевременное финансирование мероприятий муниципальной программы;

осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем проведения конкурентных процедур;

внесение изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 23.12.2022 № 334 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

В целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования, осуществлялись мероприятия по проведению внутреннего

финансового контроля.

#### 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 470 644,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 19 707,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 450 370,8 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 565,5 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 470 644,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 19 707,8 тыс. рублей;

областной бюджет – 450 370,8 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 565,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по программе оставило 464 167,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 19 613,6 тыс. рублей;

областной бюджет – 443 988,8 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 565,4 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных средств составил 6 476,3 тыс. рублей – экономия.

Сведения об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год представлены в приложении № 2 к отчету о реализации в 2023 году муниципальной программы.

#### 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы

Программой (подпрограммами) предусмотрено 8 показателей, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля семей, переселенных из аварийного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции»: плановое значение – 100 %, фактическое значение – 100 %.

Показатель 2 «Доля молодых семей, которым предоставлена социальная выплата на приобретение жилого помещения, в общем количестве молодых семей»: плановое значение – 1,3 %, фактическое значение – 1,3 %.

Показатель 3 «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями»: плановое значение – 100 %, фактическое значение – 100 %.

Показатель 4 «Доля ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции»: плановое значение – 100 %, фактическое значение – 100 %.

Показатель 1.1 «Количество семей, переселенных из аварийного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции»: плановое значение – 19 семей, фактическое значение – 19 семей.

Показатель 1.2 «Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции»: плановое значение – 2,005 тыс. кв. м, фактическое значение – 2,005 тыс. кв. м.

Показатель 2.1 «Количество молодых семей, которым предоставлена социальная выплата на приобретение жилого помещения»: плановое значение – 2 семьи, фактическое значение – 2 семьи

Показатель 3.1 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа обеспеченных жилыми помещениями»: плановое значение – 128 человек, фактическое значение – 128 человек.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы за 2023 год представлены в приложении № 3 к отчету о реализации в 2023 году муниципальной программы.

## 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы в 2023 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей программы (подпрограмм):

степень достижения целевого показателя 1 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 3 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 4 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.1 равна 1,00;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2023 году составила 1,00 (8,00/8), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования и не имеющих финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году составляет 1,00 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, которые имеют

бюджетное финансирование, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, и составляет 1,00 (5/5).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет (464 167,8 тыс. рублей/470644,1 тыс. рублей = 0,99).

3.3. Эффективность использования средств федерального, областного и местного бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального, областного и местного бюджетов и составляет 1,01.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, выше 0,9.

Уровень реализации муниципальной программы в целом определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

$1 \times 0,5 + 1 \times 0,3 + 1 \times 0,2 = 1$ , в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

#### 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В целях оптимизации бюджетных расходов в рамках муниципальной программы на 2023 год усилен контроль за эффективностью расходования бюджетных средств и результативностью количественных и качественных показателей, предусмотренных муниципальной программой. К сожалению, работа по привлечению внебюджетных источников не велась.

Учитывая итоги реализации муниципальной программы в 2023 году, работа по достижению высокого уровня исполнения муниципальной программы будет продолжена.

Заместитель начальника общего отдела  
Администрации города Таганрога

С.Ю. Михайличенко

Приложение № 1  
к отчету о реализации  
в 2023 году муниципальной  
программы города Таганрога  
«Обеспечение доступным и  
комфортным жильем  
населения города Таганрога»

**СВЕДЕНИЯ**  
о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Таганрога  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Таганрога» за 2023 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»	отдел по жилищной политике Администрации города Таганрога	X	X	X	запланированные результаты отражены в разрезе мероприятий	достигнутые результаты отражены в разрезе мероприятий	-
1	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,	отдел по жилищной политике Администрации города Таганрога	31.12.2023	соглашение от 26.01.2023 № «Д4 Таг-г 2017 (2023)»	31.12.2023	19 семей	19 семей	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции							
3	Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по реализации жилищного законодательства за счет средств бюджета города	отдел по жилищной политике Администрации города Таганрога	31.12.2023	01.01.2023	25.11.2023	оказание услуг по оценке жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	проведена оценка жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	-
4	Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по сносу аварийных домов	Комитет по управлению имуществом г. Таганрога	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	проведение мероприятий по сносу аварийных домов	За счет бюджетных средств осуществлен снос аварийных домов, расположенных по адресу: г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 7, площадь 955,1 кв. м; г. Таганрог, ул. Транспортная, 107, литер А, площадь 406,9 кв. м; г. Таганрог, пер. Добролюбовский, 16, литер В, площадь 379,2 кв. м; г. Таганрог, ст. Марцево, 682 км,	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							литер Б и В, площадь 276,3 кв. м. Общая площадь снесенных аварийных домов – 2 017,5 кв. м. Также разработаны проекты организаций работ на снос 11 домов.	
	Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Таганроге»	отдел по жилищной политике и ипотечному кредитованию Администрации города Таганрога	X	X	X	запланированные результаты отражены в разрезе мероприятий	достигнутые результаты отражены в разрезе мероприятий	-
5	Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем молодых семей	отдел по жилищной политике и ипотечному кредитованию Администрации города Таганрога	31.12.2023	16.03.2023	16.10.2021	выдача и оплата свидетельств	выдано 2 свидетельств, оплачено 2	-
	Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления жилых помещений детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»	отдел по жилищной политике и ипотечному кредитованию Администрации города Таганрога	X	X	X	запланированные результаты отражены в разрезе мероприятий	достигнутые результаты отражены в разрезе мероприятий	-
6	Основное мероприятие 3.1. Предоставление	отдел по жилищной политике и	31.12.2023	20.01.2023 заключен	31.12.2022	заключение 128 муниципальных	заключено 128 муниципальных	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	ипотечному кредитованию Администрации города Таганрога		договор о предоставлении и субвенций		контрактов	контрактов на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.	

Приложение № 2  
к отчету о реализации  
в 2023 году муниципальной  
программы города Таганрога  
«Обеспечение доступным и  
комфортным жильем  
населения города Таганрога»

СВЕДЕНИЯ

об использовании федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию  
муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение доступным и комфортным  
жильем населения города Таганрога» за 2023 год\*

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактический расход (тыс. рублей)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Таганрога»	всего	470 644,1	470 644,1	464 167,8
	местный бюджет	19 707,8	19 707,8	19 613,6
	областной бюджет	450 370,8	450 370,8	443 988,8
	Фонд содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	федеральный бюджет	565,5	565,5	565,4
Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»	всего	81 885,0	81 885,0	76 579,3
	местный бюджет	18 975,4	18 975,4	18 881,2
	областной бюджет	62 909,6	62 909,6	57 698,1
	Фонд содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из	всего	66 070,0	66 070,0
	местный бюджет	15 989,0	15 989,0	15 988,9

1	2	3	4	5
аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции	областной бюджет	50 081,0	50 081,0	50 080,9
	Фонд содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по реализации жилищного законодательства за счет средств бюджета города	всего	70,4	70,4	70,4
	местный бюджет	70,4	70,4	70,4
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по сносу аварийных домов	всего	15 744,6	15 744,6	10 439,1
	местный бюджет	2 916,0	2 916,0	2 821,9
	областной бюджет	12 828,6	12 828,6	7 617,2
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Таганроге»	всего	2847,3	2847,3	2 847,1
	местный бюджет	732,4	732,4	732,4
	областной бюджет	1549,4	1549,4	1 549,3
	федеральный бюджет	565,5	565,5	565,4
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем молодых семей	всего	2847,3	2847,3	2 847,3
	местный бюджет	732,4	732,4	732,4
	областной бюджет	1549,4	1549,4	1549,3
	федеральный бюджет	565,5	565,5	565,4
Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»	всего	385911,8	385911,8	384 741,4
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	385911,8	385911,8	384 741,4
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	всего	385911,8	385911,8	384 741,4
	местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	385911,8	385911,8	384 741,4
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0

\*В таблице указаны основные мероприятия, по которым были предусмотрены расходы. Финансовые показатели в постановлении могут отличаться в связи с правилами округления.

Приложение № 3  
к отчету о реализации  
в 2023 году муниципальной  
программы города Таганрога  
«Обеспечение доступным и  
комфортным жильем  
населения города Таганрога»

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении значений показателей муниципальной программы города Таганрога  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Таганрога» за 2023 год

№ п/п	Показатель (наименование)	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2022	2023		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Таганрога»						
1	Доля семей, переселенных из аварийного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции	процент	100	100	100	показатель достигнут
2	Доля молодых семей, которым предоставлена социальная выплата на приобретение жилого помещения, в общем количестве молодых семей	процент	2,8	1,3	1,3	показатель достигнут
3	Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми	процент	35	100	100	показатель достигнут

1	2	3	4	5	6	7
	помещениями					
4	Доля ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции	процент	100	100	100	показатель достигнут
Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»						
1.1	Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции	семей	28	19	19	показатель достигнут
1.2	Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Признанного таковым до 1 июня 2016 года по годам реализации в 2019–2030 годах	тыс. кв. метров	1,274	2,005	2,005	показатель достигнут
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Таганроге»						
2.1	Количество молодых семей, которым предоставлена социальная выплата на приобретение жилого помещения	семей	5	2	2	количество молодых семей, получивших свидетельства, соответствует запланированному показателю. Показатель достигнут
Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»						
3.1	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа обеспеченных жилыми помещениями	чел.	50	128	128	показатель достигнут