

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2026

№ 953

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2025 году муниципальной программы города Таганрога «Формирование современной городской среды»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Таганрога от 28.08.2024 № 1887 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2025 году муниципальной программы города Таганрога «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 18.12.2017 № 2228, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном портале Администрации города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога по вопросам городского хозяйства Долматова Е.Ю.

Глава города Таганрога

С.А. Камбулова

ОТЧЕТ
о реализации в 2025 году муниципальной программы
города Таганрога «Формирование современной городской среды»

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для повышения качества и комфорта проживания населения города посредством прироста значения индекса качества городской среды на 57,8 % к 2030 году в рамках реализации муниципальной программы города Таганрога «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 18.12.2017 № 2228 «Об утверждении муниципальной программы города Таганрога «Формирование современной городской среды» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

обеспечено благоустройство общественных территорий;

обеспечена реализация мероприятий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в увеличении доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципального образования «Город Таганрог»;

обеспечена установка детских площадок на муниципальных территориях города Таганрога.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках структурного элемента муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Таганроге» предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 6 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, «Земельный участок около ул. Маршала Жукова 2-б» выполнено.

Выполнены следующие виды работ: кронирование деревьев, прокладка электросетей, установка поребрика, обустройство дорожек тротуарной плиткой, установка МАФ, организация освещения и видеонаблюдения, озеленение

территории сквера, установлено детское и спортивное оборудование с обустройством резинового ударопоглощающего покрытия.

Мероприятие (результат) 1.2. «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресному ориентиру: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 38/пер. Антона Глушко, 10» выполнено.

Выполнены следующие виды работ: прокладка электросетей; установка поребрика, обустройство дорожек тротуарной плиткой, установка МАФ, организация освещения и видеонаблюдения, озеленение территории сквера.

Мероприятие (результат) 1.3. «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, около Большой Проспект, 16-д» выполнено.

Выполнены следующие виды работ: кронирование деревьев, прокладка электросетей, установка поребрика, обустройство дорожек тротуарной плиткой, установка МАФ, организация освещения и видеонаблюдения, озеленение территории сквера, установлено детское и спортивное оборудование с обустройством резинового ударопоглощающего покрытия.

По структурному элементу муниципальный проект «Формирование современной городской среды в городе Таганроге» предусмотрено выполнение 6 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 6.

В рамках структурного элемента комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий и парков муниципального образования «Город Таганрог» предусмотрена реализация 4 мероприятий и 7 контрольных точек:

Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены мероприятия в части реализации благоустройства общественных территорий» выполнено частично. Заключен контракт от 10.02.2025 № 35 на разработку дизайн проекта сквера «Школьный».

Мероприятие (результат) 1.2 «Капитальный ремонт лестницы имени Межлумяна А.А., расположенной по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Комсомольский Бульвар, 12» не выполнено ввиду отсутствия финансирования.

Мероприятие (результат) 2.1. «Проведены заседания муниципальной общественной комиссии города Таганрога по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнено. Проведены два заседания, оформлены протоколы от 26.03.2025 и 16.06.2025.

Мероприятие (результат) 2.2. «Проведено общественное голосование за выбор территорий для участия в областном конкурсе проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ростовской области» выполнено. Общественное голосование прошло с 21.04.2025 по 12.06.2025.

По комплексу процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий и парков муниципального образования «Город Таганрог» предусмотрено выполнение 7 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 2.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» предусмотрена реализация 1 мероприятия.

Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены мероприятия в части реализации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов» не выполнено по причине отсутствия финансирования.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Благоустройство детских площадок» предусмотрена реализация 1 мероприятия и 2 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены мероприятия в части реализации благоустройства детских площадок» выполнено. Оборудование установлено.

По комплексу процессных мероприятий «Благоустройство детских площадок» предусмотрено выполнение 2 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 1.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации в 2025 году муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- своевременное финансирование;
- добросовестность подрядных организаций.

На реализацию муниципального проекта «Формирование современной городской среды в городе Таганроге» положительно повлияло своевременное финансирование мероприятий, что позволило реализовать муниципальный проект в установленные сроки.

На результат комплекса процессных мероприятий «Благоустройство детских площадок» отрицательно повлияла недобросовестность подрядных организаций, нарушивших сроки исполнения контрактов, а далее отказавшихся от размещения исполнительной документации на сайте «ЕИС-закупки», одна из которых направила заявление в суд.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 92 784,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 56 523,7 тыс. рублей;
- областной бюджет – 1 153,7 тыс. рублей;
- местный бюджет – 35 106,7 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Городской Думы города Таганрога от 23.12.2025 № 135 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 20.12.2024 № 48 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 108 908,9 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 92 784,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 56 523,7 тыс. рублей;

областной бюджет – 1 153,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 35 106,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 61 371,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 56 523,6 тыс. рублей;

областной бюджет – 1 153,5 тыс. рублей;

местный бюджет – 3 694,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 31 412,5 тыс. рублей, из них:

30 376,1 тыс. рублей – неисполнение подрядными организациями условий контрактов;

1 036,4 тыс. рублей – экономия по результатам выполненных работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации в 2025 году муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, 1 показатель не достигнут.

Показатель 1 «Прирост индекса качества городской среды по муниципальному образованию «Город Таганрог» по отношению к 2018 году» – плановое значение 41,6 %, фактическое значение 41,6 %. Показатель достигнут.

Показатель 1.1 «Количество благоустроенных общественных территорий» – плановое значение 31 шт., фактическое значение 31 шт. Показатель достигнут, благоустроены три общественные территории.

Показатель 2.1 «Индекс благоустройства общественных территорий» – плановое значение 69 %, фактическое значение 69 %. Показатель достигнут. Возрос индекс благоустройства общественных территорий.

Показатель 3.1 «Индекс благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов» – плановое значение 31 %, фактическое значение 29 %. Показатель не достигнут. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий не были запланированы.

Показатель 4.1 «Индекс благоустройства детских площадок» – плановое значение 51 %, фактическое значение 51 %. Показатель достигнут. Возрос индекс благоустройства детских площадок.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации в 2025 году муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период ($УД_{мп_i}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{мп_i} = 0,5 \cdot УД_{п} + 0,5 \cdot УД_{стр.эл.}$$

где:

$УД_{п}$ – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$ – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы ($УД_{п}$) за 2025 год составляет 100 (100/1).

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы ($УД_{стр.эл.}$) за 2025 год составляет 86 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 3-х структурных элементов $((2 \times 100 + 86,4 + 57,5) / 2 \times 1 + 2)$).

Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период равен 93 ($0,5 \times 100 + 0,5 \times 86$).

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ($ОП_{мп}$) рассчитывается по формуле:

$$ОП_{мп} = 0,7 \cdot ОП_{пмп} + 0,3 \cdot ОП_{псэ}$$

где:

$ОП_{\text{мп}}$ - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

$ОП_{\text{псэ}}$ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы ($ОП_{\text{мп}}$) за 2025 год составляет 100 (100/1).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы $ОП_{\text{псэ}}$ за 2025 год составляет 75 $((100 + 100 + 0 + 100)/4)$.

Оценка динамики прироста значений показателей ($ОП_{\text{мп}}$) за 2025 год составляет 92,5 $(0,7 \times 100 + 0,3 \times 75)$.

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$\text{ФинУп} = \sum_{i=1}^N w_i \cdot E(P_i) \cdot 100$$

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 6-ти критериев. Удельный вес критерия составляет 0,17.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет 17 $(0 \times 0,17 + 1 \times 0,17 + 0 \times 0,17 + 0 \times 0,17 + 0 \times 0,17 + 0 \times 0,17) \times 100$.

Оценка качества финансового управления в отчетном периоде составляет 17 %.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

$$0,8 \cdot \text{УД}_{\text{мп}_i} + 0,1 \cdot \text{ОП}_{\text{мп}} + 0,1 \cdot \text{ФинУп} = \text{ИОиЭфмп}$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет 85,4 $(0,8 \times 93 + 0,1 \times 92,5 + 0,1 \times 17)$, в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «II степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации
муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Начальник общего отдела
Администрации города Таганрога

О.С. Каренко

Приложение № 1
к отчету о реализации в 2025 году
муниципальной программы города
Таганрога «Формирование
современной городской среды»

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной
программы города Таганрога «Формирование современной городской среды» за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки*	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность)	Причины нереализации/ реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Муниципальный проект «Формирование современной городской среды в городе Таганроге»								
1.1	Мероприятие (результат) 1.1 «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресному ориентиру: Ростовская обл., г. Таганрог, «Земельный участок около ул. Маршала Жукова 2-б» в 2025 году	30.12.2025	30.12.2025	единиц	1	1	МКУ «Благоустройство»	-
1.2	Контрольная точка 1.1.1. «Заключен контракт на выполнение работ (оказание услуг)»	15.04.2025	15.04.2025	X	X	контракт дата № 0158300007825000127 0001 от 15.04.2025 «благоустройство общественных территорий»	МКУ «Благоустройство»	-

1.3	Контрольная точка 1.1.2. «Приняты и оплачены работы (услуги)»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	работы выполнены, приняты актами и оплачены платежными документами	МКУ «Благоустройство»	-
1.4	Мероприятие (результат) 1.2. «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресному ориентиру: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 38/ пер. Антона Глушко, 10»	30.12.2025	30.12.2025	единиц	1	1	МКУ «Благоустройство»	-
1.5	Контрольная точка 1.2.1. «Заключен контракт на выполнение работ (оказание услуг)»	15.04.2025	15.04.2025	X	X	Контракт дата № 01583000078250001270001 от 15.04.2025 «благоустройство общественных территорий»	МКУ «Благоустройство»	-
1.6	Контрольная точка 1.2.2. «Приняты и оплачены работы (услуги)»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	работы выполнены, приняты актами и оплачены платежными документами	МКУ «Благоустройство»	-
1.7	Мероприятие (результат) 1.3. «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, около Большой Проспект, 16-д»	30.12.2025	30.12.2025	единиц	1	1	МКУ «Благоустройство»	-
1.8	Контрольная точка 1.3.1. «Заключен контракт на выполнение работ (оказание услуг)»	15.04.2025	15.04.2025	X	X	Контракт дата № 01583000078250001270001 от 15.04.2025 «благоустройство общественных территорий»	МКУ «Благоустройство»	-
1.9	Контрольная точка 1.3.2. «Приняты и оплачены работы (услуги)»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	работы выполнены, приняты актами и оплачены платежными документами	МКУ «Благоустройство»	-
2.Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий и парков муниципального образования «Город Таганрог»								

2.1	Мероприятие (результат) 1.1. Выполнены мероприятия в части реализации благоустройства общественных территорий	25.12.2025	30.04.2025	единиц	2	1	УЖКХ г. Таганрога, Управление культуры г. Таганрога	отсутствовала необходимость в заключении контракта
2.2	Контрольная точка 1.1.1. «Заключен(ы) контракт(ы) на выполнение работ (оказание услуг) в рамках реализации благоустройства общественных территорий»	31.07.2025	10.02.2025	X	X	Контракт на разработку дизайн проекта от 10.02.2025 № 35	УЖКХ г. Таганрога, Управление культуры г. Таганрога	-
2.3	Контрольная точка 1.1.2. «Приняты работы (услуги) в рамках реализации благоустройства общественной(ых) территории(ий)»	30.11.2025	09.04.2025	X	X	Акт № 1 от 09.04.2025	МКУ «Благоустройство», МКУ «Приморье», МАУ ЦКДД	-
2.4	Контрольная точка 1.1.3. «Оплачены работы (услуги) в рамках реализации благоустройства общественной(ых) территории(ий)»	25.12.2025	30.04.2025	X	X	ПП от 30.04.2025 № 72411	МКУ «Благоустройство», МКУ «Приморье», МАУ ЦКДД	-
2.5	Мероприятие (результат) 2.1. «Проведены заседания муниципальной общественной комиссии города Таганрога по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2025-2027 годах реализации	06.06.2025	12.06.2025	единиц	2	2	УЖКХ г. Таганрога	-
2.6	Контрольная точка.2.1.1. «Проведено заседание по выдвижению общественных территорий для участия во Всероссийском онлайн голосовании за проекты благоустройства»	15.03.2025	26.03.2025	X	X	Протокол заседания общественной комиссии от 26.03.2025	УЖКХ г. Таганрога	-
2.7	Контрольная точка.2.1.2. «Утверждены итоги голосования за выбор общественных территорий для участия во Всероссийском онлайн голосовании за проекты благоустройства»	06.06.2025	16.06.2025	X	X	Протокол заседания общественной комиссии от 16.06.2025	УЖКХ г. Таганрога	-

2.8	Мероприятие (результат) 2.2. «Проведено общественное голосование за выбор территорий для участия в областном конкурсе проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ростовской области»	06.06.2025	12.06.2025	человек	14000	18000	УЖКХ г. Таганрога	сроки голосования были перенесены Минстроем России
2.9	Контрольная точка.2.2.1. «Начато общественное голосование за выбор территорий для участия в областном конкурсе проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ростовской области»	15.04.2027	21.04.2025	X	X	информация размещена на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru	УЖКХ г. Таганрога	сроки голосования были перенесены Минстроем России
2.10	Контрольная точка.2.2.2. «Подведены итоги общественного голосования за выбор территорий для участия в областном конкурсе проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ростовской области»	06.06.2025	12.06.2025	X	X	информация размещена на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru	УЖКХ г. Таганрога	сроки голосования были перенесены Минстроем России
3. Структурный элемент муниципальной программы комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»								
3.1	Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены мероприятия в части реализации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов» в 2026-2027 годах реализации	25.12.2026	25.12.2026	единиц	0	0	МКУ «Благоустройство»	министерством ЖКХ РО мероприятия отменены
4. Структурный элемент муниципальной программы комплекс процессных мероприятий «Благоустройство детских площадок»								
4.1	Мероприятие (результат) 1.1. «Выполнены мероприятия в части реализации благоустройства детских площадок в 2025-2027 гг. реализации»	30.11.2025	30.11.2025	единиц	8	0	МКУ «Благоустройство»	оборудование поставлено, но не принято

4.2	Контрольная точка 1.1.1. «Заключен(ы) контракт(ы) на приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, материалов резинового покрытия и обустройство детских площадок»	05.08.2025	04.08.2025	X	X	25.07.2025 МК № 0158300007825000312 0001; 28.07.2025 МК № 0158300007825000327 0001; 04.08.2025 МК № 0158300007825000328 0001	МКУ «Благоустройство»	-
4.3	Контрольная точка 1.1.2. «Совершена поставка и оплата детского игрового оборудования, спортивного оборудования, материалов резинового покрытия; выполнено и оплачено обустройство детских площадок»	30.11.2025	-	X	X	Оборудование поставлено, подрядной организацией документы в ЕИС-закупки не исправлены. Оборудование не принято и не оплачено	МКУ «Благоустройство»	ведутся судебные разбирательства

*В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

**В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

Приложение № 2
к отчету о реализации в 2025 году
муниципальной программы города
Таганрога «Формирование
современной городской среды»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы города Таганрога «Формирование современной городской среды» за 2025 год

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)*	Процент освоения бюджетных средств, % **
		муниципальной программой	Сводной бюджетной росписью		
Муниципальная программа города Таганрога «Формирование современной городской среды» (всего), в том числе:	Всего	92 784,1	92 784,1	61 371,6	66,2
	Федеральный бюджет	56 523,7	56 523,7	56 523,6	30
	Областной бюджет	1 153,7	1 153,7	1 153,5	1,5
	Местный бюджет:	35 106,7	35 106,7	3 694,5	10,5
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	-
Муниципальный проект «Формирование современной городской среды в городе Таганроге»	Всего	61 348,0	61 348,0	60 581,6	99,9
	Федеральный бюджет	56 523,7	56 523,7	56 523,6	100
	Областной бюджет	1 153,7	1 153,7	1 153,5	100
	Местный бюджет:	3 670,6	3 670,6	2 904,5	79,1
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	-
Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий и парков муниципального образования «Город Таганрог»	Всего	1 060,0	1 060,0	490,0	46,2
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	-
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	-
	Местный бюджет:	1 060,0	1 060,0	490,0	46,2
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	-
Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»	Всего	0,0	0,0	0,0	-
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	-
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	-

	Местный бюджет:	0,0	0,0	0,0	-
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	-
	Всего	30 376,1	30 376,1	300,0	1
Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство детских площадок»	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	-
	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	-
	Местный бюджет:	30 376,1	30 376,1	300,0	1
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	-

*В части бюджетных средств указывается кассовый расход.

**Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 90 %.

Приложение № 3
к отчету о реализации в 2025 году
муниципальной программы города
Таганрога «Формирование
современной городской среды»

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей муниципальной программы города Таганрога
«Формирование современной городской среды» за 2025 год

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Критерий наследуемости /динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий/убывающий)	Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы			Оценка динамики прироста*	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					год, предшествующий отчетному	отчетный год			
						план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»									
Показатели муниципальной программы									
1	Прирост индекса качества городской среды по муниципальному образованию «Город Таганрог» по отношению к 2018 году	процент	наследуемый динамический	возрастающий	38,7	41,6	41,6	100%	X
Муниципальный проект «Формирование современной городской среды в городе Таганроге»									
1.1	Количество благоустроенных общественных территорий	единиц	наследуемый динамический	возрастающий	28	31	31	100%	X
Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий и парков муниципального образования «Город Таганрог»									
2.1	Индекс благоустройства общественных территорий	процент	наследуемый	возрастающий	65	69	69	100%	X
Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»									
3.1	Индекс благоустройства дворовых территорий	процент	наследуемый динамический	возрастающий	29	31	29	0	Мероприятия не реализовывались по

	многоквартирных домов								причине отсутствия финансирования
Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство детских площадок»									
4.1	Индекс благоустройства детских площадок	процент	наследуемый динамический	возрастающий	48	51	51	100%	X

*Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде может принимать значение в интервале от – 100 % до 100 %.

**Оценка динамики прироста значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде (ОП_п рассчитывается по формуле: $ОП_{п} = 0.7 \bullet ОП_{п-1} + \dots$, где: ОП_п – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы, ОП_{п-1} – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

***Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня муниципальной программы.

****Указывается оценка динамики приростов значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.