

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2026

№ 1015

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2025 году муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Таганрога от 28.08.2024 № 1887 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога» и распоряжением заместителя главы Администрации города Таганрога от 30.09.2024 № 13 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Таганрога» **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2025 году муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2139, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном портале Администрации города Таганрога в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога по вопросам городского хозяйства Долматова Е.Ю.

Глава города Таганрога

С.А. Камбулова

Приложение
к постановлению
Администрации
города Таганрога
от 15.04.2026 № 1015

ОТЧЕТ

о реализации в 2025 году муниципальной программы города Таганрога
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения города Таганрога»

1. Контрольные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в рамках реализации муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 13.11.2018 № 2139 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

увеличено количество мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры для повышения эксплуатационной надежности и увеличения количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры;

обеспечено надлежащее санитарное и эстетическое состояние территории города Таганрога для безопасного и комфортного проживания;

увеличено количество контейнерных площадок на территории города, оборудованных для раздельного сбора ТКО;

предоставлены субсидии на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения города Таганрога;

увеличено количество мероприятий, направленных на обеспечение капитального ремонта коммунальной инфраструктуры для повышения эксплуатационной надежности объектов водопроводно-канализационного хозяйства города;

созданы условия для обеспечения деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога и подведомственных учреждений.

2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками программы основных мероприятий.

В рамках муниципального проекта «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Таганрога», предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.2 «Выполнены работы по капитальному ремонту объекта: «Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка Ду 1000мм. от ул. Мало-Почтовой, 46 до ул. Мало-Почтовая, 32» выполнено в полном объеме. В рамках данного мероприятия заключен контракт на восстановление аварийного участка главного самотечного коллектора.

Мероприятие (результат) 1.3 «Выполнены работы по капитальному ремонту объекта: «Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка Ду 1000 мм. от ул. Мало-Почтовой, 32 до ул. 2-я Котельная» выполнено в полном объеме. В рамках данного мероприятия заключен контракт на восстановление аварийного участка главного самотечного коллектора.

Мероприятие (результат) 1.4 «Выполнены работы по капитальному ремонту аварийных участков теплосетей и котельного оборудования» выполнено в полном объеме. Средства областного бюджета перераспределены на 2026 год.

Заключено соглашение с МУП «Городское хозяйство» на предоставление субсидии на выполнение работ по капитальному ремонту аварийных участков теплосетей и котельного оборудования (соглашение № 5 от 25.08.2025).

Заключены муниципальные контракты на выполнение работ (оказание услуг): муниципальный контракт №0558600026425000004 от 22.09.2025; №0558600026425000005 от 22.09.2025; №0558600026425000006 от 22.09.2025.

По муниципальному проекту «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Таганрога» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, которые достигнуты в полном объеме в установленные сроки.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога», предусмотрена реализация 6 мероприятий (результатов) и 13 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1 «Благоустроены муниципальные территории города Таганрога» выполнено в полном объеме. Благоустроены 67 единиц территории города. В рамках данного мероприятия указаны услуги и выполнен ряд работ в сфере благоустройства городских территорий.

Проведены работы по энтомологическому обследованию территорий на предмет обнаружения клещей, личинок комаров, а также оказаны услуги по дератизации городских территорий, акорицидной обработке территорий и против комаров имаго. Проведены лабораторные исследования воды, песка на «Центральном» пляже и лабораторные исследования морской воды на территории Пушкинской набережной.

Содержание и обслуживание кладбищ, уход за могилами и местами захоронений (ручная уборка мусора – 25,59 Га, механизированная погрузка и транспортировка складированного мусора с выгрузкой в специально отведенных местах накопления ТКО (площадка для накопления) – 2800 м³, механизированная погрузка мусора в бункеры-накопители – 140 м³).

Покос территорий кладбищ (66,0 Га), акорицидные и дератизационные обработки территорий кладбищ (360 Га), энтомологическое обследование территории кладбищ на заселенность клещами до акорицидной обработки и контроль ее эффективности после (360 Флаг/км), а также проведение санитарно-эпидемиологической оценки территории на заселенность членистоногими (иксодовыми клещами) – 3 экспертизы.

Мероприятие (результат) 1.2 «Выполнен капитальный ремонт муниципальных квартир в 2025 году реализации» выполнено в полном объеме. В 2025 году выполнен капитальный ремонт 9 муниципальных жилых помещений, расположенных по адресам:

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленинградская, д. 46, кв. 106;

Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Вишневая, д. 54-1, кв. 30;

Ростовская область, г. Таганрог, проезд. Безымянный, д. 3, кв. 14;

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Мариупольское Шоссе, д. 27-2, кв. 495;

Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти, д. 30-4, кв. 6, ж.п. № 6;

Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти, 36-3, кв. 1, ж.п. № 2;

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Сызранова, д. 24-1, кв. 165;

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Александровская, д. 65, кв. 42;

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, д. 23, кв. 389.

Мероприятие (результат) 1.3 «Внесена арендная плата за водопользование» выполнено.

МКУ «Приморье» города Таганрога заключены договора на аренду водопользования от 29.05.2024 № 61-05.01.010-М-ДИБК-Т-2024-43463/00 (решение от 05.12.2023 № 61-05.01.05.010-М-РПБК-Т-2023-35393/00, срок действия по 31.12.2025, Пушкинская набережная; решение от 05.12.2023 № 61-05.01.05.010-М-РПБК-Т-2023-35386/00 с 29.05.2024 по 28.05.2027, пляж «Центральный»).

Мероприятие (результат) 1.5 «Выполнены мероприятия в целях исполнения судебных решений» выполнено в полном объеме. Количество исполненных судебных исков равно 1 единице.

Мероприятие (результат) 2.1 «Размещены контейнеры и модули для сбора ТКО в 2025–2027 годах реализации» перевыполнено, 174 единиц фактически против 74 по плану. Сформированы базы данных в «Программном комплексе «САУ-ГИС» модуль «Реестр мест накопления ТКО».

Мероприятие (результат) 3.1 «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальной услуги» выполнено.

Между министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и Администрацией города Таганрога заключены соглашения от 12.02.2025 № 19/25-В, № 16/25-В о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по водоснабжению, водоотведению, горячему водоснабжению и теплоснабжению. Между УЖКХ г. Таганрога и предприятиями МУП «Городское хозяйство», МУП «Управление «Водоканал», АО ТЭПТС «Теплоэнерго» и ООО «Приазовский Теплоцентр» заключены 4 соглашения о предоставлении субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги на территории города Таганрога.

По комплексу процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога» предусмотрено выполнение 13 контрольных точек, которые достигнуты в полном объеме в установленные сроки.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 2 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1 «Проведены мероприятия, работы, услуги по объектам восстановления аварийных участков канализационных коллекторов» выполнено в полном объеме в количестве 1 единицы. Заключен муниципальный контракт от 27.06.2025 № 59 на услуги по проведению экспертизы выполненных работ.

По комплексу процессных мероприятий «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога» предусмотрено выполнение 2 контрольных точек, которые достигнуты в полном объеме в установленные сроки.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата).

Мероприятие (результат) 1.1 «Проведены мероприятия, связанные с деятельностью Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога и подведомственных учреждений г. Таганрога» выполнено в полном объеме в количестве 1 единицы.

Сведения о выполнении основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации в 2025 году муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, влияющим на ход реализации муниципальной программы своевременное финансирование мероприятий муниципальной программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 1 271 309,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 994 151,2 тыс. рублей;
местный бюджет – 277 158,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 271 306,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 994 151,1 тыс. рублей;
местный бюджет – 277 155,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Городской Думы города Таганрога от 23.12.2025 № 135 «О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 20.12.2024 № 48 «О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 1 271 309,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1 271 306,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 994 151,1 тыс. рублей;
местный бюджет – 277 155,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной (комплексной) программе составило 1 235 945,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
областной бюджет – 994 150,4 тыс. рублей;
местный бюджет – 241 794,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета и безвозмездных поступлений в местный бюджет составил 35 361,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации в 2025 году муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 16 показателей, по 11 из которых фактическое значение соответствует плановому, по 2 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуто плановое значение, по 2 показателям исключены значения плана и факта.

Показатель 1 «Степень износа сетей водоснабжения и водоотведения» – плановое значение 71 %, фактическое значение 71 % – достигнут.

Показатель 2. «Количество организаций, привлеченных к деятельности по содержанию муниципальных территорий города Таганрога» – плановое значение 3 единицы, фактическое значение 3 единицы – достигнут.

Показатель 3 «Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности» – плановое значение 100 %, фактическое значение 100 % – достигнут.

Показатель 4 «Доля контейнерных площадок, оборудованных для раздельного сбора ТКО» – плановое значение 30 %, фактическое значение 30% – достигнут.

Показатель 5 «Полнота освоенных бюджетных средств по обеспечению деятельности УЖКХ и подведомственных учреждений» – плановое значение 96 %, фактическое значение 97,2 % – достигнут.

Показатель 6 «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии» – плановое значение 7,65 %, фактическое значение 7,65 % – достигнут.

Показатель 7 «Количество аварий в сфере ЖКХ» – плановое значение 3 единицы, фактическое значение 3 единицы – достигнут.

Показатель 2.1 «Количество благоустроенных муниципальных территорий» – плановое значение 67 единиц, фактическое значение 67 единиц – достигнут.

Показатель 2.2 «Количество муниципальных квартир в которых проведен капитальный ремонт» – плановое значение 18 единиц, фактическое значение 9 единиц – не достигнуто.

Показатель 2.3 «Количество заключенных договоров аренды водопользования» – плановое значение 2 единиц, фактическое значение 2 единицы – достигнуто.

Показатель 2.6 «Количество согласованных мест накопления ТКО» – плановое значение 74 единиц, фактическое значение 150 единиц – достигнуто. В 2025 году наблюдается рост объема заявок от предприятий по установке мест накопления ТКО.

Показатель 2.7 «Количество заключенных соглашений о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» – плановое значение 4 единицы, фактическое значение 4 единицы – достигнуто.

Показатель 4.1 «Организована деятельность учреждений, привлеченных к решению вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Таганрога» – плановое значение 1 единица, фактическое значение 1 единица – достигнуто.

Сведения о достижении значений показателей, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации в 2025 году муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период ($УД_{мп,г}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{мп,г} = 0,5 \cdot УД_{п} + 0,5 \cdot УД_{стр}$$

где:

$УД_{п}$ – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл}$ – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы ($УД_{п}$) за 2025 год составляет $100 \left(\frac{100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100}{7} \right)$.

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 98,9 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 4-х структурных элементов $(1,5*100+95+100+100) / (1,5*1+3)$).

Уровень достижения муниципальной программы УДмп за 2025 год составляет 99,5 $(0,5 * 100 + 0,5* 98,9)$.

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ($ОП_{мп}$), рассчитывается по формуле:

$$ОП_{мп} = 0,7 \bullet ОП_{пмп} + 0,3 \bullet ОП$$

где:

$ОП_{пмп}$ - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

$ОП_{псэ}$ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы ($ОПпмп$) за 2025 год составляет 57,1 $((100+0+0+100+100+100+0) / 7)$.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы $ОПпсэ$ за 2025 год составляет 12,5 $((0 +(-25)+0 + 100 + 0 +0) / 6)$.

Оценка динамики прироста значений показателей ($ОПмп$) за 2025 год составляет 43,8 $(0,7*57,1 + 0,3 * 12,5)$.

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$ФинУп = \sum_{i=1}^N w_i \bullet E(P_i) \bullet 1$$

где:

ФинУг – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 6-ти критериев. Удельный вес критерия составляет 0,17.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет 68 $(0,13*0,17+1*0,17 + 0,87*0,17+1*0,17+1*0,17+0*0,17)*100$.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

$$0,8 \bullet УД_{мп} + 0,1 \bullet ОП_{мп} + 0,1 \bullet ФинУп = ИОиЭ$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет 91 $(0,8*99,5+0,1*43,8+0,1*68)$ в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Начальник общего отдела
Администрации города Таганрога

О.С. Каренко

Приложение № 1
к отчету о реализации в 2025 году
муниципальной программы города Таганрога
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
города Таганрога»

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога» за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки*	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность)	Причины нереализации и/или реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Таганрога»								
1.1	Мероприятие (результат) 1.2.1 Выполнен капитальный ремонт на объекте: «Главный самотечный коллектор. Протяженность:3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка Ду 1000мм. от ул. Мало-Почтовой, 46 до ул. Мало-Почтовая, 32»	30.12.2025	26.05.2025	метр	0	0	Начальник УЖКХ г. Таганрога	Изменение условий контракта, перенос работ на 2026г.

1.2	Контрольная точка 1.2.1.1. Объект включен в план график	28.04.2025	28.04.2025	X	X	Объект «Главный самотечный коллектор. Протяженность:3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка Ду 1000мм. от ул. Мало-Почтовой, 46 до ул. Мало-Почтовая, 32» включен в план график		
1.3	Контрольная точка 1.2.1.2. Заключен контракт на выполнение работ (оказание услуг)	26.05.2025	26.05.2025	X	X	Заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт объекта: «Главный самотечный коллектор. Протяженность:3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка Ду 1000мм. от ул. Мало-Почтовой, 46 до ул. Мало-Почтовая, 32»		
1.4	Мероприятие (результат) 1.3. Выполнены работы по капитальному ремонту объекта: «Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка Ду 1000 мм. от ул. Мало-Почтовой, 32 до ул. 2-я Котельная»	30.12.2025	26.05.2025	метр	0	0	Начальник УЖКХ г. Таганрога	Изменение условий контракта, перенос работ на 2026г.
1.5	Контрольная точка 1.3.1.1. Объект включен в план	28.04.2025	28.04.2025	X	X	Объект «Главный самотечный коллектор.		

	график					Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка Ду 1000 мм. от ул. Мало- Почтовой, 32 до ул. 2-я Котельная» включен в план-график работ		
1.6	Контрольная точка 1.3.1.2. Заклучен контракт на выполнение работ (оказание услуг)	26.05.2025	26.05.2025	X	X	Заклучен контракт на выполнение работ (оказание услуг) на капитальный ремонт объекта «Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер: 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка Ду 1000 мм. от ул. Мало- Почтовой, 32 до ул. 2-я Котельная»		
1.7	Мероприятие (результат) 1.4. Выполнены работы по капитальному ремонту аварийных участков теплосетей и котельного оборудования	30.12.2025	22.09.2025	единиц	0	0		
1.8	Контрольная точка 1.4.1.1. Заклучено соглашение с МУП «Городское хозяйство» на предоставление субсидии на выполнение работ по капитальному ремонту аварийных участков теплосетей и котельного оборудования	25.08.2025	25.08.2025	X	X	Между УЖКХ г. Таганрога и МУП «Городское хозяйство» заклучено соглашение №5 от 25.08.2025 на предоставление субсидии на выполнение работ по капитальному ремонту аварийных участков теплосетей и котельного	Начальник УЖКХ г. Таганрога; директор МУП «Городское хозяйство»	Изменение условий контракта, перенос работ на 2026г.

1.9	Контрольная точка 1.4.1.2. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ (оказание услуг)	22.09.2025	22.09.2025	X	X	Заключено 3 муниципальных контракта от 22.09.2025 на выполнение работ по капитальному ремонту аварийных участков теплосетей и котельного оборудования			
2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»									
2.1	Мероприятие (результат) 1.1. Благоустроены муниципальные территории города Таганрога	25.12.2025	25.12.2025	единиц	67	67			
2.2	Контрольная точка 1.1.1. Заключены муниципальные контракты на услуги по благоустройству муниципальных территорий города Таганрога	30.04.2025	30.04.2025	X	X	МКУ «Ритуал» г. Таганрога, МКУ «Благоустройство» заключено 57 муниципальных контрактов на услуги по благоустройству муниципальных территорий города Таганрога	Начальник УЖКХ г. Таганрога; директор МКУ «Благоустройство» г. Таганрога; директор МКУ «Ритуал» г. Таганрога		
2.3	Контрольная точка 1.1.2. Проведена оплата за услуги по благоустройству муниципальных территорий города Таганрога	25.12.2025	25.12.2025	X	X	Оплата за услуги по благоустройству подтверждается платежными поручениями с 29.01.2025 по 25.12.2025;			
2.4	Мероприятие (результат) 1.2. Выполнен капитальный ремонт муниципальных квартир в 2025 году реализации	25.12.2025	25.12.2025	единиц	9	9		Начальник УЖКХ г. Таганрога; начальник УКС г. Таганрога	
2.5	Контрольная точка 1.2.1. Определение объема финансирования	30.04.2025	30.04.2025	X	X	Составлены локальные сметные расчеты по капитальному ремонту муниципальных квартир			

						в 2025 году реализации, РНМЦК		
2.6	Контрольная точка 1.2.2. Заключены муниципальные контракты на капитальный ремонт муниципальных квартир	31.07.2025	04.08.2025	единиц	4	4		
2.7	Контрольная точка 1.2.3. Выполнены работы по капитальному ремонту муниципальных квартир	01.12.2025	01.12.2025	X	X	Акты о приемке выполненных работ по капитальному ремонту муниципальных квартир в количестве 9 единиц		
2.8	Контрольная точка 1.2.4. Проведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам на капитальный ремонт муниципальных квартир	25.12.2025	08.12.2025	X	X	Проведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам на капитальный ремонт муниципальных квартир, платежные поручения с 30.09.2025 по 08.12.2025		
2.9	Мероприятие (результат) 1.3. Внесена арендная плата за водопользование	25.12.2025	25.12.2025	единиц	2	2		
2.10	Контрольная точка 1.3.1. Заключены договора на аренду водопользования	01.02.2025	29.05.2024	X	X	Заключены договора на аренду водопользования	Начальник УЖКХ г. Таганрога; директор МКУ «Приморье» г. Таганрога	
2.11	Контрольная точка 1.3.2. Произведена оплата по договору аренды водопользования	25.12.2025	25.11.2025	X	X	Проведена оплата по договорам аренды водопользования платежными поручениями с 23.04.2025 по 25.11.2025		
2.12	Мероприятие (результат) 1.5. Выполнены мероприятия в целях исполнения судебных решений	30.12.2025	30.12.2025	единиц	1	1	Начальник УЖКХ г. Таганрога	

2.13	Мероприятие (результат) 2.1. Размещены контейнеры и модули для сбора ТКО в 2025–2027 годах реализации	28.12.2025	28.12.2025	единиц	74	174	Начальник УЖКХ г. Таганрога	
2.14	Контрольная точка 2.1.1. Заключен муниципальный контракт за Программный комплекс «САУ-ГИС» модуль «Реестр мест накопления ТКО»»	25.01.2025	31.01.2025	X	X	Заключен 1 муниципальный контракт за Программный комплекс «САУ-ГИС» модуль «Реестр мест накопления ТКО»»		
2.15	Контрольная точка 2.1.2. Проведена оплата по муниципальному контракту за Программный комплекс «САУ-ГИС» модуль «Реестр мест накопления ТКО»»	25.12.2025	26.11.2025	X	X	Проведена оплата по муниципальному контракту за Программный комплекс «САУ-ГИС» модуль «Реестр мест накопления ТКО»» платежными поручениями с 20.01.2025 по 26.11.2025		
2.16	Контрольная точка 2.1.3. Сформированы базы данных в «Программном комплексе «САУ-ГИС» модуль «Реестр мест накопления ТКО»»	27.12.2025	27.12.2025	X	X	Заполнены базы данных в «Программном комплексе «САУ-ГИС» модуль «Реестр мест накопления ТКО»»		
2.17	Мероприятие (результат) 3.1. Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальной услуги в 2025 – 2027 годах реализации	25.12.2025	25.12.2025	абонент	172 900	189 537	Начальник УЖКХ г. Таганрога	
2.18	Контрольная точка 3.1.1. Заключены соглашения о	31.03.2025	20.02.2025	X	X	Между УЖКХ г. Таганрога и		

	предоставлении субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги на территории города Таганрога						предприятиями, оказывающими коммунальные услуги (МУП «Управление «Водоканал», МУП «Городское хозяйство», АО ТЭПТС «Теплоэнерго», ООО «Приазовский Теплоцентр») заключено 4 соглашения о предоставлении субсидии (Соглашение № 1 от 20.02.2025; Соглашение № 2 от 20.02.2025; Соглашение № 3 от 20.02.2025; Соглашение № 4 от 20.02.2025)		
2.19	Контрольная точка 3.1.2. Проведена оплата субсидии на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги на территории города Таганрога	25.12.2025	25.12.2025	X	X		Проведена оплата субсидии предприятиям, оказывающим коммунальные услуги платежными поручениями с 05.03.2025 по 25.12.2025		
Комплекс процессных мероприятий «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»									
3.1	Мероприятие (результат) 1.1. Проведены мероприятия, работы, услуги по объектам восстановления аварийных участков канализационных коллекторов	30.12.2025	27.06.2025	единиц	-	-		Начальник УЖКХ г. Таганрога	Изменение условий контракта, перенос работ на 2026-2027 гг.

3.2	Контрольная точка 1.1. Включены в план-график «Мероприятия, работы, услуги по объектам восстановления аварийных участков канализационных коллекторов»	13.01.2025	09.01.2025	X	X	Включены в план-график «Мероприятия, работы, услуги по объектам восстановления аварийных участков канализационных коллекторов» (ЕИС в сфере закупок составлен План график № 202501583000029001 от 12.01.2025 Финансовый год планирования 2025 (2026-2027год))		
3.3	Контрольная точка 1.2. «Заключен муниципальный контракт на проведение мероприятий, работ, услуг по объектам восстановления аварийных участков канализационных коллекторов»	30.06.2025	27.06.2025	X	X	Заключен муниципальный контракт от 27.06.2025 № 59 на услуги по проведению экспертизы выполненных работ		
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»								
4.1	Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены мероприятия, связанные с деятельностью Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога и подведомственных учреждений г. Таганрога»	30.12.2025	30.12. 2025	единиц	1	1	Начальник УЖКХ г. Таганрога	

*В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, контрольная точка – КТ и т.д.

**В данном столбце по контрольным точкам указываются итоги реализации (наступления) контрольных точек (например: информация отраженная в отчетах о реализации структурных элементов в столбце «Комментарий»). В данном столбце не допускается дублирование наименования контрольной точки.

Приложение № 2
к отчету о реализации в 2025 году
муниципальной программы города Таганрога
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
города Таганрога»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения города Таганрога» за 2025 год

Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)*	Процент освоения бюджетных средств, % **
		муниципальной (комплексной) программой	сводной бюджетной росписью		
1	2	3	4	5	6
Муниципальная (комплексная) программа	Всего	1 271 309,8	1 271 306,1	1 235 945,1	97,2
	Местный бюджет	277 158,6	277 155,0	241 794,7	87,2
	Областной бюджет	994 151,2	994 151,1	994 150,4	100,0
	Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-
<i>Муниципальный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Таганрога»</i>	Всего	42 405,9	42 405,9	39 425,7	93,0
	Местный бюджет	12 205,2	12 205,2	9 225,6	75,6
	Областной бюджет	30 200,7	30 200,7	30 200,1	100,0
	Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-
Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»	Всего	1 080 979,3	1 080 980,6	1 055 150,8	97,6
	Местный бюджет	117 028,8	117 030,2	91 200,5	77,9
	Областной бюджет	963 950,5	963 950,4	963 950,3	100,0
	Федеральный бюджет	-	-	-	-

	Внебюджетные источники	-	-	-	-
<i>Комплекс процессных мероприятий «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»</i>	Всего	2 206,5	2 206,5	847,0	38,4
	Местный бюджет	2 206,5	2 206,5	847,0	38,4
	Областной бюджет	-	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-
<i>Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»</i>	Всего	145 718,1	145 713,1	140 521,6	96,4
	Местный бюджет	145 718,1	145 713,1	140 521,6	96,4
	Областной бюджет	-	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-

*В части бюджетных средств указывается кассовый расход.

**Структурный элемент считается выполненным в полном объеме, если процент исполнения равен или более 90%.

Приложение № 3
к отчету о реализации в 2025 году
муниципальной программы города Таганрога
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
города Таганрога»

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей, структурных элементов муниципальной программы города Таганрога
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»
с обоснованием отклонений по показателям

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Критерий наследуемости /динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий/убывающий)	Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы			Оценка динамики прироста*	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					год, предшествующий отчетному	отчетный год			
						план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»									
Показатели муниципальной программы									
1.	Степень износа сетей водоснабжения и водоотведения	процент	динамический наследуемый	убывающий	72	71	71	100%	-
2.	Количество организаций, привлеченных к деятельности по содержанию муниципальных территорий города Таганрога	единиц	поддерживающий наследуемый	возрастающий	3	3	3	0%	-
3.	Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности	процент	поддерживающий наследуемый	возрастающий	100	100	100	0%	

4.	Доля контейнерных площадок, оборудованных для раздельного сбора ТКО	процент	динамический наследуемый	возрастающий	27	30	30	100%	-
5.	Полнота освоенных бюджетных средств по обеспечению деятельности УЖКХ и подведомственных учреждений	процент	ненаследуемый	возрастающий	95	96	97,2	100%	-
6.	Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	процент	ненаследуемый	убывающий	7,70	7,65	7,65	100%	-
7.	Количество аварий в сфере ЖКХ	единиц	ненаследуемый	убывающий	3	3	3	0%	-
<i>Показатели структурных элементов муниципальной программы</i>									
<i>1. Муниципальный проект «Развитие коммунальной инфраструктуры на территории города Таганрога»</i>									
1.1.	Протяженность капитально отремонтированных сетей водоотведения	метр	ненаследуемый	убывающий	2 864,2	0	0	-	-
1.2.	Количество капитально отремонтированных участков теплосетей и котельного оборудования	единиц	ненаследуемый	возрастающий	0	0	0	-	-
<i>2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»</i>									
2.1.	Количество благоустроенных муниципальных территорий	единиц	динамический наследуемый	возрастающий	67	67	67	0%	-
2.2.	Количество муниципальных квартир в которых проведен капитальный ремонт	единиц	ненаследуемый	возрастающий	12	18	9	-25%	-
2.3.	Количество заключенных договоров аренды водопользования	единиц	ненаследуемый	возрастающий	2	2	2	0%	-
2.4.	Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения	километр	ненаследуемый	возрастающий	-	-	-	-	-
2.5.	Количество многоквартирных домов в которых проведен капитальный ремонт общего имущества	единиц	ненаследуемый	возрастающий	-	-	-	-	-

2.6.	Количество согласованных мест накопления ТКО	единиц	динамический наследуемый	возрастающий	70	74	174	100%	-
2.7.	Количество заключенных соглашений о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги	единиц	ненаследуемый	возрастающий	4	4	4	0%	-
<i>3. Комплекс процессных мероприятий «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»</i>									
3.1.	Количество мероприятий, работ и услуг, направленных на завершение работ на объектах капитального ремонта коммунальной инфраструктуры	единиц	ненаследуемый	возрастающий	-	-	-	-	-
3.2.	Количество мероприятий, работ и услуг, направленных на завершение работ на объектах капитального ремонта коммунальной инфраструктуры	единиц	ненаследуемый	возрастающий	-	-	-	-	-
<i>4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»</i>									
4.1.	Организована деятельность учреждений, привлеченных к решению вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Таганрога	единиц	Ненаследуемый	возрастающий	1	1	1	0%	-