

Ход реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» (07.05.2020)

Благоустройство общественной территории парка Приморский III этап

Объем финансирования (2019 год):

– федеральный бюджет – 56 517,8 тыс. рублей;– областной бюджет – 1 153,5 тыс. рублей;– местный бюджет – 401,1 тыс. рублей.

Информация о ходе реализации проекта:

По состоянию на 04.10.2019 заключен муниципальный контракт № 0158300007819000709 от 26 июля 2019 г. по результатам электронных торгов от 15 июля 2019 г. с ООО «СтройЭнергоСити»: «Благоустройство общественной территории парка Приморский III этап, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Инструментальная 13А, 11е».

На данном этапе продолжаются земляные работы по устройству систем электроснабжения и автоматического полива. Производится закладка в траншеи электрических кабелей и водопроводных труб. Закончен демонтаж деформированных и подвергнутых коррозии металлоконструкций, монтируется армирующий каркас и устанавливаются опалубки для заливки бетоном подпорной стены. В общей сложности, по разным разделам проекта выполнено от 40% до 55% работ.

Работы ведутся по графику.

Окончание полного комплекса мероприятий по III -му этапу реконструкции парка запланировано на 29.11.2019 г.

Благоустройство территории Октябрьская площадь

Объем финансирования (2019 год):

– областной бюджет – 54 183,9 тыс. рублей;
– местный бюджет – 18 284,6 тыс. рублей.

По результатам проведенного аукциона право на выполнение работ по общественной территории Октябрьская площадь получило ООО «РЭП «Профессионал».

Информация о ходе реализации проекта:

С 19.08.2019 ООО «РЭП «Профессионал» приступило к производству работ, согласно заключенному муниципальному контракту. В процессе производства работ смонтирован строительный городок, закончен монтаж временного ограждения строительной площадки. Полностью демонтированы малые архитектурные формы. Произведен демонтаж асфальтобетонных и плиточных покрытий. Закончены работы по устройству внешних подземных инженерных коммуникаций. Работы по монтажу инженерных коммуникаций выполнены на 90%. Подготовлен котлован для устройства фонтана. Земляные работы закончены. Практически закончены работы по укладке бордюрного камня. Производится заливка бетонного основания для укладки дорожной и тротуарной плитки.

Приспособление для современного использования ОКН «Ансамбль застройки «Петровская ул.»

Объем финансирования (2019 - 2020 годы):

– федеральный бюджет – 108 000,0 тыс. рублей;
– областной бюджет – 9 979,0 тыс. рублей;
– местный бюджет – 1 418,7 тыс. рублей.

Информация о ходе реализации проекта:

Муниципальное образование «Город Таганрог» в 2019 году стало одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в подгруппе «Исторические поселения».

В городе начаты работы по «Приспособлению для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль застройки ул.

Петровской», расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Петровская, в границах от пер. Итальянского до пер. Украинского (благоустройство территории)».

Заказчиком МКУ «Благоустройство» в декабре 2019 года заключен контракт с победителем конкурса ООО «Реставрационный центр «Содружество» на общую сумму 54 000,00 тысячи рублей, в том числе средства федерального бюджета - 44 655,655 тысячи рублей, средства областного бюджета - 8 252,199 тысяч рублей, средства местного бюджета - 6 590,844 тысяч рублей.

Срок выполнения работ с 1 апреля 2020 года по 30 октября 2020 года.

1. На территории объекта благоустройства обеспечен видеоконтроль.

2. По состоянию на 14 мая 2020 года ресурсоснабжающие организации ведут работы:

– АО ТЭПТС «Теплоэнерго» – замене трубопроводов системы центрального отопления под проезжей частью по ул. Петровской;

– МУП «Управление «Водоканал – замене магистральных трубопроводов центрального водоснабжения;

– МКУ «Благоустройство» – по санитарной обрезке деревьев и удалению аварийных деревьев.

Благоустройство общественной территории парка «имени 300-летия города Таганрога», расположенного по адресу: г. Таганрог, ул. Сергея Шило, 210, I этап

Объем финансирования (2020 - 2022 годы):

– федеральный бюджет – 155 577,0 тыс. рублей;

– областной бюджет – 3 175,1 тыс. рублей;

– местный бюджет – 1 053,3 тыс. рублей.

Информация о ходе реализации проекта:

7 мая 2020 подведены итоги конкурса по отбору подрядной организации по благоустройству общественной территории «Парк имени 300-летия города Таганрога» и объявлен победитель – ООО «СТРОЙЭНЕРГОСИТИ».

Заключение контракта с победителем конкурса назначено на 17 мая 2020 года.