

**Ход реализации нацпроекта «Демография» (региональный проект
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет»**

данный проект включены мероприятия по строительству следующих объектов:

- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Таганрог, жилой массив Русское поле по Мариупольскому шоссе, 31-7.

По результатам аукциона в электронной форме 30.03.2020 заключен контракт № 35 АО «СМУ-Донаэродорстрой». Стоимость работ – 282 110,6 тыс. рублей. Срок завершения строительства с учетом ввода объекта в эксплуатацию – июнь 2021.

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 и от 02.04.2020 № 239 и в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции работы на объекте приостановлены с 30.03.2020. Возобновление работ на объекте будет возможным после улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации. В связи с наступлением обстоятельства непреодолимой силы будет рассмотрен вопрос о продлении срока завершения строительно-монтажных работ на объекте.

- строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест, г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 25-а. По результатам проведенного аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт от 16.03.2020 № 34 на сумму 272 703,0 тыс. рублей. Подрядная организация - ООО «СК Мегаполис». Срок завершения строительства с учетом ввода объекта в эксплуатацию – июнь 2021.

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 и от 02.04.2020 № 239 в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции работы на объекте приостановлены с 30.03.2020. Возобновление работ на объекте будет возможным после улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации. В связи с наступлением обстоятельства непреодолимой силы будет рассмотрен вопрос о продлении срока завершения строительно-монтажных работ на объекте.