

Ход реализации нацпроекта «Здравоохранение» (региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» по состоянию на 14.09.2022

Между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования заключено соглашение о предоставлении субсидии от 27.01.2020 № 339 на финансовое обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения.

Для осуществления капитального ремонта существующего здания перинатального центра на территории родильного дома по ул. Ленина, 153 с ООО «СпецКапСтройРостов» заключен договор от 28.04.2020 №203-А на выполнение работ по капитальному ремонту объекта на сумму 84 531,7 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 63 363,3 тыс. руб., местный бюджет – 21 168,4 тыс. рублей.

Срок завершения работ согласно контракту 30 апреля 2021 года.

Срок проведения капитального ремонта перинатального центра МБУЗ «Родильный дом» согласно дополнительному соглашению от 30.04.2021 № 2 к контракту от 28.04.2020 № 203-А продлен до 10.08.2021.

По вине подрядной организации в планируемые сроки ремонт не был завершен. Однако, работы, предусмотренные контрактом, выполнены и оплачены в полном объеме.

В процессе проведения капитального ремонта были выявлены работы, не учтенные проектно-сметной документацией, но требующие их исполнения.

В целях завершения капитального ремонта перинатального центра в январе 2022 года была разработана сметная документация на дополнительные ремонтные работы, сметная стоимость которых, согласно проведенной государственной экспертизе, составляет 6329,12 тыс. рублей.

Источник финансирования на сегодняшний день не определен, подрядчик планирует возместить затраты в судебном порядке.

По состоянию на 14.09.2022 капитальный ремонт перинатального центра МБУЗ «Родильный дом» завершен. Согласно приказу №148-ОД от 08.09.2022 заказчиком назначена комиссия по приемке у подрядчика ООО «СпецКапСтройРостов» здания перинатального центра после проведенного капитального ремонта.

Также в настоящее время МБУЗ «Родильный дом» ведутся работы по оформлению технического паспорта объекта и лицензии на медицинскую деятельность в отремонтированных помещениях перинатального центра.

Распоряжением Правительства Ростовской области от 23.08.2022 № 583 за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области на 2022 год выделены средства в сумме 997,0 тыс. руб. на приобретение медицинской и офисной мебели.

Управлением закупок г. Таганрога на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена информация о проведении запроса котировок в электронной форме на приобретение медицинской и офисной мебели для МБУЗ «Родильный дом». Дата подведения итогов определения поставщика 14.09.2022, исполнение контрактов до 30.12.2022.