

Ход реализации нацпроекта «Здравоохранение» (региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» по состоянию на 14.10.2022

Между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования заключено соглашение о предоставлении субсидии от 27.01.2020 № 339 на финансовое обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения.

Для осуществления капитального ремонта существующего здания перинатального центра на территории родильного дома по ул. Ленина, 153 с ООО «СпецКапСтройРостов» заключен договор от 28.04.2020 №203-А на выполнение работ по капитальному ремонту объекта на сумму 84 531,7 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 63 363,3 тыс. руб., местный бюджет – 21 168,4 тыс. рублей.

Срок завершения работ согласно контракту 30 апреля 2021 года.

Срок проведения капитального ремонта перинатального центра МБУЗ «Родильный дом» согласно дополнительному соглашению от 30.04.2021 № 2 к контракту от 28.04.2020 № 203-А продлен до 10.08.2021.

По вине подрядной организации в планируемые сроки ремонт не был завершён. Однако, работы, предусмотренные контрактом, выполнены и оплачены в полном объеме.

Капитальный ремонт перинатального центра МБУЗ «Родильный дом» завершён.

Актом приема-передачи от 19.09.2022 заказчиком принято здание перинатального центра после проведенного капитального ремонта.

22.09.2022 получен технический паспорт отремонтированного здания.

26.09.2022 получена выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с внесенными изменениями для оформления лицензии на медицинскую деятельность в помещениях перинатального центра.

06.10.2022 получено санитарно-эпидемиологическое заключение на указанные помещения и 07.10.2022 документация направлена в отдел лицензирования МЗ РО для получения лицензии.

Распоряжением Правительства Ростовской области от 23.08.2022 № 583 за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области на 2022 год выделены средства в сумме 997,0 тыс. руб. на приобретение медицинской и офисной мебели.

Заключены контракты на поставку медицинской и офисной мебели на сумму 826,5 тыс. руб., исполнение контрактов до 30.12.2022 г.

Ввод в эксплуатацию планируется 14.10.2022 г.