

## ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы  
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога», утвержденной  
постановлением Администрации города Таганрога № 2139 от 01.11.2018  
по итогам 6 месяцев 2019 года»

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей)		Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено муниципальной программой	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»	УЖКХ г. Таганрога УКС г. Таганрога	Все мероприятия подпрограммы находятся на исполнении	01.01.2019	31.12.2019	79 944,1	23 004,36	Уменьшение расходов связано с внесением изменений в бюджет города Таганрога Решением Городской Думы города Таганрога от 30.05.2019 № 581 "О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 30.05.2019 № 525 "О бюджете муниципального образования «Город Таганрог» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
2	Подпрограмма 2 – «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»	УЖКХ г. Таганрога УКС г. Таганрога	Все мероприятия подпрограммы находятся на исполнении	01.01.2019	31.12.2019	63 573,7	25 293,35	
3	Подпрограмма 3 – «Обеспечение реализации муниципальной программы»	УЖКХ г. Таганрога	Все мероприятия подпрограммы находятся на исполнении	01.01.2019	31.12.2019	91 847,27	51 478,9	

## **Пояснительная информация**

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы  
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога», утвержденной  
постановлением Администрации города Таганрога № 2139 от 01.11.2018  
по итогам 6 месяцев 2019 года»

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога», утверждена постановлением Администрации города Таганрога № 2139 от 01.11.2018 (далее – муниципальная программа).

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году запланированы средства в сумме 564 933,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2018 фактическое освоение средств муниципального бюджета составило 140 865,6 тыс. рублей или 25,3 %.

План реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога» на 2019 год утвержден заместителем главы Администрации города Таганрога по вопросам городского хозяйства.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога» (далее – Подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – Подпрограмма 3).

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2019 год муниципальным бюджетом предусмотрены средства в сумме 79 944,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 23 004,36 тыс. рублей или 28,7 %.

Планом реализации Подпрограммы 1 предусмотрено 43 основных мероприятия, которые находятся на исполнении.

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы 1 планируется достижение следующих показателей:

- 1) доля многоквартирных домов в целом по городу Таганрогу, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива - 13,85 % (плановое значение на 2019 год);
- 2) Количество управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами – 48 (плановое значение на 2019 год);.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2019 год муниципальным бюджетом предусмотрено 63 573,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2018 фактическое освоение средств составило 25 293,35 тыс. рублей или 39 %.

Планом реализации Подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 7 основных мероприятий. Все основные мероприятия Подпрограммы 2 находятся на исполнении.

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы 2 планируется достижение следующих показателей:

- уровень износа сетей водоснабжения – 60,1 %
- уровень износа сетей водоотведения – 83,7%

плановое значение указанных показателей на 2019 год составляет 51 %, риск увеличения уровня износа связан с тем, что проводятся работы по текущему ремонту и не производится замена сетей.

В рамках режима ЧС заключены 4 муниципальных контракта на общую сумму 51 047,3 тыс. рублей

В том числе по объекту - канализационный коллектор D=1500 мм. Восстановление самотечной части напорно-самотечного коллектора:

- 1) муниципальный контракт №16-ЧС от 23.12.2018 на сумму 5 787, 638 тыс. рублей (**работы завершены 21.01.2019**, произведена оплата в сумме 5 072, 840 тыс. рублей)%;
- 2) муниципальный контракт №4- ЧС от 22.02.2019 на сумму 4 276,750 тыс. рублей. **Работы завершены в марте 2019.** Проложено 26 м/п. (предъявлены документы на сумму 3 134 510,40 рублей. Оплачено из местного бюджета – 3 000,0 тыс. рублей);
- 3) муниципальный контракт №2-ЧС от 22.02.2019 на сумму 28 009,210 тыс. рублей. **Работы завершены 12.04.2019.** Проложено 158,4 м/п. Произведена оплата из местного бюджета на сумму 21 919,57 тыс. рублей
- 4) муниципальный контракт №10-ЧС от 05.06.2019 на сумму 12 973,700 тыс. рублей **Работы завершены 02.07.2019.** Документы переданы в экспертную организацию.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2019 год муниципальным бюджетом предусмотрено 91 847,27 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2018 фактическое освоение средств составило 51 478,9 тыс. рублей или 56 %.

Заместитель главы  
Администрации города Таганрога  
по вопросам городского хозяйства

В.В. Михайлов