

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_ 2018

№ \_\_\_\_\_

г. Таганрог

Об утверждении отчета о реализации в 2017 году муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Городской Думы города Таганрога от 30.09.2013 № 590 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе муниципального образования «Город Таганрог», постановлением Администрации города Таганрога от 30.09.2013 № 3015 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», а также на основании результатов исполнения программных мероприятий **постановляю:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2017 году муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 21.10.2013 № 3309, согласно приложению.

2. Пресс-службе Администрации города Таганрога (Кувалдина И.Ю.) обеспечить опубликование настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога Михайлова В.В.

Глава Администрации  
города Таганрога

А.В. Лисицкий

Постановление вносит:

Начальник Управления  
жилищно-коммунального  
хозяйства г. Таганрога

В.Ф. Каргаев

Согласовано:

Заместитель главы Администрации  
города Таганрога  
по вопросам городского хозяйства

В.В. Михайлов

Начальник  
финансового управления г. Таганрога

Т.И. Лях

Начальник УКС г. Таганрога

О.Е. Черненко

Руководитель пресс-службы  
Администрации города Таганрога

И.Ю. Кувалдина

Начальник правового управления  
Администрации города Таганрога

Ю.Ж. Шатская

Заместитель начальника общего отдела  
Администрации города Таганрога

И.В. Адова

## ОТЧЕТ

о реализации в 2017 году муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»

### 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы

На реализацию в 2017 году мероприятий муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога», утвержденной постановлением Администрации города Таганрога от 21.10.2013 № 3309 (далее – муниципальная программа), было предусмотрено 411 995,93 тыс. руб., (из них 183 993,73 тыс. руб. из бюджета города Таганрога, 78 173,00 тыс. руб. из средств областного бюджета, 149 829,2 тыс. руб. из средств федерального бюджета), кассовое исполнение составило 373 910,33 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога – 240 070,24 тыс. руб. (фактическое выполнение 214 563,17 тыс. руб.);

обеспечение реализации муниципальной программы – 113,41 тыс. руб. (фактическое выполнение 106,66 тыс. руб.).

На реализацию муниципальной программы средства внебюджетных источников не привлекались.

Результатами реализации муниципальной программы стали:

достижение уровня соответствия жилищного фонда современным условиям энергоэффективности, экологическим требованиям;

повышение удовлетворенности населения города Таганрога уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

снижение уровня общего износа жилищного фонда; обеспечение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения;

создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится с использованием показателей (индикаторов) выполнения муниципальной программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение

Оценка эффективности муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений, является высокой и составляет 88,0 %.

Подпрограмма 1 муниципальной программы выполнена с высоким уровнем эффективности и составляет 80,9 %, подпрограмма 2 муниципальной программы выполнена с высоким уровнем эффективности и составляет 100 %, подпрограмма 3

муниципальной программы выполнена с высоким уровнем эффективности и составляет 98,7 %.

## 2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы и мероприятий ведомственных целевых программ в разрезе подпрограмм муниципальной программы

Основными мероприятиями муниципальной программы являются:  
повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение технического состояния многоквартирных домов;

развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства;

создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога.

За счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» был произведен капитальный ремонт 4 многоквартирных домов.

В рамках муниципальной программы выполнялись мероприятия по благоустройству территорий города, в том числе вывоз свалок бытового и строительного мусора, уборка береговой полосы и склонов, борьба с вредными насекомыми, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории города, уборка и ремонт трамвайных остановок, ремонт и содержание детских игровых и спортивных площадок. В 2017 году предприятиям жилищно-коммунального хозяйства была возмещена часть платы граждан за коммунальные услуги.

Сведения о степени выполнения в 2017 году основных мероприятий муниципальной программы содержатся в таблице 1.

## 3. Результаты реализации мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Меры правового регулирования муниципальной программой не предусмотрены.

## 4. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год представлены в таблице 2.

## 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2017 год представлены в таблице 3.

## 6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2017 года в муниципальную программу были внесены изменения следующими муниципальными правовыми актами:

от 20.03.2017 N 428 «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 21.10.2013 № 3309»;

от 24.05.2017 N 763 «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 21.10.2013 № 3309»;

от 14.09.2017 № 1573 «О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 21.10.2013 № 3309»;

Все изменения, вносимые в муниципальную программу, касались ресурсного обеспечения муниципальной программы, необходимого для реализации основных мероприятий муниципальной программы.

## 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2018 году в рамках муниципальной программы планируется реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, проведение капитального ремонта в муниципальных квартирах, мероприятия по благоустройству.

## СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения в 2017 году основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Таганрога  
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О.)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»									
1.1	Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2017	31.12.2017			Проведение капремонта	В 2017 году денежные средства не планировались	

1.2	Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы	-	01.01.2016	31.12.2020			Замена (модернизация) лифтов	В 2017 году денежные средства не планировались	
1.3	Предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на капитальный ремонт фасадов центральной части города	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2016	31.12.2020			Капремонт фасадов МКД, расположенных в центральной части города	В 2017 году денежные средства не планировались	
1.4	Предоставление мер муниципальной поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом	-	01.01.2016	31.12.2020			Капремонт МКД	В 2017 году денежные средства не планировались	

	Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-3С «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области»								
1.5	Субсидия некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета города Таганрога	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2017	31.12.2017	09.01.2017	31.12.2017	Субсидия на капремонт	За счет субсидии отремонтирована крыша на многоквартирном доме по ул. Бабушкина, 57	

1.6	Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения города Таганрога	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф. МКУ «ОДСО ЖКХ г. Таганрога», Директор Сокульский Н.Н.	01.01.2016	31.12.2020			Субсидия на приобретение	В 2017 году денежные средства не планировались	
1.7	Субсидия бюджетным учреждениям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2016	31.12.2020			Предоставление субсидии	В 2017 году денежные средства не планировались	
1.7. 1	Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома	-	01.01.2016	31.12.2020			Капремонт МКД	В 2017 году денежные средства не планировались	
1.7.2	Разработка проектной документации на капитальный ремонт (усиление несущих конструкций и грунтов фундаментов)	-	01.01.2017	31.12.2017			Разработка ПСД	В 2017 году денежные средства не планировались	
1.8	Экспертиза ПСД на капитальный ремонт инфраструктуры города	-	01.01.2017	31.12.2017			Экспертиза ПСД на капитальный ремонт	В 2017 году денежные средства не планировались	
1.9	Предоставление	-	01.01.2016	31.12.2020			Субсидия УК, ТСЖ,	В 2017 году денежные	

	субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации						ЖСК на разработку и (или) изготовление ПСД	средства не планировались	
1.10	Реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2017	31.12.2017	Реализация законодательства	Реализация законодательства	
1.10.1	Заполнение актов о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме	-	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2017	31.12.2017	Заполнение актов о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме	Заполнение актов о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме	
1.10.2	Субсидия лицам, уполномоченным в установленном законом порядке осуществить государственную регистрацию товариществ собственников жилья в г. Таганроге	-	01.01.2016	31.12.2018	09.01.2017	31.12.2017	Предоставление субсидии	Предоставлена субсидия лицам, уполномоченным в установленном законом порядке осуществить государственную регистрацию товариществ собственников жилья в г. Таганроге	

1.10.3	Предоставление неисключительных прав использования портала программного обеспечения интернет-сайта жилищно-коммунального хозяйства	-	01.01.2016	31.12.2016	09.01.2017	31.12.2017	Использование портала интернет-сайта ЖКХ	Использование портала интернет-сайта ЖКХ	
1.11	Поощрение победителей по итогам конкурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства		01.01.2017	31.12.2017			Поощрение победителей по итогам конкурса	В 2016 году денежные средства не планировались	
1.12	Капитальный ремонт муниципальных квартир	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2017	31.12.2017	Капитальный ремонт муниципальных квартир	В 2017 проведен ремонт 7 муниципальных квартир	
1.13	Мероприятия по благоустройству городских территорий	-	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2017	31.12.2017	Благоустройство территорий	Благоустройство территорий	

1.13.1	Прочие расходы по благоустройству городских территорий	-	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2017	31.12.2017	Благоустройство территорий	Вывоз свалок ТБО, борьба с вредными насекомыми, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории города, уборка и ремонт трамвайных остановок. Ремонт и содержание детских игровых комплексов, содержание МКУ «Приморье». Проведены работы по благоустройству, ремонту «Пушкинской набережной», «Приморского пляжа», Приморского парка», Чеховской набережной», восстановление ограждений	
1.13.1.1	Субсидии бюджетным учреждениям финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	-	01.01.2017	31.12.2017				В 2017 деньги не выделялись	
1.13.1.2	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	-	01.01.2017	31.12.2017				В 2017 деньги не выделялись	
1.13.1.2.1	Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	-	01.01.2017	31.12.2017				В 2017 деньги не выделялись	
1.13.1.2.2	Субсидии бюджетным учреждениям на текущий ремонт	-	01.01.2017	31.12.2017				В 2017 деньги не выделялись	

	зданий и сооружений								
1.13.1.2.3	Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение работ по благоустройству территории города	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2017	31.12.2017					В 2017 деньги не выделялись
1.13.2	Содержание городских кладбищ	-	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2017	31.12.2017	Содержание городского кладбища	Уборка территорий, вывоз мусора, обрезка деревьев, покос травы, борьба с вредными насекомыми	
1.13.2.1	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	-	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2017	31.12.2017			В 2017 деньги не выделялись
1.13.2.2	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	-	01.01.2017	31.12.2017					В 2017 деньги не выделялись
1.13.2.2.1	Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение работ по благоустройству территории города	-	01.01.2017	31.12.2017					В 2017 деньги не выделялись
1.14	Финансовая аренда (лизинг) специализированной техники	-	01.01.2017	31.12.2017	09.01.2017	31.12.2017	Лизинг специальной техники	Оплачены лизинговые платежи согласно заключенному муниципальному контракту	
1.15	Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области	-	01.01.2017	31.12.2017			Субсидии из резервного фонда		В 2017 деньги не выделялись
1.16	Ремонт жилья по обращениям граждан	-	01.01.2017	31.12.2017			Ремонт жилья по обращениям граждан		В 2017 средства не планировались
1.17	Субсидия бюджетным	Председатель	01.01.2017	31.12.2017					В 2017 средства не

	учреждениям на выполнение мероприятий по ремонту и содержанию муниципальных жилых помещений	Комитета по управлению имуществом г. Таганрога Анохин А.А.						планировались	
1.18	Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2017	31.12.2017	Возмещение платы граждан за коммунальные услуги	Предприятиям возмещена часть платы граждан за коммунальные услуги	
1.19	Подготовка технической и иной документации, в т.ч. о состоянии зданий и сооружений	-	01.01.2017	31.12.2017	09.01.2017	31.12.2017	Подготовка технической документации	В 2017 средства не планировались	
1.20	Мероприятия по созданию условий для проживания в многоквартирных домах инвалидов-колясочников		01.01.2017	31.12.2017			Создание условий для проживания в многоквартирных домах инвалидов-колясочников	В 2017 средства не планировались	
Подпрограмма 2 «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»									
2.1	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф. начальник Управления капитального строительства города Таганрога	01.01.2017	31.12.2017			Строительство, реконструкция и капитальный ремонт	В 2017 средства не планировались	

		Черненко О.Е.							
2.1.1	Выборочный капитальный ремонт ограждения по периметру очистных сооружений «Донвод»	-	01.01.2017	31.12.2017			Капитальный ремонт ограждения	В 2017 средства не планировались	
2.1.2	Внеплощадочные сети водопровода (студ. городок ЮФУ)	Начальник Управления капитального строительства города Таганрога Черненко О.Е.	01.01.2017	31.12.2017				В 2017 средства не планировались Внеплощадочные сети водопровода переданы как объект незавершенного строительства	
2.1.3	Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога (I этап)	-	01.01.2016	31.12.2016			Строительство напорно-самотечного коллектора	В 2016-2017 годах средства на строительство не предусматривались.	Проектная документация разработана в 2013 году. В 2016 году истек срок действия геодезических и инженерных изысканий.
2.2	Разработка ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства «Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV	начальник Управления капитального строительства города Таганрога Черненко О.Е.	01.01.2017	31.12.2017	09.01.2017	31.12.2017	Разработка ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт	Разработано техническое задание на проектирование. Получено заключение о достоверности стоимости проектирования 2 этапа строительства напорно-самотечного коллектора. Стоимость составляет 21 914,3 тыс. рублей. В 2017 средства не предусматривались	Техническое задание проходит согласование в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области

	микрорайонов СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, II этап проектирования»								
2.2.1	Техприсоединение к электрическим сетям напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, в т.ч. разработка проекта освоения лесов	Начальник Управления капитального строительства города Таганрога Черненко О.Е.	01.01.2017	31.12.2017			Техприсоединение к электрическим сетям	В 2017 средства не планировались	
2.2.2	Разработка ПСД на строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) ливневых стоков ливневой канализации с выпуском в море по адресу: Площадь Авиаторов, 1-л	Начальник Управления капитального строительства города Таганрога Черненко О.Е.	01.01.2017	31.12.2017			Разработка ПСД на строительство ЛОС	В 2017 средства не предусматривались	Проектно-сметная документация разработана ООО «ГипрохимВолга» в 2014 году. В 2015 году получено отрицательное заключение Государственной экспертизы. В целях устранения замечаний необходимо получить исходные данные от МБУ «Благоустройство» и УЖКХ г. Таганрога.
2.2.3	Обеспечение земельных участков инфраструктурой	-	01.01.2017	31.12.2017				В 2017 средства не планировались	

	микрорайона «Диagonalь», в т.ч. присоединение к электрическим сетям (инженерно-топографическая съемка)								
2.2.4	Разработка ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства	Начальник Управления капитального строительства города Таганрога Черненко О.Е.	01.01.2017	31.12.2017	09.01.2017	31.12.2017	Разработка ПСД на строительство и реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства «Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога II, этап проектирования»	Разработано техническое задание на проектирование. Получено заключение о достоверности стоимости проектирования 2 этапа строительства напорно-самотечного коллектора. Стоимость составляет 21 914,3 тыс. рублей. В 2017 средства не предусматривались	Техническое задание проходит согласование в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
2.2.5	Определение достоверности сметной стоимости разработки проекта планирования межевания территории размещения объекта «Строительство напорно-самотечного коллектора»	Начальник Управления капитального строительства города Таганрога Черненко О.Е.	01.01.2017	31.12.2017	09.01.2017	31.12.2017	Определение достоверности стоимости разработки проекта	Проект планировки и межевания территории размещения объекта «Строительство напорно-самотечного коллектора» разработан и утвержден постановлением Администрации города Таганрога от 25.08.2017 № 1401.	

2.3	Субсидия юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, оказывающим услуги по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг	-	01.01.2017	31.12.2017	09.01.2017	31.12.2017	Предоставление субсидии юридическим лицам	В 2017 средства не предусматривались	
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»									
3.1	Обеспечение деятельности УЖКХ г. Таганрога	Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства г. Таганрога Каргаев В.Ф.	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2017	31.12.2017	Создание условий для реализации муниципальной программы в целом и реализации ее подпрограмм	Эффективное управление в сфере ЖКХ	
3.2	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	-	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2017	31.12.2017	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	
3.2.1	Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	-	01.01.2017	31.12.2017				В 2017 средства не планировались	

3.2.2	Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	-	01.01.2017	31.12.2017				В 2017 средства не планировались	
3.2.2.1	Субсидии бюджетным учреждениям на оплату требований исполнительных листов	-	01.01.2017	31.12.2017				В 2017 средства не планировались	
3.2.2.2	Субсидии бюджетным учреждениям на оплату административных штрафов		01.01.2017	31.12.2017				В 2017 средства не планировались	
3.2.2.3	Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств. Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности	-	01.01.2017	31.12.2017				В 2017 средства не планировались	
3.2.2.4	Субсидии бюджетным учреждениям на текущий ремонт зданий и сооружений	-	01.01.2017	31.12.2017				В 2017 средства не планировались	
3.3	Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства	-	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2017	31.12.2017	Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства	Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства	
3.3.1	Ремонт и содержание помещений КТОС	-	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2017	31.12.2017	Ремонт и содержание помещений КТОС	Ремонт и содержание помещений КТОС	
3.3.2	Уплата налогов и иных платежей	-	01.01.2016	31.12.2020	09.01.2017	31.12.2017	Уплата налогов и иных платежей	Уплата налогов и иных платежей	

3.4	Уплата судебных исков	-	01.01.2017	31.12.2017				В 2017 средства не планировались	
-----	-----------------------	---	------------	------------	--	--	--	----------------------------------	--

## СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога за 2017 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных		Кассовый расход (тыс. руб.)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
<b>Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога</b>	<b>Всего</b>		<b>411 995 930,0</b>	<b>373 910 333,71</b>
	Местный бюджет			
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»	Всего		<b>9 329 700,00</b>	<b>9 021 228,71</b>
	Местный бюджет			
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление ПСД, проведение энергетических обследований многоквартирных домов	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.2. Предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-

кооперативам на замену и модернизацию лифтов, отработавших срок службы	Внебюджетные источники	-		-
Основное мероприятие 1.3. Предоставление субсидий УО, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на капитальный ремонт фасадов центральной части города	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
Основное мероприятие 1.4. Предоставление мер муниципальной поддержки капитального ремонта ТСЖ, жилищным, ЖСК или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, УО, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области»	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
Основное мероприятие 1.5. Субсидия некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджета города Таганрога	Всего		<b>5 423 400,00</b>	<b>5 423 350,98</b>
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
Основное мероприятие 1.6. Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения города Таганрога	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
Основное мероприятие 1.7. Субсидия бюджетным учреждениям на проведение капитального ремонта МКД, разработку и (или) изготовление ПСД, проведение энергетических обследований многоквартирных домов	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
Мероприятие 1.7.1. Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-

	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие 1.7.2. Разработка проектной документации на капитальный ремонт (усиление несущих конструкций и грунтов фундаментов)	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.8. Экспертиза ПСД на капитальный ремонт инфраструктуры города	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.9. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.10. Реализация законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства	Всего			
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие 1.10.1. Заполнение актов о состоянии имущества собственников помещений в многоквартирном доме	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие 1.10.2. Субсидия лицам, уполномоченным в установленном законом порядке осуществить государственную регистрацию товариществ собственников жилья в г. Таганроге	Всего		<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие 1.10.3. Предоставление неисключительных прав использования портала программного обеспечения интернет-сайта жилищно-	Всего		<b>399 000,00</b>	<b>399 000,00</b>
	Местный бюджет			
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			

коммунального хозяйства	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.11. Поощрение победителей по итогам конкурсов в сфере жилищно - коммунального хозяйства	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.12. Капитальный ремонт муниципальных квартир	Всего		<b>3 255 500,00</b>	<b>3 196 877,73</b>
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.13. Мероприятия по благоустройству городских территорий	Всего		<b>122 278 800,00</b>	<b>98 787 514,57</b>
	Местный бюджет		678 100,00	546 934,00
	Областной бюджет	-	21 924 200,00	17 683 363,32
	Федеральный бюджет	-	99 676 500,00-	80 557 217,25
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.13.1. Прочие расходы по благоустройству городских территорий	Всего		<b>20 487 168,00</b>	<b>19 687 090,18</b>
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятия 1.13.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятия 1.13.1.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятия 1.13.1.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятия 1.13.1.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			

текущий ремонт зданий и сооружений	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятия 1.13.1.2.3. Субсидии бюджетным учреждениям на выполнение работ по благоустройству территории города	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие 1.13.2. Содержание городских кладбищ	Всего		<b>5 544 192,00</b>	<b>4 528 561,98</b>
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие 1.13.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие 1.13.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.15. Субсидии бюджетным учреждениям за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.16. Ремонт жилья по обращениям граждан	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	-	-	-
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.17. Субсидия бюджетным учреждениям на выполнение мероприятий по ремонту и содержанию муниципальных жилых помещений	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.18. Возмещение предприятиям ЖКХ части	Всего		<b>73 344 800,00</b>	<b>64 512 699,38</b>
	Местный бюджет		28 313 100,00	26 524 419,5

платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	Областной бюджет		45 031 700,00	38 479 459,21
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.19. Подготовка технической и иной документации, в т.ч. о состоянии зданий и сооружений	Всего	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 1.20 Мероприятия по созданию условий для проживания в многоквартирных домах инвалидов - колясочников	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Подпрограмма 2 «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»	Всего	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Местный бюджет			
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие 2.1.1. Выборочный капитальный ремонт ограждения по периметру очистных сооружений «Донвод»	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие 2.1.2. Внеплощадочные сети водопровода (студенческий городок ЮФУ)	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Основное мероприятие 2.2. Разработка ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет	-	-	-

хозяйства «Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, II этап проектирования»	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие 2.2.1. Техприсоединение к электрическим сетям напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного Шоссе и насосных станций для водоотведения I-II-III-IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, в т.ч. разработка проекта освоения лесов	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие 2.2.2. Разработка ПСД на строительство локальных очистных сооружений (ЛОС) ливневых стоков ливневой канализации с выпуском в море по адресу: Площадь Авиаторов, 1-л	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники			
Мероприятие 2.2.3. Обеспечение земельных участков инфраструктурой микрорайона «Диагональ», в т.ч. техприсоединение к электрическим сетям (инженерно-топографическая съемка)	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие 2.2.4. Разработка ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Мероприятие 2.2.5. Определение достоверности сметной стоимости разработки проекта планирования межевания территории размещения объекта «Строительство напорно-самотечного коллектора	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 2.3. Субсидия юридическим лицам,	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, оказывающим услуги по содержанию и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Всего		<b>89 132 979,83</b>	<b>85 700 775,60</b>
	Местный бюджет			
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности УЖКХ г. Таганрога	Всего		<b>14 088 227,00</b>	<b>13 526 393,37</b>
	Местный бюджет			
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	Всего		<b>75 044 752,83</b>	<b>72 174 382,23</b>
	Местный бюджет			
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Мероприятие 3.2.1. Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Мероприятия 3.2.2 Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Мероприятие 3.2.2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на оплату требований исполнительных листов	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-

Мероприятие 3.2.2.2. Субсидии бюджетным учреждениям на оплату административных штрафов	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие 3.2.2.3. Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств. Субсидии бюджетным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет			
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-
Мероприятие 3.2.2.4. Субсидии бюджетным учреждениям на текущий ремонт зданий и сооружений	Всего	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники			
Основное мероприятие 3.3. Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование системы жилищно-коммунального хозяйства	Всего		<b>113 409,00</b>	<b>106 655,70</b>
	Местный бюджет			
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Мероприятие 3.3.1. Ремонт и содержание помещений КТОС	Всего		<b>41 700,00</b>	<b>35 776,70</b>
	Местный бюджет			
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Мероприятие 3.3.2. Уплата налогов и иных платежей	Всего		<b>72 709,00</b>	<b>70 879,00</b>
	Местный бюджет			
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет			
	Внебюджетные источники			
Мероприятие 3.4. Уплата судебных исков	Всего	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Местный бюджет			
	Областной бюджет			
	Федеральный бюджет	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-

## СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы города Таганрога  
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога» за 2017 год

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1. Муниципальная программа города Таганрога «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»						
1.1	Доля многоквартирных домов в целом по городу Таганрогу, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива	проценты	13,75	10,5	10,3	В связи с тем, что в законодательство внесены поправки, доля вновь образовавшихся ТСЖ уменьшилась
1.2	Количество управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами	единиц	41	37	39	Уменьшение связано с получением управляющими организациями лицензий на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами
1.3	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	процент	68,6	70,45	73,5	Увеличение связано с большим износом сетей водоснабжения и водоотведения, а также трубопроводов теплоснабжения
2. Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»						
2.1	Количество управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами	единиц	41	37	39	Уменьшение связано с банкротством управляющих организаций и получением управляющими организациями лицензий на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами
2.2	Доля ТСЖ, созданных собственниками помещений в многоквартирном доме (от количества многоквартирных домов)	процентов	10,5	10,5	10,3	В связи с тем, что в законодательство внесены поправки, доля вновь образовавшихся ТСЖ уменьшилась

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
2.3	Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт	тыс. м <sup>2</sup>	203,2	6,2	6,2	Из-за лимита средств областного и местного бюджета работы капитального характера были выполнены в одном многоквартирном доме: ул. Бабушкина, 57
2.4	Количество обученных и повысивших квалификацию физических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами или имеющих намерение осуществлять такую деятельность	человек	50	50	50	
2.5	Освещение в средствах массовой информации вопросов выбора способа управления многоквартирными домами, деятельности управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда	репортаж	12	12	12	
<b>3. Подпрограмма 2 «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Таганрога»</b>						
3.1	Уровень износа сетей водоснабжения	процентов	55,6	58,3	60,1	Увеличение связано с тем, что проводятся работы по текущему ремонту и не производится замена
3.2	Уровень износа сетей водоотведения	процентов	81,7	82,6	83,7	Из-за отсутствия финансирования предприятия выполняют работы по текущему ремонту
3.3	Уровень обеспеченности населения услугами водоснабжения и водоотведения	процентов	Водоснабжение 91,9 Водоотведение 90,1	Водоснабжение 100 Водоотведение 96	Водоснабжение 100 Водоотведение 96	
<b>4. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»</b>						
4.1	Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур муниципального заказа	процентов	2,15	2,15	2,15	

<1> Приводится фактическое значение показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному

## ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств  
муниципального образования «Город Таганрог» при реализации основных мероприятий муниципальной программы  
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога» за 2017 год

Наименование основного мероприятия муниципальной программы	Установленный объем софинансирования расходов (%)			Объем фактических расходов					
				за счет средств федерального бюджета		за счет средств областного бюджета		за счет средств местного бюджета	
	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Таганрога»									
Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание условий для управления многоквартирными домами на территории города Таганрога»									
Основное мероприятие 1.18. Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	-	45 031 700,00	28 313 100,00			38 479 458,31	85	26 524 419,5	93
Всего									

Заместитель начальника общего отдела  
Администрации города Таганрога

И.В. Адова